

Rev03-verwerkte afspraken NAM en Gem Gr 29-6-2015

Impact bouwtijd Groninger Forum

Oorspronkelijk contract : geen versterking

start bouw	3-9-2012
oplevering	4-5-2016
totale bouwtijd	44 maanden
bouwkosten (excl BTW)	€ 67.000.000 € 1.522.727

Te verwachten oplevering oorspronkelijk ontwerp zonder versterking vlgs BAM/abt

start bouwpauze	11-2-2015
einde bouwpauze van 5 maanden	11-7-2015
mobilisatie bouw: 2 maanden na einde bouwpauze	11-9-2015
bouwtijd bovenbouw	18 maanden
verschoven oplevering oorspronkelijk ontwerp: 18 maanden na mobilisatie	31-3-2017

Te verwachten bouwtijd voor Versterkings oplossing vlgs BAM/abt

te verwachten start van de bovenbouw	1-4-2016
bouwtijd bovenbouw : 18+14	32 maanden
te verwachten opleverdatum van het met Versterkings oplossing versterkte gebouw	30-11-2018
extra bouwtijd tov verschoven oplevering oorspronkelijk ontwerp	20 maanden

Te verwachten bouwtijd voor BI vlgs BAM/abt

te verwachten start van de bovenbouw	1-1-2017
bouwtijd bovenbouw: 18+10	28 maanden
te verwachten opleverdatum van het met BI versterkte gebouw	1-5-2019
extra bouwtijd tov verschoven oplevering oorspronkelijk ontwerp	25 maanden

Te verwachten bouwtijd voor BI vlgs NAM

te verwachten start van de bovenbouw	1-11-2016
bouwtijd bovenbouw gelijk aan oorspronkelijke bouwtijd	18 maanden
te verwachten opleverdatum van het met BI versterkte gebouw	1-5-2018
extra bouwtijd tov verschoven oplevering oorspronkelijk ontwerp	13 maanden