

Voortgangsrapportage bouwkundig versterken

Dit rapport bevat de data t/m 31-12-2019.

1. Definities

Term	Definitie
Realisatie t/m 2019	Totaal aantal adressen die zijn opgepakt t/m 2019
Realisatie in 2020	Aantal adressen die opgepakt zijn in 2020, cumulatief over de maanden
Planning 2020	Het verwachte aantal adressen die opgepakt zullen worden in 2020. Aantal is de verwachting voor het gehele jaar. Deze verwachting is conform de prognose welke rekening houdt met inzet, capaciteit en doorlooptijden.
Gemeentelijk plan 2020	Het totaal aantal adressen die conform afspraak met de gemeenten opgepakt zullen worden in 2020

2. Toelichting

Dit dashboard bevat de stand per 31-12-2019. Conform het besluit van het VT (Versnellingsteam), worden de cijfers gepresenteerd volgens HRA 2019. De volgende correcties zijn hierin verwerkt:

- Er zijn circa 200 adressen toegevoegd aan de werkvoorraad, daardoor is de werkvoorraad toegenomen tot 26.273. Dit betreft een correctie op de juiste cijfers van Delfzijl.
- Er zijn 194 weigeraars. Deze zitten in opname omdat na bezoek is gebleken dat de bewoners geen opname wilden.
- Er zijn 233 versterkte vliesgevels opgeleverd bij de gemeente Appingedam.
- Naast het aantal beoordelingen gereviewed welke vermeld staan in de tabellen, zijn er nog 458 VA's bij NCG binnengekomen. Deze heeft CVW in de laatste week van december aangeleverd en deze VA's gaan versneld gereviewed worden.

3. Dashboard totaal

Adressen ingedeeld naar risicoclassificatie					Gemeenten totaal	
Risicoclassificatie	Werkvoorraad	Opname	Beoordeling	Project vastgesteld	Uitvoering voltooid	
Verhoogd	3.418	2.906	1.534	428	192	
Lichtverhoogd	13.225	5.027	1.741	225	101	
Normaal	9.630	7.413	4.255	1.017	730	
Realisatie voor correcties	26.273	15.346	7.530*	1.670	1.023	
Correcties		194**		233***		
Realisatie totaal	26.273	15.540	7.530	1.903	1.023	

* Inclusief besluit om o.b.v. liggende VA's van de 1581 batch, de versterking te starten

** Weigeraars

*** Vliesgevels

Voortgang bouwkundige versterking					Gemeenten totaal	
Adressen	Werkvoorraad	Opname	Beoordeling	Project vastgesteld	Uitvoering voltooid	
Realisatie t/m 2018	14.031	13.146	6.517	1.353	535	
Realisatie in 2019	12.242	2.200	1.013*	317	488	
Realisatie voor correcties	26.273	15.346	7.530	1.670	1.023	
Correcties		194**		233***		
Realisatie totaal	26.273	15.540	7.530	1.903	1.023	
Realisatie in 2020	0	0	0	0	0	
Planning 2020	0	0	0	0	0	
Gemeentelijk plan 2020	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	

* Inclusief besluit om o.b.v. liggende VA's van de 1581 batch, de versterking te starten

** Weigeraars

*** Vliesgevels

4. Dashboard per gemeente

4.1 Gemeente Appingedam

Adressen ingedeeld naar risicoclassificatie					Gemeente Appingedam	
Risicoclassificatie	Werkvoorraad	Opname	Beoordeling	Project vastgesteld	Uitvoering voltooid	
Verhoogd	1.222	1.116	812	215	77	
Lichtverhoogd	2.605	1.489	613	43	41	
Normaal	1.201	1.003	538	27	6	
Totaal	5.028	3.608	1.963	285	124	

Voortgang bouwkundige versterking					Gemeente Appingedam	
Adressen	Werkvoorraad	Opname	Beoordeling	Project vastgesteld	Uitvoering voltooid	
Realisatie t/m 2018	3.256	3.081	1.822	139	95	
Realisatie in 2019	1.772	527	141	146	29	
Realisatie voor correcties	5.028	3.608	1.963	285	124	
Correcties				233***		
Realisatie totaal	5.028	3.608	1.963	518	124	
Realisatie in 2020	0	0	0	0	0	
Planning 2020	0	0	0	0	0	
Gemeentelijk plan 2020	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	

*** Vliesgevels

4.2 Gemeente Delfzijl

Adressen ingedeeld naar risicoclassificatie					Gemeente Delfzijl	
Risicoclassificatie	Werkvoorraad	Opname	Beoordeling	Project vastgesteld	Uitvoering voltooid	
Verhoogd	764	675	254	12	8	
Lichtverhoogd	3.009	1.391	253	2	1	
Normaal	1.714	1.403	917	196	158	
Totaal	5.487	3.469	1.424	210	167	

Voortgang bouwkundige versterking					Gemeente Delfzijl	
Adressen	Werkvoorraad	Opname	Beoordeling	Project vastgesteld	Uitvoering voltooid	
Realisatie t/m 2018	2.690	2.479	1.326	191	160	
Realisatie in 2019	2.797	990	98	19	7	
Realisatie totaal	5.487	3.469	1.424	210	167	
Realisatie in 2020	0	0	0	0	0	
Planning 2020	0	0	0	0	0	
Gemeentelijk plan 2020	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	

4.3 Gemeente Groningen (inclusief Stad)

Adressen ingedeeld naar risicoclassificatie			Gemeente Groningen (inclusief Stad)			
Risicoclassificatie	Werkvoorraad	Opname	Beoordeling	Project vastgesteld	Uitvoering voltooid	
Verhoogd	276	242	174	29		
Lichtverhoogd	3.476	568	210	49	3	
Normaal	1.190	1.145	627	361	321	
Totaal	4.942	1.955	1001*	439	324	

* Inclusief besluit om o.b.v. liggende VA's van de 1581 batch, de versterking te starten

Voortgang bouwkundige versterking			Gemeente Groningen (inclusief Stad)			
Adressen	Werkvoorraad	Opname	Beoordeling	Project vastgesteld	Uitvoering voltooid	
Realisatie t/m 2018	1.943	1.856	928	369	4	
Realisatie in 2019	2.999	99	73*	70	320	
Realisatie totaal	4.942	1.955	1.001	439	324	
Realisatie in 2020	0	0	0	0	0	
Planning 2020	0	0	0	0	0	
Gemeentelijk plan 2020	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	

* Inclusief besluit om o.b.v. liggende VA's van de 1581 batch, de versterking te starten

4.4 Gemeente Het Hogeland

Adressen ingedeeld naar risicoclassificatie					Gemeente Het Hogeland	
Risicoclassificatie	Werkvoorraad	Opname	Beoordeling	Project vastgesteld	Uitvoering voltooid	
Verhoogd	188	144	13	5	1	
Lichtverhoogd	434	211	40	4	1	
Normaal	1.726	1.589	900	61	37	
Totaal	2.348	1.944	953*	70	39	

* Inclusief besluit om o.b.v. liggende VA's van de 1581 batch, de versterking te starten

Voortgang bouwkundige versterking					Gemeente Het Hogeland	
Adressen	Werkvoorraad	Opname	Beoordeling	Project vastgesteld	Uitvoering voltooid	
Realisatie t/m 2018	1.888	1.745	672	62	29	
Realisatie in 2019	460	199	281*	8	10	
Realisatie totaal	2.348	1.944	953	70	39	
Realisatie in 2020	0	0	0	0	0	
Planning 2020	0	0	0	0	0	
Gemeentelijk plan 2020	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	

* Inclusief besluit om o.b.v. liggende VA's van de 1581 batch, de versterking te starten

4.5 Gemeente Loppersum

Adressen ingedeeld naar risicoclassificatie					Gemeente Loppersum	
Risicoclassificatie	Werkvoorraad	Opname	Beoordeling	Project vastgesteld	Uitvoering voltooid	
Verhoogd	525	408	188	148	106	
Lichtverhoogd	1.323	871	484	102	50	
Normaal	3.009	1.745	1.038	305	196	
Totaal	4.857	3.024	1.710*	555	352	

* Inclusief besluit om o.b.v. liggende VA's van de 1581 batch, de versterking te starten

Voortgang bouwkundige versterking					Gemeente Loppersum	
Adressen	Werkvoorraad	Opname	Beoordeling	Project vastgesteld	Uitvoering voltooid	
Realisatie t/m 2018	3.044	2.866	1.425	525	241	
Realisatie in 2019	1.813	158	285*	30	111	
Realisatie totaal	4.857	3.024	1.710	555	352	
Realisatie in 2020	0	0	0	0	0	
Planning 2020	0	0	0	0	0	
Gemeentelijk plan 2020	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.

* Inclusief besluit om o.b.v. liggende VA's van de 1581 batch, de versterking te starten

4.6 Gemeente Midden-Groningen

Adressen ingedeeld naar risicoclassificatie					Gemeente Midden-Groningen	
Risicoclassificatie	Werkvoorraad	Opname	Beoordeling	Project vastgesteld	Uitvoering voltooid	
Verhoogd	436	317	93	19		
Lichtverhoogd	2.075	491	141	25	5	
Normaal	615	518	234	66	11	
Totaal	3.126	1.326	468*	110	16	

* Inclusief besluit om o.b.v. liggende VA's van de 1581 batch, de versterking te starten

Voortgang bouwkundige versterking					Gemeente Midden-Groningen	
Adressen	Werkvoorraad	Opname	Beoordeling	Project vastgesteld	Uitvoering voltooid	
Realisatie t/m 2018	1.209	1.118	343	66	5	
Realisatie in 2019	1.917	208	125*	44	11	
Realisatie totaal	3.126	1.326	468	110	16	
Realisatie in 2020	0	0	0	0	0	
Planning 2020	0	0	0	0	0	
Gemeentelijk plan 2020	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	

* Inclusief besluit om o.b.v. liggende VA's van de 1581 batch, de versterking te starten

4.7 Gemeente Oldambt

Adressen ingedeeld naar risicoclassificatie					Gemeente Oldambt
Risicoclassificatie	Werkvoorraad	Opname	Beoordeling	Project vastgesteld	Uitvoering voltooid
Verhoogd	6	4	0	0	0
Lichtverhoogd	303	6	0	0	0
Normaal	175	10	1	1	1
Totaal	484	20	1	1	1

Voortgang bouwkundige versterking					Gemeente Oldambt
Adressen	Werkvoorraad	Opname	Beoordeling	Project vastgesteld	Uitvoering voltooid
Realisatie t/m 2018	1	1	1	1	1
Realisatie in 2019	483	19	0	0	0
Realisatie totaal	484	20	1	1	1
Realisatie in 2020	0	0	0	0	0
Planning 2020	0	0	0	0	0
Gemeentelijk plan 2020	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.

4.8 Gemeente Westerkwartier

Adressen ingedeeld naar risicoclassificatie					Gemeente Westerkwartier	
Risicoclassificatie	Werkvoorraad	Opname	Beoordeling	Project vastgesteld	Uitvoering voltooid	
Verhoogd	1	0	0	0	0	
Lichtverhoogd	0	0	0	0	0	
Normaal	0	0	0	0	0	
Totaal	1	0	0	0	0	

Voortgang bouwkundige versterking					Gemeente Westerkwartier	
Adressen	Werkvoorraad	Opname	Beoordeling	Project vastgesteld	Uitvoering voltooid	
Realisatie t/m 2018	0	0	0	0	0	
Realisatie in 2019	1	0	0	0	0	
Realisatie totaal	1	0	0	0	0	
Realisatie in 2020	0	0	0	0	0	
Planning 2020	0	0	0	0	0	
Gemeentelijk plan 2020	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	