

aardbevingen en de Grote Markt oostzijde; projectcommunicatie

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een pauze in te lassen bij de bouw van het Groninger Forum-gebouw. De aanleg van de fietsenkelder gaat gewoon door. Op grond van onderzoek en berekeningen van bouwtechnisch adviseursbureau ABT en aannemer BAM vindt het college het uit veiligheidsoverwegingen onverantwoord om het huidige ontwerp verder uit te voeren. Er is een herontwerp nodig om de hoofddragconstructie aardbevingsbestendig te maken. Dit kan betekenen dat er delen van het gebouw die nu zichtbaar zijn, afgebroken moeten worden.

Op 11 februari wordt dit collegebesluit openbaar. Daarvóór moeten een aantal groepen/mensen geïnformeerd zijn. Zij mogen het niet uit de media vernemen.

Wie:

Groninger Forum-organisatie. Dirk Nijdam roept zijn personeel bijeen. Dirk en Esseline Schieven verzorgen de technische presentatie.

BAM. Directeur van BAM Noord Nederland roept zijn personeel bijeen. Samen met de BAM zullen wij de onderaannemers informeren. Voorbereiding door de BAM.

Klankbordgroep Grote Markt oostzijde. Extra bijeenkomst inlassen, waar de voorzitter 5.1.2e het verhaal vertelt. 5.1.2e regelt en nodigt uit.

Ook **omwonenden** worden uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Daarnaast een huis-aan-huis brief. Coproductie BAM/gemeente. 5.1.2e

VolkerWessels Vastgoed. 5.1.2e belt.

Thomas Müller, supervisor oostwand. 5.1.2e belt.

KNG. (Poelestraat 30 blijft langer in gebruik van ABT cs) 5.1.2e belt.

RuG (de RuG kan later over het bibliotheekpand beschikken) Bert Popken belt.

Betrokkenen Nieuwe Markt zuidzijde. VHG, 5.1.2e Vapiano/architecten/supervisor. 5.1.2e 5.1.2e belt.

Provincie. Wethouder de Rook belt gedeputeerde. Bert Popken belt Hans Schrikkema.

Informatiecentrum: Coördinator en werkstudenten moeten geïnformeerd. (ook de VVV) 5.1.2e

Perscontacten lopen in eerste instantie **allemaal** via gemeente (5.1.2e 5.1.2e). Zij beantwoorden de vragen in ruggenspraak met bovenstaande betrokkenen.

Na 11 februari verzorgt Achter de Rooilijn een aflevering over het vraagstuk aardbevingen en het Groninger Forum. 5.1.2e brieven 5.1.2e van OOG TV.

Vragen en antwoorden

1. *Als we niets doen, stort het gebouw dan in?*
Nee. Maar er ontstaat veel schade. En bij de zwaarste beving zou zoveel schade kunnen ontstaan dat het gebouw niet meer veilig is.
2. *Hoeveel lang gaat dit duren allemaal?*
Dat is afhankelijk van de maatregelen die getroffen moeten worden. Er wordt gezocht naar een oplossing om de hoofddraagconstructie aardbevingsbestendig te maken. Is deze oplossingsrichting gevonden, dan starten de onderzoeken, berekeningen, tekeningen etc. Het is op dit moment moeilijk te zeggen hoeveel tijd dat gaat kosten.
3. *En wat gaat dat allemaal kosten?*
Dat weten we nog niet, maar we houden rekening met enkele tientallen miljoenen.
4. *Wie betaalt dat?*
Ministerie van EZ en de NAM
5. *Waarom wordt de bouw nu pas stilgelegd? Hadden we dat niet beter meteen kunnen doen toen er bevingen in de stad voelbaar werden?*
Er lag een ontwerp dat voldeed aan alle bestaande normen. Zodra er nieuwe richtlijnen voor aardbevingsbestendig bouwen werden afgekondigd door het ministerie zijn we gestart met onderzoeken wat de gevolgen in grote lijnen voor de constructie van het Groninger Forum zouden zijn. Geconstateerd is dat niet voldaan kon worden aan de voorlopige praktijkrichtlijn. Er was ook nog veel onduidelijkheid over besluiten over gaswinning, de richtlijnen worden nog aangepast. Ondertussen hebben we opdracht gegeven om verdere studies te verrichten en berekeningen te maken. De uitkomsten daarvan zijn binnen, dus we gaan ons nu bezig houden met de oplossingen.
6. *Gaat het Groninger Forum er nu anders uit zien?*
De verwachting is van niet. Het exterieur blijft in principe hetzelfde. Binnenin zijn waarschijnlijk wel aanpassingen nodig, maar de vraag is hoe zichtbaar die zijn.
7. *Een goed moment om helemaal te stoppen met dit project?*
Nee. Dat is niet aan de orde natuurlijk.