

## FACTSHEET H0019D000-HRBE-GRN-GRN-Scholenscan

### Stand van zaken lopende projecten vanaf 17.12.2019.

- **Turfsingel 82 Groningen**, De aannemer is bezig met de renovatie. Parallel zal de PRBE worden veiliggesteld. Verwachte oplevering mei 2020. Verantwoordelijke contractor W2N engineers.
- **Merwedestraat 45 Groningen**, Reeds ingediende vergunning was niet ontvankelijk. Aanvraag op 17.12.19 opnieuw ingediend. In afwachting Gemeente Groningen. Verantwoordelijke contractor W2N engineers.
- **Violenstraat 2+4 Groningen**, Handhavingstraject Gemeente Groningen. Eigenaar naastgelegen pand nalatig inzake veiligstelling gevaarlijke situatie. In afwachting status handhaving. CVW heeft adviserende rol. Verantwoordelijke Gemeente Groningen.



- **Joseph Haydnlaan 2 Groningen**, Na onduidelijkheid aanvraag vergunning een gesprek gehad met VHT Gemeente Groningen. Vergunning reeds verleend. Uitvoering vanaf Q1 2020. Verantwoordelijke Contractor VIIA.
- **Engelberterweg 38 (Driebond)**, Object later toegevoegd. Staat niet in de scopelijst. Opdracht voor engineering verleend aan W2N engineers. Plan van aanpak nog niet ondertekend door opdrachtgever! Offerte ontvangen van bouwbedrijf Tadema Groningen. Zal door kostenskundige CVW (5.1.2e) worden getoetst. Prognose realisatie Q2 2020. Verantwoordelijke contractor W2N engineers.