

NOTITIE



Aan : Bert Popken, Jan Kleine

Van : 5.1.2e / 5.1.2e

Datum : 07-10-2015

Onderwerp: Planning Buiteninspectie (Seismische scan) Openbare Ruimte

De planning met bijbehorende acties voor het vervolg van de seismische scan ziet er als volgt uit :

11 september 2015	inventarisatie gebouwelementen 100 panden	gereed
15 september 2015	introductie cursus Buiteninspectie voor de inspectieteams door CVW in samenwerking met gemeente Groningen	gereed
15 september t/m 18 september 2015	inwinnen juridisch advies uitvoering Buiteninspectie n.a.v. gesprek met CVW	gereed
15 september t/m 31 oktober 2015	<p>Evaluatie inventarisatie gebouwelementen op tijd, proces, waargenomen gebouwelementen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - gebouwelementen verder uitsplitsen - 3 cases met veelvoorkomende gebouwelementen door laten rekenen door constructeur (28 september voorbesproken met constructeur, doorlooptijd 2 a 3 week afh. beschikbaarheid gegevens) - 12 oktober 2015 2 cases doorspreken met Monumenten, CVW en constructeur op proces en inventariseren mogelijke oplossingsrichtingen en benodigde vergunningen - vervolgacties zetten op de 6 panden waar tijdens de inventarisatie door de inspecteurs een vervolgactie wenselijk werd geacht (acties zijn uitgezet) 	Acties zijn uitgezet
15 oktober t/m 15 november 2015	<p>opstellen tussenrapportage en collegeadvies vervolg buiteninspectie openbare ruimte waarin juridische consequenties worden meegenomen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - aanpassen plan van aanpak - voorbespreken met wethouder - opstellen collegeadvies - bespreken - advies naar college 	
Januari 2016	<p>vervolg scan openbare ruimte, werkwijze conform B&W besluit.</p> <ul style="list-style-type: none"> - training inspecteurs, of - (deels) uitbesteden buiteninspectie 200 panden 	

Februari 2016	<ul style="list-style-type: none">- bewoners eigenaren informeren m.b.t. buiteninspectie- start buiteninspectie- (laten) opstellen inspectierapporten	
Maart 2016	eerste rapportages richting CVW	