

Voortgangsrapportage versnellingsteam

T.B.V. BD VOG 22 AUGUSTUS 2019

In het bestuurlijk overleg van 5 juni 2019 is afgesproken dat er tijdelijk een versnellingsteam ingericht wordt dat het pakket van versnellingsmaatregelen realiseert. In de governancestukken die geagendeerd zijn geweest in het AB Regio van 5 juli 2019 en het (schriftelijk gevoerde) bestuurlijk overleg van 10 juli 2019, is de samenstelling en positie van het versnellingsteam omschreven.

In het bestuurlijk overleg van 10 juli 2019 is de nadere uitwerking van de versnellingsmaatregelen vastgesteld, zoals beschreven in het uitvoeringsplan versnellingsmaatregelen. Deze is volledigheidshalve nogmaals bijgevoegd.

Afgesproken is dat de vertegenwoordiging vanuit de regio in het versnellingsteam tussentijds afstemt met de delegatie van regionale bestuurders. In het laatste AB Regio is besloten daartoe mandaat te verstrekken aan de bestuurlijke trekkers versterking en de bestuurlijke trekker schade: de bestuurlijke delegatie (BD) VOG.

Wat is de voortgang van het versnellingsteam tot nu toe?

Vanuit het versnellingsteam zijn duo's gevormd van Rijk en regio die - op basis van in het versnellingsteam vastgestelde opdrachtformuleringen - een multidisciplinair team van deskundigen (subteam) aansturen per versnellingsmaatregel. Het versnellingsteam overlegt wekelijks op basis van een vaste agenda. De trekkers van de subteams doen met regelmaat in het versnellingsteam verslag van de voortgang van de werkzaamheden en van de eventuele knelpunten.

Op basis van de in het schriftelijk BO van 10 juli 2019 vastgestelde uitvoeringsplanning, is een kritisch tijdspad opgesteld, waarin tevens de verbanden en afhankelijkheden tussen de verschillende subteams zijn weergegeven. Deze treft u als bijlage aan. Met behulp van kleuren is zichtbaar gemaakt wat op schema ligt (groen), wat in de gevarenszone zit (geel) en wat niet gehaald is of gaat worden binnen de deadline (rood). Het niet behalen van deadlines is voor een belangrijk deel veroorzaakt door afwezigheid door vakantie van belangrijke betrokkenen. De periode van reces is in die situaties gebruikt om de werkzaamheden zo goed mogelijk in de steigers te zetten, zodat direct na het reces vlot van start gegaan kan worden.

De maatschappelijk organisaties zijn betrokken bij de maatregelen waar zij zelf aan hebben gegeven een toegevoegde waarde te kunnen en willen leveren. Dat zijn in ieder geval:

- Overkoepelend versterkingsproces, incl. één loket gedachte met schade
- Waardedalingregeling
- Opkoopregeling
- Loket opname op verzoek

Planning van het versnellingsteam in de komende maanden

Onder de regie van het versnellingsteam zijn de onderstaande (belangrijkste) mijlpalen in de tweede helft van 2019 benoemd. Daarbij wordt opgemerkt dat enkele processen - zoals eerder aangegeven - zijn vertraagd.

Datum	Belangrijkste mijlpalen
1 sep	• Aannemersvariant op hoofdlijnen

Datum	Belangrijkste mijlpalen
	<ul style="list-style-type: none"> • Proces om te komen tot een meerjarig versterkingsplan • Korte termijn prognose (voor Q4 2019 en Q1 2020) • <u>Eenduidig</u> dashboard, gebaseerd op eenduidige definities van NCG-CVW en een juiste weergave van de gehele scope van de versterkingsoperatie • Inrichting van de Uitvoeringsorganisatie op hoofdlijnen • Kwartiermaker ondersteunend bureau benoemd • TCV ingericht (commissarissen aangesteld)
1 okt	<ul style="list-style-type: none"> • Start pilots volgens de aannemersvariant • Start pilots voor de eerste 4 typologieën: 2B, 3C, 4A, CALVI • Concept overkoepelend versterkingsproces inclusief rollen en mandaten (met daarin verwerkt: de aannemersvariant, typologieaanpak, keuzemogelijkheden voor bewoners, fatale termijnen, en de uitgewerkte één-loket gedachte i.c.m. schade) • Nieuwe aanbestedingsstrategie en aanbestedingsplan, contracten voor 2020 klaar • Intentieovereenkomst Bouwakkoord (door NCG, BZK en i.i.g. regionale bouwbedrijven) • Eindconcept voorstel voor (uitbreiden van) nieuwe wetgeving en richtlijnen (indien nodig) om het afwijken van procedures mogelijk te maken
Half okt	<ul style="list-style-type: none"> • Besluit om wel of niet de overige adressen van de 1581-batch te her beoordelen
1 nov	<ul style="list-style-type: none"> • Stappenplan voor de resterende typologieën • Definitief overkoepelend versterkingsproces • <u>Gevalideerd</u> dashboard, gebaseerd op een validatie van aanwezigheid van documentatie • Definitief model voor de inrichting van de Uitvoeringsorganisatie • TCV operationeel met ondersteuning van RVO • Start consultatie voor (uitbreiden van) nieuwe wetgeving en richtlijnen (indien nodig) om het afwijken van procedures mogelijk te maken
1 dec	<ul style="list-style-type: none"> • Goedgekeurd overkoepelend versterkingsproces, incl. fatale termijnen en vergoedingsregelingen • Vrijwaringen namens de Staat verleend of aansprakelijkheidsverzekeringen afgesloten waar nodig
1 jan	<ul style="list-style-type: none"> • Definitieve aannemersvariant • Start uitvoering van het nieuwe versterkingsproces (incl. communicatie naar bewoners), met volledige uitwerking van opdrachtgeversrelaties en besluitvormingsprocessen • <u>Verbeterd</u> dashboard dat relevante informatie weergeeft vanuit het perspectief van bewoners, en waarmee de voortgang van de versnelling kan worden weergegeven • Definitief Bouwakkoord • Uitvoering: operationaliseren van één Uitvoeringsorganisatie
Q1 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Definitief meerjarig versterkingsplan