



Nationaal Coördinator Groningen

Voortgangsrapportage

juni 2020



Nationaal Coördinator Groningen - Voortgangsrapportage Juni 2020**Inhoud**

1. Inleiding	pag. 2
2. Doelstelling NCG voor 2020 – resultaten	pag. 3
3. Voortgang versterkingsproces in totaal	pag. 5
4. Voortgang per risicoprofiel	pag. 10
5. Voortgang per gemeente	pag. 13
6. Voortgang per sectoraal programma	pag. 20
7. Specifieke gebeurtenissen in juni 2020	pag. 25

1. Inleiding

Het versterkingsproces in cijfers

In het aardbevingsgebied komen huizen, scholen, boerderijen en andere gebouwen mogelijk in aanmerking voor versterking. Voor deze panden bestaat de kans dat ze niet veilig zijn bij een zware aardbeving. Welke panden worden opgenomen in de werkvoorraad van NCG wordt bepaald op basis van een risicoschatting, gedane toezeggingen en bestuurlijke afspraken. In totaal gaat het om ruim 26.000 adressen*.

NCG onderzoekt of panden aan de veiligheidsnorm voldoen. Is dit niet het geval dan wordt beoordeeld welke versterkingsmaatregelen nodig zijn. Ook is het mogelijk dat sloop/nieuwbouw noodzakelijk is. Bij dit intensieve en ingrijpende voorbereidende traject en gedurende de uitvoering van de bouwwerkzaamheden worden bewoners/eigenaren begeleid door NCG. Het uiteindelijke doel is ervoor te zorgen dat de gebouwen waarin de Groningers naar school gaan, wonen en werken aardbevingsbestendig zijn. Hierbij probeert NCG zoveel mogelijk rekening te houden met wensen van bewoners/eigenaren en gemeenten.

Dashboard

In dit dashboard geven we u inzicht in de voortgang van het versterkingsproces t/m 30 juni 2020. De cijfers passen we maandelijks aan. Dit dashboard is nog in ontwikkeling en wordt op basis van evaluatie bijgesteld. Onderstaande tabel geeft u alvast een eerste indruk van de voortgang van het versterkingstraject in totaal.

Realisatie in totaal	t/m mei 2020	t/m juni 2020	Resultaat juni 2020
Opname	15.963	16.084	121
Beoordeling	8.926	9.500	574
Planvorming gestart	4.057	5.383	1.326
Versterkingstraject afgerond	1.128	1.176	48

NB In dit dashboard zijn de jaarlagen aangepast t/m mei 2020. De cijfers zijn daardoor niet een op een vergelijkbaar met de cijfers uit het dashboard t/m april 2020. Vanwege administratieve correcties in voorgaande jaarlagen zal er in de loop van dit jaar wederom een aanpassing van de totaalcijfers plaatsvinden. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan een opname die in het verleden niet/niet correct geregistreerd is en die op een later tijdstip alsnog in de cijfers wordt opgenomen.

* In een pand kunnen meerdere huishoudens wonen of bedrijven gehuisvest zijn (meerdere adressen in één pand). Denk bijvoorbeeld aan een flat of een bedrijvenpand. Bij de aantallen in het dashboard gaat het om het aantal adressen. Voor 1.176 adressen geldt dat het versterkingstraject is afgerond.

2. Doelstelling NCG voor 2020 – resultaten 2020 t/m 30 juni

De doelstelling van NCG is om in 2020 de volgende resultaten bereiken.

Bestuurlijke afspraken 2020	Resultaat jan t/m april 2020	Resultaat jan t/m mei 2020	Resultaat jan t/m juni 2020
4000 opnames	416	462	583
4000 beoordelingen	923	1.127	1.701

Bij de **opnames** (inspecties van de panden) zijn de coronamaatregelen een vertragende factor geweest. Medio maart zijn de opnames stilgelegd. In april zijn we gestart met het testen van een alternatieve wijze van opname. Bij deze alternatieve opname volgen we de RIVM-richtlijnen. In mei is weer op grotere schaal gestart met het uitvoeren van coronaproof opnames. In de praktijk blijkt dat ongeveer de helft van de bewoners/eigenaren hieraan mee wil werken. Naar verwachting zal dit aantal in de loop van de tijd toenemen. Op 30 juni 2020 waren er in het gehele versterkingsproces 107 adressen waarvan de bewoner/eigenaar heeft aangegeven op dit moment niet verder te willen of te kunnen in het traject (zie ook pag. 6). Het betreft hier voornamelijk bewoners/eigenaren die het traject vanwege de coronamaatregelen willen uitstellen.

Zoals uit de tabel blijkt is er een stijgende lijn te zien, maar hebben we ook moeten concluderen dat het aantal van 4000 opnames in 2020 – vanwege de opgelopen achterstand – onder druk komt te staan. Vanzelfsprekend zullen we alles in het werk stellen om de 4000 opnames alsnog te realiseren.

In totaal zijn er dit jaar tot nu toe 1.701 **beoordelingen** afgerond. Vergeleken met mei is er in juni een flinke slag gemaakt. De verwachting is dat we de doelstelling van 4000 beoordelingen in 2020 gaan halen.

Overige resultaten

Resultaten	jan t/m april 2020	jan t/m mei 2020	jan t/m juni 2020
Planvorming gestart	686	1.007	2.333
Versterkingstraject afgerond	11	62	110

Tot en met juni is er dit jaar bij 2.333 adressen gestart met het **opstellen** van een **projectplan op basis van het versterkingsadvies**. Ook hier is in juni een mooie slag gemaakt.

Het **versterkingstraject** werd in de eerste helft van 2020 voor 110 panden **afgerond**. Doordat we werken aan een aantal grote projecten (sloop/nieuwbouw, dan wel zeer zware versterking) hebben de bouwwerkzaamheden een lange doorlooptijd tot wel drie jaar. Doordat deze projecten langdurig op de capaciteit drukken blijft het aantal afgeronde trajecten getalsmatig aan de lage kant. Ook zijn veel projecten in aanbouw, maar nog niet gereed. Op dit moment wordt bij 263 adressen de bouw voorbereid; bij 318 adressen zijn de bouwwerkzaamheden van start gegaan.


Kwartaalcijfers

Resultaat 2020	Q1	Q2	Totaal (Q1 + Q2)
Opname	384	199	583
Beoordeling	590	1.111	1.701
Planvorming gestart	37	2.296	2.333
Versterkingstraject afgerond	4	106	110


Met uitzondering van het aantal opnames laten de resultaten van Q2 een stijgende lijn zien. Vanwege de coronamaatregelen bleef het aantal opnames achter.

3. Voortgang versterkingsproces t/m 30 juni 2020


In onderstaande figuren laten we u zien waar de 26.272 adressen zich bevinden in het versterkingsproces. Zodoende krijgt u een beeld wat er gebeurt rondom de versterking. Onder de figuren leggen we uit wat de processtappen en de fases in de figuren betekenen.



In het cirkeldiagram ziet u welk deel van het totaal aantal adressen zich in een bepaalde fase van het versterkingstraject bevindt. Deze percentages komen overeen met de percentages in onderstaand figuur. Een fase kan uit meerdere processtappen bestaan. In onderstaand figuur worden naast de percentages per stap ook de absolute getallen weergegeven.



In de figuur hieronder ziet u voor hoeveel adressen, welk resultaat (welke mijlpaal) werd bereikt in 2020.



De fases en processtappen

In het aardbevingsgebied zijn ruwweg 150.000 adressen. Die worden niet allemaal in het versterkingsproces van NCG opgenomen. Welke panden worden opgenomen in de werkvoorraad van NCG wordt bepaald op basis van een risicoschatting, gedane toezeggingen en bestuurlijke afspraken. Tot nu toe zijn 26.272 adressen opgenomen in de werkvoorraad.

Fase 1: Nog te starten

Stap 1.2: Op te nemen in het gemeentelijk programma (gehele werkvoorraad) – 5.300 adressen zitten nog aan het begin van het traject. In overleg met NCG maakt elke gemeente in het aardbevingsgebied jaarlijks een gemeentelijk programma (Lokaal Plan van Aanpak). Daarin stellen ze vast met welke adressen dat jaar wordt begonnen met het versterkingsproces. De plannen voor 2020 zijn inmiddels goedgekeurd. Deze worden in het dashboard over juli verwerkt. Een groot deel van de adressen die nu nog bij 'op te nemen in gemeentelijk programma' staan, schuiven dan door naar 'opname plannen'.

Mijlpaal 1.1: Aan werkvoorraad toegevoegd (vóór het versterkingsproces) in 2020 – De adressen in de werkvoorraad zijn opgenomen in het versterkingsproces. Voor het toevoegen van adressen aan de werkvoorraad bestaan er formele processen. Alleen na goedkeuring door NCG worden adressen toegevoegd.

Mijlpaal 1.2: In gemeentelijk programma opgenomen in 2020 – De gemeente heeft geprioriteerd voor welke adressen van de werkvoorraad het versterkingsproces van start gaat. Voor deze adressen kunnen de opnames gepland worden.

Fase 2: Opname

Stap 2.1: Opname plannen (gehele werkvoorraad) – Is een adres opgenomen in het gemeentelijk programma, dan kan de opname gepland worden. Dit geldt voor 4.846 adressen. Bij een opname inspecteren we het pand en verzamelen we zoveel mogelijk bouwtechnische gegevens. Dit kan een zeer uitgebreid onderzoek zijn als het om een uniek pand gaat. Gaat het om een pand dat vergelijkbaar is met een pand waar al een opname is gedaan, dan kan het sneller.

Mijlpaal 2.1: Opname uitgevoerd in 2020 – De opname is afgerond. De gegevens gaan naar het ingenieursbureau om beoordeeld te worden.

Fase 3: Beoordelingen

Zijn de benodigde gegevens verzameld, dan start de beoordelingsfase.

Stap 3.1: Beoordeling opstellen (gehele werkvoorraad) – Een ingenieursbureau bestudeert de verzamelde gegevens en maakt een rapport waarin staat in hoeverre een pand aardbevingsbestendig is (voldoet het pand aan de norm die hiervoor geldt). Voldoet een pand niet aan de norm, dan staat in dit rapport ook welke versterkingsmaatregelen nodig zijn om het pand aan de norm te laten voldoen. Voor vergelijkbare adressen, zoals in een flat, kan één beoordeling worden opgesteld. 6.822 adressen liggen ter beoordeling voor.

De beoordeling (al dan niet voldoen aan de norm en benodigde versterkingsmaatregelen) wordt met de eigenaar besproken. Gaat de eigenaar akkoord, dan start de fase van de planvorming. Is een pand veilig, dan eindigt hier het versterkingsproces.

Stap 3.2: Normbesluit nemen (gehele werkvoorraad) – Op dit moment werken we nog niet met een Normbesluit; vandaar dat hier geen aantallen staan. In een later stadium gaat dat wel gebeuren. Om te voorkomen dat we het dashboard dan moeten aanpassen, hebben we deze stap alvast opgenomen.

Mijlpaal 3.1: Beoordeling vastgesteld in 2020 – De beoordeling is afgerond en de eigenaar is akkoord. Op basis van de beoordeling kan in de toekomst een Normbesluit worden genomen (zie stap 3.2). De beoordeling is de basis voor het opstellen van het uitvoeringsplan.

Mijlpaal 3.2: Normbesluit genomen in 2020 – Zie stap 3.2.

Na fase 3 zijn de volgende scenario's het meest voorkomend:

1. Het pand voldoet aan de veiligheidsnorm en hoeft niet versterkt te worden. Het versterkingstraject is afgerond.
2. Het pand voldoet niet aan de veiligheidsnorm en moet versterkt worden. Het traject wordt vervolgd met fase 4: Planvorming.
3. Het pand voldoet niet aan de veiligheidsnorm en er wordt gekozen voor sloop/nieuwbouw. Het traject wordt vervolgd met fase 4: Planvorming.

Fase 4: Planvorming

Bij de planvorming kan het gaan om één pand, maar ook om een straat of een hele wijk. In deze fase stemmen we – voorafgaand aan het uitvoeren van de versterkingsmaatregelen – de diverse ontwikkelingen en wensen van bewoners/eigenaren en gemeente op elkaar af.

Stap 4.1: Planvorming voorbereiden (gehele werkvoorraad) – In deze stap van de planvorming gaan we na wie de uitvoering van de versterkingsmaatregelen het beste kan oppakken. Dit kan betekenen dat NCG of de eigenaar de regie voert of dat het bedrijfsbureau van de B6 (bouwimpuls) het overneemt. In deze fase bevinden zich 3.750 adressen.

Stap 4.2: Uitvoeringsplan opstellen (gehele werkvoorraad) – Tijdens deze stap inventariseren we de wensen van de bewoners/eigenaren en de gemeente. Het gaat dan niet alleen om de versterkingsmaatregelen zelf. Extra wensen van bewoners/eigenaren kunnen worden meegenomen, zoals een al geplande uitbouw die ze zelf financieren. Ook gemeentelijke wensen worden meegenomen, bijvoorbeeld het vernieuwen van de riolering. Dit alles resulteert in een zogenaamd definitief ontwerp, een concrete uitwerking van de wensen in een bestek (het bouwplan).

Verder regelen we in deze processtap onder meer de volgende zaken: selecteren van het uitvoerende bouwbedrijf, eventueel (nieuwe) afspraken maken met hypotheekverstrekkers, aanvragen van benodigde vergunningen, eventueel het pand natuurvrij maken (bijvoorbeeld zwaluw- of marternesten verwijderen), tijdelijke huisvesting als dat nodig is. Voor 3.797 adressen kan op dit moment een uitvoeringsplan opgesteld worden.

Stap 4.3: Versterkingsbesluit nemen (gehele werkvoorraad) – Op dit moment werken we nog niet met een Versterkingsbesluit; vandaar dat hier geen aantallen staan. In een later stadium gaat dat wel gebeuren. Om te voorkomen dat we het dashboard dan moeten aanpassen, hebben we deze stap alvast opgenomen.

Mijlpaal 4.1: Planvorming gestart in 2020 – Er is gestart met het nagaan wie de regie neemt over het opstellen van het uitvoeringsplan en de bouwwerkzaamheden.

Mijlpaal 4.2: Uitvoeringsplan gereed in 2020 – In het plan is alles geregeld om te kunnen starten met de bouwwerkzaamheden. Ook de planning staat in dit plan. Het uitvoeringsplan is in de toekomst de basis voor het Versterkingsbesluit (zie stap 4.3).

Mijlpaal 4.3: Versterkingsbesluit genomen in 2020 – Zie stap 4.3.

Fase 5: Uitvoering

Stap 5.1: Bouw voorbereiden (gehele werkvoorraad) – De aannemer begint met de voorbereiding van de bouwwerkzaamheden, zoals materialen bestellen, capaciteit plannen, het terrein voorbereiden voor de bouwwerkzaamheden. Dit betreft 263 adressen.

Stap 5.2: Bouw uitvoeren (gehele werkvoorraad) – De aannemer start met het uitvoeren van de bouwkundige werkzaamheden aan het pand. Voor 318 adressen geldt dat er gewerkt wordt aan de versterkingsmaatregelen.

Mijlpaal 5.1: Bouw gestart in 2020 – De bouw is officieel gestart.

Mijlpaal 5.2: Versterkingsproces afgerond in 2020 – Het te bouwen of verbouwde adres is opgeleverd.

Fase 6: Afgerond

Stap 6.1: Afgerond (gehele werkvoorraad) – Na afronding van het versterkingstraject voldoet het pand aan de veiligheidsnorm. Voor 1.176 adressen is het versterkingsproces afgerond.

Ten slotte

Op 30 juni 2020 waren er in het gehele versterkingsproces 107 adressen waarvan de bewoner/eigenaar heeft aangegeven op dit moment niet verder te willen of te kunnen in het traject. Deze adressen beschouwt NCG niet als afgerond; mocht de bewoner/eigenaar in een later stadium verder willen of kunnen met het versterkingstraject, dan blijft dat mogelijk. In de meeste gevallen gaat het om bewoners/eigenaren die het traject vanwege de coronamaatregelen willen uitstellen.




De weigeraars zijn als volgt over de gemeenten verdeeld.

gemeente	aantal uitstellers/weigeraars
Appingedam	39
Delfzijl	20
Groningen	4
Het Hogeland	6
Loppersum	27
Midden-Groningen	11
Oldambt	-



4. De voortgang per risicoprofiel

Om te bepalen welke panden mogelijk niet veilig zijn wanneer een aardbeving zich voordoet, wordt er gewerkt met een computermodel: de HRA-methode. HRA betekent Hazard and Risk Assessment, oftewel beoordeling van gevaren en risico's. Op basis van de uitkomsten krijgt een pand een risicoprofiel: normaal, licht verhoogd of verhoogd. Meer uitleg en informatie over de HRA en de risicoprofielen staat op de pagina *Risico van gebouwen* op onze website. De onderstaande figuren geven inzicht in de voortgang van de versterking per risicoprofiel. Een verklaring van de processtappen en de fases in de figuur vindt u op pag. 4.



Verhoogd (P50)



Licht verhoogd (P90)






Normaal (Grijs)



5. De voortgang per gemeente

Onderstaande figuren geven inzicht in de voortgang van het versterkingsprogramma per gemeente. Een verklaring van de processtappen en de fases in de figuur vindt u op pag.4.


Appingedam



Delfzijl


Status werkvoorraad: t/m 30 juni 2020

Gemeente Delfzijl



Overzicht huidige status versterkingsproces voor gemeente Delfzijl t/m 30 juni 2020


Waar bevindt ieder adres zich in het versterkingsproces?



Overzicht voortgang in 2020 t voor gemeente Delfzijl t/m 30 juni 2020

Hoeveel adressen hebben iedere mijlpaal bereikt?


Bestuurlijke afspraak 2020 -->



Groningen


Status werkvoorraad: t/m 30 juni 2020

Gemeente Groningen



Overzicht huidige status versterkingsproces voor gemeente Groningen t/m 30 juni 2020


Waar bevindt ieder adres zich in het versterkingsproces?



Overzicht voortgang in 2020 voor gemeente Groningen t/m 30 juni 2020

Hoeveel adressen hebben iedere mijlpaal bereikt?


Bestuurlijke afspraak 2020 -->



Het Hogeland


Status werkvoorraad: t/m 30 juni 2020

Gemeente Het Hogeland



Overzicht huidige status versterkingsproces voor gemeente Het Hogeland t/m 30 juni 2020


Waar bevindt ieder adres zich in het versterkingsproces?



Overzicht voortgang in 2020 voor gemeente Het Hogeland t/m 30 juni 2020

Hoeveel adressen hebben iedere mijlpaal bereikt?


Bestuurlijke afspraak 2020 -->



Loppersum


Status werkvoorraad: t/m 30 juni 2020

Gemeente Loppersum



Overzicht huidige status versterkingsproces voor gemeente Loppersum t/m 30 juni 2020


Waar bevindt ieder adres zich in het versterkingsproces?



Overzicht voortgang in 2020 voor gemeente Loppersum t/m 30 juni 2020

Hoeveel adressen hebben iedere mijlpaal bereikt?


Bestuurlijke afspraak 2020 -->



Midden-Groningen


Status werkvoorraad: t/m 30 juni 2020

Gemeente Midden-Groningen



Overzicht huidige status versterkingsproces voor gemeente Midden-Groningen t/m 30 juni 2020

Waar bevindt ieder adres zich in het versterkingsproces?



Overzicht voortgang in 2020 voor gemeente Midden-Groningen t/m 30 juni 2020

Hoeveel adressen hebben iedere mijlpaal bereikt?


Bestuurlijke afspraak 2020 -->



Oldambt


Status werkvoorraad: t/m 30 juni 2020

Gemeente Oldambt



Overzicht huidige status versterkingsproces voor gemeente Oldambt t/m 30 juni 2020

Waar bevindt ieder adres zich in het versterkingsproces?



Overzicht voortgang in 2020 voor gemeente Oldambt t/m 30 juni 2020

Hoeveel adressen hebben iedere mijlpaal bereikt?

Bestuurlijke afspraak 2020

-->






6. Voortgang per sectoraal programma

Binnen het versterkingsproces is speciaal aandacht voor een aantal bijzondere categorieën. Dit zijn: zorg, scholen, dorpshuizen en Heft in Eigen Hand/Eigen Initiatief. De panden binnen deze categorieën zijn verspreid over alle gemeenten binnen het aardbevingsgebied. Omdat de panden binnen elke categorie specifieke aandacht vragen, zijn ze binnen het versterkingsproces geclusterd.

Zorg



Zorggebouwen krijgen speciale aandacht binnen de versterkingsoperatie. Dit is noodzakelijk, omdat in deze gebouwen veel kwetsbare mensen verblijven en er veel mensen samenkomen. Daarnaast zijn de voorzieningen in zorggebouwen belangrijk voor de samenleving. NCG werkt samen met zorgaanbieders, woningcorporaties, gemeenten, de provincie Groningen, het zorgkantoor, zorgverzekeraar Menzis en het Rijk aan het realiseren van toekomst- en aardbevingsbestendige (nieuwe) zorggebouwen.






Scholen



Het scholenprogramma is gestart in 2015 en ziet toe op de versterking van 164 scholen. Binnen het scholenprogramma worden zowel nieuwe schoolgebouwen, waaronder kindcentra, gebouwd als bestaande schoolgebouwen versterkt. Binnen het scholenprogramma wordt samengewerkt tussen gemeenten, schoolbesturen en NCG. Het streven is dit programma in 2021 af te ronden.






Dorpshuizen



Vanwege de speciale functie van dorpshuizen binnen een dorp, is ook dit een speciale categorie binnen het versterkingstraject.





Heft in Eigen Hand & Eigen Initiatief

272 adressen nemen deel aan het project Heft in Eigen Hand/Eigen Initiatief. In dit project zijn de eigenaren particulier opdrachtgever. NCG ondersteunt bij het traject door waar nodig deelnemende bewoners bij te staan, inhoudelijk te adviseren en in de uitvoering te begeleiden. Daarbij is het uitgangspunt vooral te kijken naar wat mogelijk is binnen de afgesproken kaders en budgetten.





7. Nader te benoemen specifieke gebeurtenissen in juni 2020

De stappen in het versterkingsproces maken we niet van de ene op de andere dag. Het zijn intensieve en zorgvuldige trajecten waarbij meerdere partijen een rol spelen. Het uiteindelijke doel is ervoor zorgen dat de gebouwen waarin de Groningers naar school gaan, wonen en werken aardbevingsbestendig zijn. Hierbij proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met wensen van bewoners/eigenaars en gemeenten.

In juni 2020 is binnen deze complexe opdracht onder meer het volgende gerealiseerd.

Dorpshuis Stedum in gemeente Loppersum versterkt

In juni 2020 is het Dorpshuis (verenigingsgebouw) De Moarstee te Stedum versterkt opgeleverd. Het dorpshuis is een multifunctioneel gebouw dat in het dorp intensief gebruikt wordt door verenigingen.

Sloopwerkzaamheden Duursumerweg in Loppersum gestart

Bewoners van de zes woningen in Loppersum zijn begin juni verhuisd naar tijdelijke huisvesting, zodat kan worden gestart met de sloop van deze huizen. De bouw van de nieuwe huizen begint in september 2020 en de verwachting is dat de aardbevingsbestendige huizen voor de zomer van 2021 klaar zijn.

Heft in Eigen Hand/Eigen Initiatief

In Appingedam werden binnen het programma Eigen Initiatief twee adressen opgeleverd. Daarbij ging het in één geval om een karakteristieke woning. Tevens werd in Appingedam gestart met de bouw van twee nieuwe aardbevingsbestendige woningen.

Dorpshuis Garmerwolde (gemeente Groningen)

Eind juni is het dorpshuis te Garmerwolde opgeleverd (nieuwbouw in combinatie met bouwkundig versterken). Het bestuur van het dorpshuis heeft in eigen beheer, maar onder vakkundige begeleiding, het voorhuis bouwkundig versterkt. Het achterhuis is nieuwbouw waarvoor het versterkingsbudget in combinatie met subsidies werd gebruikt.

Versterking gestart monumentaal pand

Na een intensief voortraject zijn deze maand de versterkingswerkzaamheden gestart bij een monumentaal pand in Garrelsweer. De schop ging daadwerkelijk in de grond.

