

bijgewerkt tot 29-04-2015		Aanmeldingen projecten voor compensatie meerkosten aardbevingsbestendig bouwen																	
NR	Gegevens gecontroleerd?	Project	Bouwsom	Opdrachtgever	Bouwende partij	Contactpersoon gemeente	Fase	Omgevingsvergunning	Al gemaakte kosten	Sprake van vertraging door NPR R9998	constructief onderzoek	Verwachte bouwkundige kosten	Verwachte vertragskosten	Verwachte kosten overig	Urgentie	Planning	Opmerkingen	Actie/vragen	
17-02-2015/1	n	Bloemstraat Bloemstraat 211 en 212 Woongebouw van vier lagen met 15 studio's	€ (10)(1c)	Plegt-Vos Noord Amerikaweg 8-19407 TK Assent 10)(2e) Contactpersoon: (10)(2e) @plegtvos.nl	Plegt-Vos Noord Amerikaweg 8-19407 TK Assent 10)(2e) Contactpersoon: (10)(2e) @plegtvos.nl	Projectmanager: - Eerste contact met: (10)(2e)	DO/VA	ingediende omgevingsvergunning. In behandeling bij gemeente.		Maatregelen al laten onderzoeken, nog geen extra maatregelen thans meegenomen.	nog te onderzoeken	nog te onderzoeken	nog te onderzoeken	hoog	start bouw 1-7-2015, oplevering 1-5-12-2015		SPOEDI	Vraag of projecten in aanmerking komen voor de €50miljoen regeling	
17-02-2015/2	n	Oostersingel Hoek Oostersingel/nieuwe weg Woongebouw met 297 studio's	€ (10)(1c)	Plegt-Vos Noord Amerikaweg 8-19407 TK Assent 10)(2e) Contactpersoon: (10)(2e) @plegtvos.nl	Plegt-Vos Noord Amerikaweg 8-19407 TK Assent 10)(2e) Contactpersoon: (10)(2e) @plegtvos.nl	Projectmanager: - Eerste contact met: (10)(2e)	DO/VA	ingediende omgevingsvergunning. In behandeling bij gemeente.		Maatregelen al laten onderzoeken, nog geen extra maatregelen thans meegenomen. Opdrachtgever wil het project aan NPR voldoen. Vertraging 3 tot 6 maanden.	nog te onderzoeken	nog te onderzoeken	nog te onderzoeken	hoog	start bouw 1-7-2015, oplevering 1-8-2016		SPOEDI	Vraag of projecten in aanmerking komen voor de €50miljoen regeling	
17-02-2015/3	n	Student Hotel Groningen Hoek Boterdiep/Kolendrift Hotel (365 kamers) met aanverwante ruimten en horeca	€ (10)(1c)	ISH Groningen Propco BV Jan van Galenstraat 3351061 AZ Amsterdam T (10)(2e) Contactpersoon: (10)(2e) E (10)(2e) @thestudenthotel.com	Plegt-Vos Noord Amerikaweg 8-19407 TK Assent 10)(2e) Contactpersoon: (10)(2e) @plegtvos.nl	Projectmanager: - Eerste contact met: (10)(2e)	DO/VA	ingediende omgevingsvergunning. In behandeling bij gemeente.	(10)(1c)					hoog	start bouw 18-5-2015, oplevering 1-7-2016		SPOEDI	Vraag of projecten in aanmerking komen voor de €50miljoen regeling	
05-03-2015/1	n	Ciboga blok 8 fase 2 Hoek Boterdiep/Nazar circa 46 appartementen	€ (10)(1c)	Plegt-Vos Noord Amerikaweg 8-19407 TK Assent 10)(2e) Contactpersoon: (10)(2e) @plegtvos.nl	Plegt-Vos Noord Amerikaweg 8-19407 TK Assent 10)(2e) Contactpersoon: (10)(2e) @plegtvos.nl	Projectmanager: - Eerste contact met: (10)(2e)	VO	Nog geen aanvraag		Maatregelen al laten onderzoeken. Er zal een memo komen van de constructeur om aan te geven welke zaken nodig zijn om te voldoen aan de NPR.	nog te onderzoeken	nog te onderzoeken	nog te onderzoeken	hoog	start verkoop 1-9-2015		SPOEDI		
12-02-2015/1	n	Oosterhamrikade 112 Hoek Wouter van Doeverenplein appartementencomplex van circa 8.700 m² (148 appartementen)			Geveke bouw Machlaan 35 9761 TK Eelde Contactpersoon: Harry Leggedoor T (10)(2e) E (10)(2e) @gevekebouw.nl	Projectmanager: - Eerste contact met: Jan Kleine	U	Omgevingsvergunning verleend.		Contact met ARUP voor advies en scan op aardbevingsbestendigheid.	Meerkosten becijferd op: (10)(1c)							Alle appartementen zijn verkocht. De fundamentelementen zijn gelegd.	Harry Leggedoor laat op korte termijn constructeur nagaan wat alsnog versterken financieel betekent en of stillleggen en aanpassen een reële optie is. Harry stuurt info.
12-02-2015/2	n	Meerstad Bouwen woningen			Geveke bouw Machlaan 35 9761 TK Eelde Contactpersoon: Harry Leggedoor T (10)(2e) E (10)(2e) @gevekebouw.nl	Projectmanager: - Eerste contact met: Jan Kleine			Meer kostenclaim naar gelegd bij NAM. Aanbod NAM is 65%, Geveke niet akkoord en bouwt niet.									Woningen zijn al verkocht.	Harry Leggedoor onderhoudt zelf contact met NAM, maar stuurt ons info.
18-02-2015/1	n	IHV Zonnelaan Zonnelaan 23 Grote Beerstraat bouw jongerenappartementen			Van Wijnen projectontwikkeling Contactpersoon: (10)(2e) (10)(2e) M D @foooq.nl	Projectmanager: - Eerste contact met: Jan Kleine				Onderzoek door van Wijnen, conclusie: o.m. fundamentelementen moeten versterkt worden.									
11-02-2015/1	n	Irekoel Zonnelaan 112 Bouw appartementencomplex 18.125m² Stichtingskosten (10)(1c)			Nijestee Damsterplein 1 Postbus 4479700 AK Groningen Contactpersoon: (10)(2e) (10)(2e) T 050 85 33 951T (10)(2e) E (10)(2e) @nijestee.nl	Projectmanager: - Eerste contact met: Jan Kleine	VG			Wassenaar heeft stappen onderzocht voor aardbevingsbestendig bouwen.	(10)(1c) extra bouwkosten geraamd. Overige kostenstijging (10)(1c) (10)(1c) geraamd.				Start bouw was medio februari voorzien, maar nu impasse				
11-02-2015/2	n	Kopland (10)(2e) Woongebouw 4 lagen Stichtingskosten (10)(1c)			Nijestee Damsterplein 1 Postbus 4479700 AK Groningen Contactpersoon: (10)(2e) (10)(2e) T 050 85 33 951T (10)(2e) E (10)(2e) @nijestee.nl	Projectmanager: - Eerste contact met: Jan Kleine	DO		Meer kosten: (10)(1c) voor adviseurs en managementkosten.	Bureau Dijkhuis doet (februari) onderzoek naar aardbevingsbestendigheid.	Bouwkundige meerkosten (raming): (10)(1c)				kostenraming in week 7, over drie maanden aanbesteding			Vraag of projecten in aanmerking komen voor de €50miljoen regeling	
23-02-2015/1	n	Bosrand fase 2 Helpermaar 15 woningen	€ (10)(1c) excl btw	VolkerWessels Vastgoed, Ringwade 4, 3439 LM Nieuwegein, Contactpersoon: (10)(2e) (10)(2e) @vwwastgoed.nl	Rottinghuis Herplein 9/10 9711 GA Groningen Contactpersoon: T 050 318 5333 T (10)(2e) E (10)(2e) @volkerwessels.com	Projectmanager: - Eerste contact met: (10)(2e)	DO	Aangevraagd, procedure loopt	€ 0,-	nog niet	nog niet	10% van bouwkosten	€ (10)(1c) excl BTW	ntb	start bouw besluit dient genomen te worden.	1-5-2015 start bouw?		Vraag of projecten in aanmerking komen voor de €50miljoen regeling. Benieuwd op welk termijn meer bekend zal zijn over de verdeling van het geld in het gemeentelijke fonds en op welke criteria de projecten geselecteerd worden.	
23-02-2015/2	n	Singelwoningen fase 2 Helpermaar 25 woningen	€ (10)(1c) excl btw	VolkerWessels Vastgoed, Ringwade 4, 3439 LM Nieuwegein, Contactpersoon: (10)(2e) (10)(2e) @vwwastgoed.nl	Rottinghuis Herplein 9/10 9711 GA Groningen Contactpersoon: T 050 318 5333 T (10)(2e) E (10)(2e) @volkerwessels.com	Projectmanager: - Eerste contact met: (10)(2e)	DO	Aangevraagd, procedure loopt	€ 0,-	nog niet	nog niet	10% van bouwkosten	€ (10)(1c) excl BTW	ntb	start bouw besluit dient genomen te worden.	1-5-2015 start bouw?		Vraag of projecten in aanmerking komen voor de €50miljoen regeling. Benieuwd op welk termijn meer bekend zal zijn over de verdeling van het geld in het gemeentelijke fonds en op welke criteria de projecten geselecteerd worden.	

23-02-2015/3	n	Villa Lumen fase 1 en 2 Helpemaar 11 woningen	€ (10)(1c) - excl btw	VolkerWessels Vastgoed, Ringwade 4, 3439 LM Nieuwegein, Contactpersoon: (10)(2e) 0(12) (10)(2e) 10(12e)@wvvastgoed.nl	Rottinghuis Hereplein 9/10 9711 GA Groningen Contactpersoon: (10)(2e) T 050 318 5333 T (10)(2e) E 10(12e)@volkerwessels.com	Projectmanager: - Eerste contact met: (10)(2e)	DO	Binnenkortaanvraag indienen	€ 0,-	nog niet	nog niet	10% van bouwkosten	€ (10)(1c) - excl BTW	ntb	start bouw besluit dient genomen te worden.	1-5-2015 start bouw?	Vraag of projecten in aanmerking komen voor de €50miljoen regeling. Benieuwd op welk termijn meer bekend zal zijn over de verdeling van het geld in het gemeentelijke fondsen op welke criteria de projecten geselecteerd worden.	
23-02-2015/4	n	Appartementen het Bland Helpemaar 6 appartementen	€ (10)(1c) - excl btw	VolkerWessels Vastgoed, Ringwade 4, 3439 LM Nieuwegein, Contactpersoon: (10)(2e) 0(12) (10)(2e) 10(12e)@wvvastgoed.nl	Rottinghuis Hereplein 9/10 9711 GA Groningen Contactpersoon: (10)(2e) T 050 318 5333 T (10)(2e) E 10(12e)@volkerwessels.com	Projectmanager: - Eerste contact met: (10)(2e)	DO	Binnenkortaanvraag indienen	€ 0,-	nog niet	nog niet	15% van bouwkosten	€ (10)(1c) - excl BTW	ntb	start verkoop besluit dient genomen te worden.	1-4-2015 ontwerp wel of niet aanpassen en verkoop uitstellen	Vraag of projecten in aanmerking komen voor de €50miljoen regeling. Benieuwd op welk termijn meer bekend zal zijn over de verdeling van het geld in het gemeentelijke fondsen op welke criteria de projecten geselecteerd worden.	
23-02-2015/5	n	ACM Studentenhuysvesting Keitdiepzone 480 studentenwoningen	€ (10)(1c) - excl btw	VolkerWessels Vastgoed, Ringwade 4, 3439 LM Nieuwegein, Contactpersoon: (10)(2e) 0(12) (10)(2e) 10(12e)@wvvastgoed.nl	Rottinghuis Hereplein 9/10 9711 GA Groningen Contactpersoon: (10)(2e) T 050 318 5333 T (10)(2e) E 10(12e)@volkerwessels.com	Projectmanager: - Eerste contact met: (10)(2e)	SO		€ 0,-	nog niet	nog niet	15% van bouwkosten	€ (10)(1c) - excl BTW	ntb	Contractering belegger en exploitant. Koopovereenkomst grondeigenaar.	1-4-2015 contracten tekenen?	Vraag of projecten in aanmerking komen voor de €50miljoen regeling. Benieuwd op welk termijn meer bekend zal zijn over de verdeling van het geld in het gemeentelijke fondsen op welke criteria de projecten geselecteerd worden.	
23-02-2015/6	n	Engelse park 97 woningen	€ (10)(1c) - excl btw	VolkerWessels Vastgoed, Ringwade 4, 3439 LM Nieuwegein, Contactpersoon: (10)(2e) 0(12) (10)(2e) 10(12e)@wvvastgoed.nl	Rottinghuis Hereplein 9/10 9711 GA Groningen Contactpersoon: (10)(2e) T 050 318 5333 T (10)(2e) E 10(12e)@volkerwessels.com	Projectmanager: - Eerste contact met: (10)(2e)	SO		€ 0,-	nog niet	nog niet	10% van bouwkosten	€ (10)(1c) - excl BTW	ntb	koopovereenkomst met gemeente	1-5-2015 contract tekenen?	Vraag of projecten in aanmerking komen voor de €50miljoen regeling. Benieuwd op welk termijn meer bekend zal zijn over de verdeling van het geld in het gemeentelijke fondsen op welke criteria de projecten geselecteerd worden.	
23-02-2015/7	n	Keitdiep 40 woningen	€ (10)(1c) - excl btw	VolkerWessels Vastgoed, Ringwade 4, 3439 LM Nieuwegein, Contactpersoon: (10)(2e) 0(12) (10)(2e) 10(12e)@wvvastgoed.nl	Rottinghuis Hereplein 9/10 9711 GA Groningen Contactpersoon: (10)(2e) T 050 318 5333 T (10)(2e) E 10(12e)@volkerwessels.com	Projectmanager: - Eerste contact met: (10)(2e)	I		€ 0,-	nog niet	nog niet	10% van bouwkosten	€ 0,- excl BTW	ntb	geen	geen	Vraag of projecten in aanmerking komen voor de €50miljoen regeling. Benieuwd op welk termijn meer bekend zal zijn over de verdeling van het geld in het gemeentelijke fondsen op welke criteria de projecten geselecteerd worden.	
23-02-2015/8	n	De Velden 7 appartementen	€ (10)(1c) - excl btw	Rottinghuis Aannemingsbedrijf bv, Hereplein 9/10, 9711 GA Groningen, Contactpersoon: (10)(2e) (10)(2e) 0(12) (10)(2e)@volkerwessels.com	Rottinghuis Hereplein 9/10 9711 GA Groningen Contactpersoon: (10)(2e) T 050 318 5333 T (10)(2e) E 10(12e)@volkerwessels.com	Projectmanager: - Eerste contact met: (10)(2e)	DO	Aangevraagd, procedure loopt. OVA-201472665	€ 0,-	ja	nog niet	10% van bouwkosten	ntb	ntb	Private belegger dient binnen maximaal vier weken (rond 3 april 2015) financiering besluit te nemen i.v.m. houdbaarheid financiering bank	Start was gepland week 15 2015. Wordt nu waarschijnlijk op zijn vroegst start september 2015	Project is afhankelijk van doorgaan van 19 woningen de Velden.	Vraag of projecten in aanmerking komen voor de €50miljoen regeling. Benieuwd op welk termijn meer bekend zal zijn over de verdeling van het geld in het gemeentelijke fondsen op welke criteria de projecten geselecteerd worden.
23-02-2015/9	n	Morgen Wonen De Velden 19 woningen	€ (10)(1c) - excl btw	Rottinghuis Aannemingsbedrijf bv, Hereplein 9/10, 9711 GA Groningen, Contactpersoon: (10)(2e) (10)(2e) 0(12) (10)(2e)@volkerwessels.com	Rottinghuis Hereplein 9/10 9711 GA Groningen Contactpersoon: (10)(2e) T 050 318 5333 T (10)(2e) E 10(12e)@volkerwessels.com	Projectmanager: - Eerste contact met: (10)(2e)	DO	Aangevraagd, procedure loopt. OVA-201472665	€ 0,-	ja	Avenco de Bondt en Van Rossum	In MorgenWonen concept nog geen oplossing kunnen vinden. Kosten nader te bepalen.	Industriële proces is onderbroken. Op zo'n korte termijn een nieuw project is bijna onmogelijk. Kosten: € (10)(1c) per week.	Gemaakte kosten voorbereiding zijn circa (10)(1c) Advieskosten Avenco de Bondt zijn € (10)(1c)	Deze waren al genomen na goedkeuring stedenbouw en welstand.	Als aan de richtlijn voldaan moet worden in ons MorgenWonen concept, niet in te schatten. Volledige herontwikkeling in lichte bouwmaterialen en staal kost 3-6 maand (incl. vergunningen). Afname door belegger onzeker.	Geldige vrijwaring om toch te mogen bouwen zonder rekening te houden met de richtlijn.	Vraag of projecten in aanmerking komen voor de €50miljoen regeling. Benieuwd op welk termijn meer bekend zal zijn over de verdeling van het geld in het gemeentelijke fondsen op welke criteria de projecten geselecteerd worden.
23-02-2015/10	n	Floreshuis met Lefier Floresplein Wijkcentrum	€ (10)(1c) - excl btw	Lefier Ontwikkelbedrijf, Postbus 63, 9600 AB Hoogezaand, Contactpersoon: (10)(2e) (10)(2e) 0(12) (10)(2e) (10)(2e)@lefiel.nl	Rottinghuis Hereplein 9/10 9711 GA Groningen Contactpersoon: (10)(2e) T 050 318 5333 T (10)(2e) E 10(12e)@volkerwessels.com	Projectmanager: - Eerste contact met: (10)(2e)	DO	Aanvraag mei 2015	€ 0,-	nog niet	nog niet	15% van bouwkosten	€ 0,- excl BTW	ntb	Lefier door Ministerie verplicht voor 01-07-15 te starten met de bouw	start 29-6-15?	Vraag of projecten in aanmerking komen voor de €50miljoen regeling. Benieuwd op welk termijn meer bekend zal zijn over de verdeling van het geld in het gemeentelijke fondsen op welke criteria de projecten geselecteerd worden.	
23-02-2015/11	n	Floreshuis Floresplein 80 woningen	Circa € (10)(1c) - excl btw	Meinardi Vastgoed, Stationsweg 28, 8141 SL Helvo, Contactpersoon: (10)(2e) (10)(2e) 0(12)@meinanderivastgoed.nl	Rottinghuis Hereplein 9/10 9711 GA Groningen Contactpersoon: (10)(2e) T 050 318 5333 T (10)(2e) E 10(12e)@volkerwessels.com	Projectmanager: - Eerste contact met: (10)(2e)	DO	Aanvraag mei 2015	€ 0,-	nog niet	nog niet	15% van bouwkosten	€ 0,- excl BTW	ntb		start 29-6-15?	Vraag of projecten in aanmerking komen voor de €50miljoen regeling. Benieuwd op welk termijn meer bekend zal zijn over de verdeling van het geld in het gemeentelijke fondsen op welke criteria de projecten geselecteerd worden.	
27-2-2015/1	n	Agathof 17 woningen			Rottinghuis Hereplein 9/10 9711 GA Groningen Contactpersoon: (10)(2e) T 050 318 5333 T (10)(2e) E 10(12e)@volkerwessels.com	Projectmanager: - Eerste contact met: Jan Kleine	U	Omgevingsvergunning verleend.				Totaal van diverse posten (10)(1c)			Er zijn al woningen verkocht	Heeft bouwvolume in 2015 gepland	Vraag of projecten in aanmerking komen voor de €50miljoen regeling. Benieuwd op welk termijn meer bekend zal zijn over de verdeling van het geld in het gemeentelijke fondsen op welke criteria de projecten geselecteerd worden.	

03-02-2015/12	n	Linie Zuid 47 woningen, parkeergarage en 800m ² commerciële ruimte	€ (10)(1c) excl btw	Creo Integrale Planontwikkeling BV, Stationsweg 46, 6861 EJ Oosterbeek, Contactpersoon: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @volkerwessels.com	Rottinghuis Hereplein 9/10 9711 GA Groningen Contactpersoon: (10)(2e) T: 050 318 5333 T: (10)(2e) E: (10)(2e)@volkerwessels.com	Projectmanager: - Eerste contact met: (10)(2e)	DO	Aangevraagd (eind december 2014), procedure loopt.	hog niet	Wordt momenteel uitgevoerd door Aveco de Bondt. Contactpersoon: (10)(2e)	ntb	ntb	ntb	Start verkoop is in april/mei 2015.	Bij vlotte verkoop start bouw gepland najaar 2015.	Vraag of projecten in aanmerking komen voor de €50miljoen regeling. Benieuwd op welk terrein meer bekend zal zijn over de verdeling van het geld in het gemeentelijke fonds en op welke criteria de projecten geselecteerd worden.
02-04-2015/1	n	Vuursteenstraat Herontwikkeling voormalige schoollocatiebouw ca. 40 woningen		Trebbé Wonen (10)(2e) (10)(2e)@trebbe.nl		Projectmanager: (10)(2e) Eerste contact met: (10)(2e)	I/SO									
01-03-2015/1	n	Graaf Adolfstraat Ombouw voormalige werkplaats tot woningeenheden		De Huismeesters Friesestraatweg 18 Contactpersoon: (10)(2e) T: (10)(2e) (10)(2e)		Projectmanager: - Eerste contact met: Esseine Schieven										Bij deze wil ik informeren of het plan in aanmerking komt voor een vergoeding van de meerkosten en zo ja, het plan daarvoor aanmelden.
Overig:																
19-02-2015/1	n	Huis voor bestuur en cultuur Hoogezand-Sappemeer/centrum Renovatie, hergebruik en nieuwbouw. In samenhang met verbetering stadscentrum. €3 miljoen subsidie vanuit Regio Groningen-Assen voor verbetering stadscentrum i.c.m. Huis voor Cultuur		Gemeente Hoogezand-Sappemeer Contactpersoon: (10)(2e) Projectleider T: (10)(2e) E: (10)(2e) @hoogezand-sappemeer.nl		Projectmanager: - Eerste contact met: Jan Kleine	U	Omgevingsvergunning verleend.		De constructeur (Wassenaar) heeft uitgelegd dat om het gebouw aardbevingsbestendig te maken het niet toereikend is een aantal hulpmaatregelen te treffen.				Bouw cultuurdeel is gestart. Nu afweging om te stoppen en te herontwerpen. Uitwerking bestuursdeel pas als duidelijk is wat o.b.v. de herindeling de behoefte is.	Vanwege mogelijke gemeentelijke herindeling is het project in twee fasen opgesplitst. Oplevering cultuurdeel (fase 1) in oktober van dit jaar gepland.	Vraag of projecten in aanmerking komen voor de €50miljoen regeling. Door Jan Kleine is Dhr. (10)(2e) gevraagd om een voorlopige inschatting te maken van de verdragingschade. Gemeente Groningen neemt contact op met EZ.
19-02-2015/2	n	Automotive Noorderpoortcollege Bornholmstraat 31 (10)(1c)		Noorderpoortcollege		Projectmanager: - Eerste contact met: (10)(2e)	U								Augustus 2015 ingebruikname gepland	
19-02-2015/3	n	Sportcentrum Europapark Europapark (10)(1c)		Noorderpoortcollege/gemeente		Projectmanager: - Eerste contact met: (10)(2e)	VO								Bouwperiode 2016-2018	Welke norm te hanteren?
03-03-2015/2	n	Nieuwbouw klein Corpus fase 2 Semmelstraat 24 woningen		Maatschappelijk vastgoed Groningen (10)(2e) Projectleider gemeente Groningen		Projectmanager: - Eerste contact met: (10)(2e)	U									
03-03-2015/3	n	Zernike college Helperbrink Nieuwbouw		Maatschappelijk vastgoed Groningen (10)(2e) Projectleider gemeente Groningen		Projectmanager: - Eerste contact met: (10)(2e)	B									
03-03-2015/4	n	Reitdiepcollege Travertijnstraat		Maatschappelijk vastgoed Groningen (10)(2e) Projectleider gemeente Groningen		Projectmanager: - Eerste contact met: (10)(2e)	SO									
03-03-2015/5	n	Gomaruscollege De Wijert Nieuwe gymklokken		Maatschappelijk vastgoed Groningen (10)(2e) Projectleider gemeente Groningen		Projectmanager: - Eerste contact met: (10)(2e)	I									
03-03-2015/6	n	Borgmanschool Ebbingekwartier Nieuwbouw		Maatschappelijk vastgoed Groningen (10)(2e) Projectleider gemeente Groningen		Projectmanager: - Eerste contact met: (10)(2e)	I									
03-03-2015/7	n	Tre singhuis Onderwijs en kinderopvang		Maatschappelijk vastgoed Groningen/Nijestee (10)(2e) Projectleider gemeente Groningen		Projectmanager: - Eerste contact met: (10)(2e)	I									