

## VOORTGANG GEGEVENS NCG – OPEENVOLGENDE MAANDEN IN BEELD

(10)(2e) 01/04/2021

in het schematisch overzicht van de Voortgangsrapportage (zie bijlage 4C) zijn enkele categorieën samengevoegd. Deze samenvoeging heb ik nu overgenomen in onderstaand overzicht.

In februari zijn 22 adressen geregistreerd als afgerond. De grootste maandelijkse stijging in onze gemeente sinds de versterking van de Duindoornflat.

Stand per	Werk-voorraad	In LPA	Opname plannen	Beoordeling opstellen	Uitvoeringsplan opstellen	Bouw uitvoeren	Afgerond
<b>2020</b>							
31/7	4.942	2.806	152	886	702	51	345
31/8	4.942	2.798	147	893	708	43	353
30/9	5.029	2.878	143	885	704	66	353
31/10	5.029	2.852	139	867	752	66	353
30/11	5.029	2.663	278	832	816	67	373
31/12	5.029	2.664	254	796	872	67	376
<b>2021</b>							
31/01	5.029	2.663	223	825	868	74	376
28/02	5.029	2.663	208	824	882	54	398