

Versie januari 2021

Ten Boer

Ten Boer	Nog niet gestart	Onderzoek	Planvorming	Uitvoering	Afgerond + administratief afgedaan	
I 1467(+)			4	30	15	1283
I 1588			99	24		49
I 1581			119			123
I Praktijkaanpak		2				119
II Programma's (zorg, scholen, dorpshuizen)		1	125		3	2
II HEFT, EI			3	4		129
III Clusters	14 47	1 134 190	2 24			7
IV Overige adressen in LPA	13 1	27 127 195	24 46 9			412
						442

Planvorming en uitvoering

- Fazanthof
- Hamplaats
- Ommelanderstraat-Blinkerdlaan 1588
- Koopmansplein
- Bloemhof
- Scholenprogramma
- HEFT/EI

Onderzoek

- Clusters (Ommelanderstraat-Fivelstraat-Stadsweg en Bouwerschapsweg-Boltweg zijn prioritair)
- Overige adressen

Ten Post

Ten Post	Nog niet gestart	Onderzoek	Planvorming	Uitvoering	Afgerond + administratief afgedaan	
I 1467(+)- Nije Buurt			122		8	130
I 1467(+)			5	1	4 3	13
I 1581 - Bouwimpuls			23			23
I 1581	5		3			8
I Praktijkaanpak		18				18
II Programma's (school, dorps huis)			2			2
III HEFT, EI			1	1	2	4
IV Overig/Clustering	1 8 5	14 29 92	21 4 6		3	184
						382

Planvorming en uitvoering

- Het sloop-nieuwbouwtraject in de Nije Buurt gaat in fases richting uitvoering. 8 huurwoningen van Wierden en Borgen zijn in 2020 versterkt.
- Transitieprojecten
- Bouwimpuls
- Praktijkaanpak -> bakje 2, afronding 2021
- School en dorps huis (NB Huis van Ten Post)
- HEFT/EI
- Overige adressen: van de adressen in planvorming zullen ruim 15 adressen, met name met verhoogd risicoprofiel, in 2021 worden afgerond (bakje 2)

Onderzoek

- Weigeraars/uitstellers batch 1581 (NB weigeraarsprotocol)
- Overige adressen in Ten Post. Van de onderzoeken is op 22 adressen VA in afronding. 114 adressen zijn opgenomen, maar moeten nog worden beoordeeld. Op een aantal adressen is de inspectie in 2018 geweigerd of uitgesteld.

Vragen

- Hoeveel capaciteit voor onderzoeken?
- Hoeveel capaciteit voor uitvoering?
- Hoe zetten we de beschikbare capaciteit in?

Woltersum

Woltersum	Nog niet gestart	Onderzoek	Planvorming	Uitvoering	Afgerond + administratief afgedaan	
I 1467(+)			9	1		10
I Praktijkaanpak		5		1		6
II Programma's (school, dorps huis)			1		1	2
III HEFT/EI			3			3
IV Overig/Clustering		9 80 56			3	148

Planvorming en uitvoering

- 8 woningen Wierden en Borgen Dobbestraat, zullen worden gesloopt en (deels) nieuwgebouwd. 1 project (woning) is in uitvoering.
- Praktijkaanpak: betreft bijzondere situaties > planning is afronden in 2021
- Dorps huis is versterkt; school ?
- HEFT/EI: 1 project wordt in 2021 afgerond (bakje 2)

Onderzoek

- 110 VA's (bijna) gereed, 40 nog in onderzoek, waarbij ook een paar uitstellers/weigeraars
- NB onderzoek funderingen

Lellens

Lellens	Nog niet gestart	Onderzoek	Planvorming	Uitvoering	Afgerond + administratief afgedaan	36
<i>I</i> 1581 - Bouwimpuls			21			21
<i>I</i> 1581	2		3			5
<i>II</i> Programma's (dorpshuis)					1	1
<i>IV</i> Overig	2	2	2	3		9

Planvorming en uitvoering

- Bouwimpuls -> keuze herbeoordeling of doorgaan
- Aantal via regulier proces ipv BI
- Dorpshuis is versterkt

Onderzoek

- 2 weigeraars/uitstellers batch 1581, ook niet akkoord met Praktijkaanpak (NB weigeraarsprotocol)
- 3 VA's afgerond (planvorming), 4 adressen nog in onderzoek, 2 weigeraars (?)

Winneweer

Winneweer	Nog niet gestart	Onderzoek	Planvorming	Uitvoering	Afgerond + administratief afgedaan	56
<i>I</i> 1467(+)			3			3
<i>I</i> Bouwimpuls			40			40
<i>II</i> 1581		5	8			13
<i>IV</i> Overig	1					1






Planvorming en uitvoering

- 1467-project, planning is afronden in 2021
- Bouwimpuls -> keuze herbeoordeling of doorgaan
- Aantal via regulier proces ipv BI

Onderzoek

- 5 weigeraars/uitstellers batch 1581 (NB weigeraarsprotocol)
- 1 adres nog op te starten (MKB)

Sint Annen

Sint Annen	Nog niet gestart	Onderzoek	Planvorming	Uitvoering	Afgerond + administratief afgedaan	15
II Programma's (dorpshuis)		 1				1
IV Overig	 10  2  1				 1	14

Planvorming en uitvoering

→ Dorpshuis in onderzoek ?

Onderzoek

- 1 adres (verhoogd risicoprofiel) in beoordeling
- 12 adressen nog op te nemen

Thesinge

Thesinge	Nog niet gestart	Onderzoek	Planvorming	Uitvoering	Afgerond + administratief afgedaan	67
I 1467(+)			1			1
II Programma's (school, dorps huis)		1	1			2
II HEFT/EI			1			1
IV Overige adressen in LPA	1 47	11	4 2			63

Planvorming en uitvoering

- School in planvorming, dorps huis in onderzoek
- HEFT/EI: 1 adres in planvorming
- Overig: 1 adres wordt in 2021 afgerond (P50) (bakje 2), overige adressen NTB

Onderzoek

- Kerk in onderzoek via Calvi
- Overige onderzoeken woningen moeten nog worden uitgevoerd
 - 10 adressen opname via typo

Garmerwolde

Garmerwolde	Nog niet gestart	Onderzoek	Planvorming	Uitvoering	Afgerond + administratief afgedaan	32
I 1467(+)			1	1		2
II Programma's (school, dorps huis)			1		3	4
II HEFT/EI			1			1
IV Overige adressen in LPA	16	8			1	25









Planvorming en uitvoering

- 1467(+): 1 in uitvoering (kalkovens), en Wigboldus
- School in planvorming (bakje 2, afronden 2021), dorps huis afgerond (bestaat uit 3 adressen)
- HEFT/EI: 1 adres in planvorming

Onderzoek

- 24 adressen moeten nog worden onderzocht (8 adressen starten via onderzoek typologie-aanpak begin 2021)
 - 8 adressen opname via typo

Lageland-Harkstede

Lageland-Harkstede	Nog niet gestart	Onderzoek	Planvorming	Uitvoering	Afgerond + administratief afgedaan	17
I 1467(+)					 1	2
IV Overig	 3  2	 5  1	 1  1		 2	15

Planvorming en uitvoering

→ 2 VA's gereed

Onderzoek

→ 6 adressen in onderzoek, 5 nog te starten

Groningen

Groningen	Nog niet gestart	Onderzoek	Planvorming	Uitvoering	Afgerond + administratief afgedaan	2973
I 1467(+)		1			317	318
I Praktijkaanpak		1				1
III Buitengebied	13	1			1	15
VI Stad	2638				1	2639

Planvorming en uitvoering

- Duindoornflat gereed
- Poortje Heesterpoort gereed
- Boterdiepgarage in onderzoek
- Praktijkaanpak

Onderzoek

- 15 adressen buitengebied > onderzoeken in 2021 (1 adres via typologie)
- Stad > typologie-aanpak?