

To: 5.1.2e [5.1.2e@ groningen.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Mon 1/6/2025 12:37:30 PM
Subject: resume overleg met 5.1.2e en 5.1.2e
Received: Mon 1/6/2025 12:37:00 PM

Goedemiddag 5.1.2e,

Kort resume van het overleg over de openbare verlichting in Helpman noord;

A. De bestaande 6m masten binnen het projectgebied zullen moeten worden vervangen door 4m masten omdat de 6m masten niet meer passen in de nieuwe inrichting en onder de nieuwe bomen.

B. Van de bestaande 4m masten binnen het projectgebied hoeven alleen de armaturen vervangen te worden, dit gebeurt op initiatief van stadsbeheer, en valt onder regulier onderhoud.

Voor A. zal verder afgestemd moeten worden wat er exact wordt uitgevoerd en wie wat betaald;

- Doorgaande OVL kabel in nutstracé vervangen?
- Aansluitleidingen verplaatsen of vervangen?
- Opstellen verlichtingsplan
- Verrekening uitrust 6m masten voor 4m masten inclusief armatuur

Voor B. betreft dit m.i. alleen vanuit beheer;

- Doorgaande OVL kabel in nutstracé vervangen?
- Aansluitleidingen verplaatsen of vervangen?
- Armaturen vervangen.
- Waar nodig masten vervangen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Technisch projectleider
Stadsingenieurs Gemeente Groningen

5.1.2e

[@ groningen.nl](mailto:5.1.2e@ groningen.nl)

Gedempte Zuiderdiep 98 Groningen
Postbus 7081 9701 JB Groningen

