

In het LPA 2020 (p. 18-20) zijn de versterkingsopgave en projecten per fase benoemd. De voortgang van die versterkingsprojecten laat zich op dit moment als volgt samenvatten:

Fase	Project	Planning volgens LPA2020	Voortgang/opmerkingen
Uitvoering	Fazanthof, Ten Boer: 30 adressen sloop/nieuwbouw	Start voorjaar 2020	Gestart augustus 2020
	Hamplaats, Ten Boer: 24 adressen sloop/nieuwbouw	Oplevering zomer 2020	Oplevering winter 2020/21, tot uiterlijk februari 2021
	Kindcentrum Ten Boer	Oplevering najaar 2020	Gerealiseerd
	Dorpshuis Garmerwolde	Oplevering voorjaar 2020	Nagenoeg gerealiseerd: officiële opening begin september 2020
Planvorming	Nije Buurt, Ten Post: 133 adressen versterken en sloop/nieuwbouw	<ul style="list-style-type: none"> Aantal huurwoningen W&B versterkt in 2020 Uitvoering fase 1 koop start in najaar 2020; Werken aan meer wisselwoningen 	<ul style="list-style-type: none"> Gerealiseerd (ingebruikname begin juli 2020); Start sloop woningen nu gepland medio 2021; Loopt
	Zorgcomplex Bloemhof, Ten Boer	Uitwerking plannen in 2020, uitvoering in 2021	Dit is nog steeds de planning
	Ca. 40 individuele trajecten (Heft in eigen hand, Eigen Initiatief)	Doorlopend	Doorlopend: hiervoor is recent nieuwe subsidieregeling geopend (zie voorgaande paragraaf)
Beoordeling	Totaal 701 adressen	450 beoordelingen gepland in 2020	428 door NCG inmiddels uitgezet bij bureaus; NCG start begin 2021 nog eens 82 beoordelingen
Opname	Totaal 613 adressen	Ca. 330 opnames gepland in 2020 (nl. eerst verhoogde risicoprofielen, vervolgens Woltersum)	195 gerealiseerd in 2020, resterende 135 in eerste helft 2021 (coronamaatregelen hebben m.n. opnames vertraagd)
Nog niet gestart	2.820 adressen	In 2020 meest logische volgorde bepalen	195 opnames gestart, 85 adressen (grotendeels nog te starten) toegevoegd via Lokale Stuurgroep

Belangrijkste vertraging zit in de uitvoering van fase 1 van de Nije Buurt in Ten Post. Hierover is intensief gecommuniceerd met bewoners, o.a. op bewonersavond op 10 september 2020, in aanwezigheid van directeur NCG Peter Spijkerman, burgemeester Koen Schuiling en wethouder Roeland van der Schaaf.