To: 5.1.2e [5.1.2e @groningen.nl]
Cc: 5.1.2e [5.1.2e @groningen.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @groningen.nl]; 5.1.2e
5.1.2e [5.1.2e @groningen.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @groningen.nl]; 5.1.2e
5.1.2e @groningen.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @groningen.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @groningen.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Tue 2/11/2025 6:18:06 AM
Subject: RE: aanpak Helpman Noord: openbare verlichting
Received: Tue 2/11/2025 6:18:07 AM

Beste 5.1.2e,
Idd de oude kegelarmaturen gaan vervangen worden. Bij lichtmast aanpassing van 6 naar 4 meter krijg je veel verbindingsmoffen, kabel is vrij nieuw, zou toch advies geven om compleet nieuw ovl-net +lichtplan te maken deze afstemmen met Sbh, de oude ovl kabel verwijderen en de kans op storingen/breekgaten te verminderen.
Vriendelijke groet
5.1.2e
Gemeente Groningen

Van: 5.1.2e <5.1.2e @groningen.nl>
Verzonden: woensdag 8 januari 2025 12:21
Aan: 5.1.2e <5.1.2e @groningen.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @groningen.nl>
CC: 5.1.2e <5.1.2e @groningen.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @groningen.nl>; 5.1.2e
<5.1.2e @groningen.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @groningen.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @groningen.nl>
Onderwerp: aanpak Helpman Noord: openbare verlichting
Dag 5.1.2e en anderen,
In onderstaande mail heeft 5.1.2e mij deelgenoot gemaakt van het afstemmingsoverleg met jullie over verlichting en bekabeling in Helpman Noord. Dit overleg is ingegeven omdat wij van 5.1.2e het signaal kregen dat er vanuit OVL ook een opgave ligt en we uiteraard werk met werk willen maken.
Ik heb nu nog niet helder welke vervangingsinvestering op jullie programma staat en als bijdrage mag worden beschouwd in de totale kosten. Kunnen jullie dat aan 5.1.2e en mij aanreiken?
Met vriendelijke groet,
5.1.2e
Projectleider Stadsingenieurs
Gemeente Groningen
Mob: 5.1.2e
E-mail: 5.1.2e @groningen.nl

Van: 5.1.2e <5.1.2e @groningen.nl>
Verzonden: maandag 6 januari 2025 13:37
Aan: 5.1.2e <5.1.2e @groningen.nl>
Onderwerp: resume overleg met 5.1.2e en 5.1.2e
Goedemiddag 5.1.2e,
Kort resume van het overleg over de openbare verlichting in Helpman noord;

A. De bestaande 6m masten binnen het projectgebied zullen moeten worden vervangen door 4m masten omdat de 6m masten niet meer passen in de nieuwe inrichting en onder de nieuwe bomen.

B. Van de bestaande 4m masten binnen het projectgebied hoeven alleen de armaturen vervangen te worden, dit gebeurd op initiatief van stadsbeheer, en valt onder regulier onderhoud.

Voor A. zal verder afgestemd moeten worden wat er exact wordt uitgevoerd en wie wat betaald;

- Doorgaande OVL kabel in nutstracé vervangen?
- Aansluitleidingen verplaatsen of vervangen?
- Opstellen verlichtingsplan
- Verrekening uitruil 6m masten voor 4m masten inclusief armatuur

Voor B. betreft dit m.i. alleen vanuit beheer;

- Doorgaande OVL kabel in nutstracé vervangen?
- Aansluitleidingen verplaatsen of vervangen?
- Armaturen vervangen.
- Waar nodig masten vervangen.

1663925delijke groet, 0453

5.1.2e
Technisch projectleider
Stadsingenieurs Gemeente Groningen
5.1.2e @groningen.nl
Gedempte Zuiderdiep 98 Groningen
Postbus 7081 9701 JB Groningen