

Bijlage 7.1							
Wat	Status	Wie (verantwoordelijke in bold)	Wanneer in DUO?	Wanneer uiterlijk afgerond?	Acties	Opdrachtbeschrijving op hoofdlijnen	Opmerkingen
<i>Prioritaire acties</i>							
Start voorleggen van keuze aan de bewoners	Uitvoering nog niet gestart	NCG	Melden zodra het start.	Starten zodra dat kan (Q1/Q2 2021)	Start eind januari met gesprekken. Herbeoordelingen zelf start 1 april	Bewoners krijgen de keuze voorgelegd om te kiezen voor compensatie. Bewonersbegeleiders van de NCG moeten deze keuze kunnen uitleggen. Daarnaast kunnen bewoners gebruik maken van onafhankelijke adviseurs bij het maken van een keuze.	Gezien de hoeveelheid gesprekken (enkele duizenden) kan het wel even duren voor de gesprekken geheel zijn afgerond
Uitwerken aanpak clusters en maatwerk	Uitvoering nog niet gestart	Gemeenten in overleg met BZK en NCG, maatschappelijke organisaties	Wednesday, February 03, 2021	Monday, February 01, 2021			
Bewoners informeren over mogelijkheden	Uitvoering nog niet gestart	Gemeenten samen met de NCG en maatschappelijke organisaties	Wednesday, February 03, 2021	Monday, March 01, 2021	Aanpak per subgroep (22-1) Splitsen B, C en rest (22-1) Voorlopige splitsing binnen B (29-1) Briefvarianten en concept brieven (29-1) Financiële uitwerking (5-2) Vaststellen definitieve brieven (5-2) Vaststellen definitieve splitsing adressen in B (12-2) Afzonderlijke groepen informeren (1-3) Governance (volgt)		
Inregelen opname en beoordelingen typologie-aanpak	In uitvoering	NCG		Thursday, April 01, 2021	i. 1 februari: de definitieve toedelingcriteria om gebouwen te kunnen indelen in typologieën + de definitieve vlekkenkaarten voor de evident veilige gebouwen. (mits de beleidsregel, dus wettelijk kader, beschikbaar is.) ii. 1 april: de definitieve vlekkenkaarten voor alle beschikbare typologieën.		
Uitwerken integrale programma's agro, mkb, erfgoed en sociaal-emotionele ondersteuning	In uitvoering	Rijksoverheid en regio	Wednesday, January 27, 2021	Monday, February 01, 2021	Vierde kwartaal 2020 eerste gesprekken met maatschappelijke organisaties, NCG en IMG	Er moet een integraal programma komen voor agro, MKB, erfgoed en sociaal-emotionele ondersteuning. Er lopen al programma's op deze onderdelen of deze staan in de startfase. In afstemming met ambtelijke en bestuurlijke trekkers van deze onderdelen tot een nadere invulling komen van de te besteden middelen en een verdeling tussen de programma's.	
Uitwerken regelingen blok A, B, C, D en E-13.000 euro vrij te besteden blok A -7000 euro verbreding bestaande duurzaamheidsregeling -10.000 woningverbetering blok E en C en regeling huurders	Uitvoering nog niet gestart	Rijk , regio, NCG en woco's	Variabel	Variabel	Regeling herbeoordeling (blok a) 31 maart, duurzaamheidssubsidie z.s.m, regeling woningverbetering 30 juni. d. Als ambitie is in de bestuurlijke afspraken gesteld dat de regelingen voor zowel woningeigenaren als corporaties en huurders uiterlijk per 1 juli 2021 in werking treden. e. Streven is regelingen z.s.m. op te stellen. Zo zal de bestaande duurzaamheidssubsidie op de korte termijn verbreed kunnen worden aangezien er momenteel al huizen op norm zijn. Daarnaast dient de juridische grondslag voor enkele regelingen in de tijdelijke wet Groningen verankerd worden. Aandacht wordt besteed aan hoe de beschikbaarheid van de regelingen samenvallen met het versterkingstraject van de bewoners. Dit is met name het geval bij de keuze voor herbeoordeling.	Er moet een regeling opgesteld worden voor herbeoordeling inclusief uitwerking van de 30.000 euro compensatie. (regeling voor de 17.000 euro aan woningverbetering en verduurzaming uitwerken en een regeling voor het uitbetalen van de 13.000 euro inclusief consequenties voor toeslagen, btw vraagstuk etc). Tevens moet een uitvoeringsorganisatie gekozen worden voor de uitvoering van deze regelingen.	
A. Blok A							
2 Duidelijkheid over lijst van adressen	Uitgevoerd	Gemeenten & NCG	n.v.t.	Monday, November 16, 2020	N.v.t.	Er moet een lijst komen van juiste adressen in blok A waarbij gemeenten en NCG overeenstemming hebben over deze adressen. Afgesproken daarbij is een plafond in het totale aantal adressen. Knelpunten worden opgeschaald en besproken in overleg tussen NCG en regio.	Belangrijk is dat ook de versteringspunten worden betrokken hierbij zodat er 1 beeld en uiteindelijk 1 bronbestand is waaruit de adressen worden gehaald. Dit geldt zowel voor de blokken A, B als C.
3 Afspraken maken over de criteria (zoals point of no return)	Uitgevoerd	Rijksoverheid, gemeenten en NCG	Wednesday, December 02, 2020	Thursday, December 31, 2020		De NCG doet een voorstel over het point of no return.	Vastgesteld in DUO 2 december

4	13.000 bewoners voor 1 januari 2021 per brief informeren over dat zij keuze mogen maken tussen liggend VA of opnieuw beoordelen aan de hand van typologie-aanpak	Uitgevoerd	NCG in samenspraak met rijkoverheid en regio.	Wednesday, December 02, 2020	Friday, January 01, 2021	Afhankelijk van actiepunten 1,2 en 30 (TYP). 22/11/2020 in DUO voorstel NCG voor aanpak	Voor 1 januari moeten alle eigenaren van een woning in blok A een brief hebben met een toelichting op de keuzemogelijkheid die ze hebben. Deze brief wordt opgesteld en verstuurd door de NCG maar komt tot stand in samenspraak met de regio en wordt daar ook bestuurlijk geaccordeerd.	Gezien kerstreces moet brief er feitelijk vóór kerst liggen.
5	Instructie BZK over tijdvakken T2 en T5	Uitgevoerd	BZK aan NCG	n.v.t.	Monday, November 16, 2020	n.v.t.		
6	Uitwerken onafhankelijke adviseurs	In uitvoering	Maatschappelijke organisaties, BZK en regio	januari/februari 2021	Monday, March 01, 2021	* Gesprekken met MO's. * Gesprekken met Stut en steun. * Gesprekken met evt. andere betrokkenen	De bestuurlijke afspraken bieden de mogelijkheid aan inwoners onafhankelijk advies in te winnen bij de keuze die ze kunnen maken voor verstrekking of compensatie. Samen met maatschappelijke organisaties worden onafhankelijke adviseurs aangesteld.	
7	Start voorleggen van keuze aan de bewoners	Uitvoering nog niet gestart	NCG	Melden zodra het start.	Starten zodra dat kan (Q1/Q2 2021)		Bewoners krijgen de keuze voorgelegd om te kiezen voor compensatie. Bewonersbegeleiders van de NCG moeten deze keuze kunnen uitleggen. Daarnaast kunnen bewoners gebruik maken van onafhankelijke adviseurs bij het maken van een keuze.	Gezien de hoeveelheid gesprekken (enkele duizenden) kan het wel even duren voor de gesprekken geheel zijn afgerond
B. Blok B								
8	Duidelijkheid over lijst van adressen	In uitvoering	Gemeenten & NCG	n.v.t.	Monday, November 16, 2020		Er moet een lijst komen van juiste adressen in blok B. Daarvoor is verdere uitwerking van punt 9 eerst nodig. Deze uitwerking moet op de juiste wijze terecht komen in de bestanden van de NCG.	
9	Instructie BZK over tijdvakken T2 en T5	Uitgevoerd	BZK aan NCG	n.v.t.	Monday, November 16, 2020			
10	Uitwerken aanpak clusters en maatwerk	Uitvoering nog niet gestart	Gemeenten in overleg met BZK en NCG, maatschappelijke organisaties	Wednesday, February 03, 2021	Monday, February 01, 2021	Nadere afspraken maken zodat duidelijk is wie welke verantwoordelijkheid draagt en hoe de besluitvorming plaatsvindt	Op basis van de rapportage van Weusthuis moet gekomen worden tot een definitieve clustertabel voor blok B. De laatst gemaakte financiële tabel is daarbij het vertrekpunt.	
11	Bewoners informeren over mogelijkheden	Uitvoering nog niet gestart	Gemeenten samen met de NCG en maatschappelijke organisaties	Wednesday, February 03, 2021	Monday, March 01, 2021	Aanpak per subgroep (22-1) Splitsen B, C en rest (22-1) Voorlopige splitsing binnen B (29-1) Briefvarianten en concept brieven (29-1) Financiële uitwerking (5-2) Vaststellen definitieve brieven (5-2) Vaststellen definitieve splitsing adressen in B (12-2) Afzonderlijke groepen informeren (1-3) Governance (volgt)	Voor 1 maart moeten alle bewoners binnen blok B een brief hebben waarin uitgelegd staat wat hun situatie is, waarom ze in aanmerking komen voor compensatie of dat ze willen dat hun woning aanvullend versterkt wordt.	
C. Blok C								
12	Inregelen opname en beoordelingen typologie-aanpak	In uitvoering	NCG		Thursday, April 01, 2021	i. 1 februari: de definitieve toelichtingscriteria om gebouwen te kunnen indelen in typologieën + de definitieve vlekkenkaarten voor de evident veilige gebouwen. (mits de beleidsregel, dus wettelijk kader, beschikbaar is.) ii. 1 april: de definitieve vlekkenkaarten voor alle beschikbare typologieën.		
13	Bewoners informeren	Uitvoering nog niet gestart	NCG samen met gemeenten	Wednesday, March 31, 2021	Saturday, May 01, 2021		Uiterlijk voor 1 mei moeten alle bewoners in blok C een brief hebben waarin uitgelegd wordt wat hun situatie is en op welke compensatie ze recht hebben.	
D. Blok D								
	Zie afspraken onder governance							
E. Blok E								
14	Uitwerken integrale programma's agro, mkb, erfgoed en sociaal-emotionele ondersteuning	In uitvoering	Rijksoverheid en regio	Wednesday, January 27, 2021	Monday, February 01, 2021	Vierde kwartaal 2020 eerste gesprekken met maatschappelijke organisaties, NCG en IMG	Er moet een integraal programma komen voor agro, MKB, erfgoed en sociaal-emotionele ondersteuning. Er lopen al programma's op deze onderdelen of deze staan in de startfase. In afstemming met ambtelijke en bestuurlijke trekkers van deze onderdelen tot een nadere invulling komen van de te besteden middelen en een verdeling tussen de programma's.	
15	Uitwerken toekomstagenda Groningen	In uitvoering	Rijksoverheid en regio	N.v.t.	Friday, January 01, 2021	Catshuisoverleg 2e week januari		
E. Regelingen								

			Rijk, regio, NCG en woco's					Er moet een regeling opgesteld worden voor herbeoordeling inclusief uitwerking van de 30.000 euro compensatie. (regeling voor de 17.000 euro aan woningverbetering en verduurzaming uitwerken en een regeling voor het uitbetalen van de 13.000 euro inclusief consequenties voor toeslagen, btw vraagstuk etc). Tevens moet een uitvoeringsorganisatie gekozen worden voor de uitvoering van deze regelingen.	
16	Uitwerken regelingen blok A, B, C, D en E-13.000 euro vrij te besteden blok A -7000 euro verbreding bestaande duurzaamheidsregeling -10.000 woningverbetering blok E en C en regeling huurders	Uitvoering nog niet gestart		Variabel	Variabel				
17	Uitwerking regeling schrijnende situaties	Uitvoering gestart	Regio, maatschappelijke organisaties	Q2 2021		Wednesday, June 30, 2021	Gemeenten en maatschappelijke organisaties doen eerste inventarisatie (PM datum)	Gemeenten en maatschappelijke organisaties doen eerste inventarisatie. Op basis daarvan wordt samen met NCG en IMG een regeling uitgewerkt.	
18	Uitwerken onafhankelijk advies/ondersteuning voor bewoners voor inzet middelen compensatie	Uitvoering nog niet gestart	Regio samen met rijk		Monday, March 01, 2021	Saturday, May 01, 2021		Bewoners moeten terecht kunnen bij een loket voor onafhankelijk advies als het gaat om inzet van middelen voor woningverbetering en verduurzaming.	
19	Uitvoeringsorganisatie uitkiezen voor regelingen die niet aan versterking gerelateerd zijn	Uitvoering nog niet gestart	BZK & EZK	N.v.t.		Afhankelijk van wanneer de regelingen (actie 15) afgerond zijn			
G. Governance									
20	Directeuren uitvoeringsoverleg	Uitgevoerd	Roelien Kamminga (BZK), Marc Hoenders (EZK), Anja Woortman (ondersteunend bureau), Jurry Bonnema (Loppersum), Henk Mulder (midden-Groningen), Johan Koopmans (provincie), Bert Popken (Groningen) & Peter Spijkerman (NCG). Secretariaat: NCG (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e), verslaglegging: NCG (10)(2e) (10)(2e). Secretarissen: (10)(2e) (provincie), (10)(2e) (EZK), (10)(2e) (BZK).	N.v.t.		Vanaf week 17 november 2 wekelijks overleg	1. Na eerste kwartaal van afspraken nagaan of dit juiste samenstelling en vergaderfrequentie is.	Na eerste kwartaal van afspraken nagaan of dit juiste samenstelling en vergaderfrequentie is.	Niet deelnemers zijn feitelijk directeur.
21	Inrichten stuurgroep	In uitvoering	Rijksoverheid & regio	Zo spoedig mogelijk		Zo spoedig mogelijk		Inrichten stuurgroep die de uitwerking van bestuurlijke afspraken aanstuurt.	
22	Vertalen van de afspraken in een meerjarenversterkingsplan	In uitvoering	Gemeenten samen met NCG	Q2 2021		Wednesday, June 30, 2021		De NCG is bezig met het opstellen met een meerjarigversterkingsplan. Dit plan moet aansluiten bij de lokale plannen van aanpak en inzicht geven in de voortgang, het verloop en de duur van de operatie. Dit moet een haalbare en realistische meerjarenplanning zijn (ook genoemd bij randwoorden in de best.afspraken)	
23	Versterken uitvoeringskracht NCG	In uitvoering	Rijksoverheid & NCG	N.v.t.		Thursday, December 31, 2020	Aandacht voor positionering lokale stuurgroep.	De NCG moet toegerust worden met middelen, mandaat en menskracht (in kwaliteit en kwantiteit) om de uitvoering van de operatie te realiseren.	
24	Aanvullend budget gemeenten (70 mln.) voor extra organisatiekosten	In uitvoering	BZK (in overleg met regio)	N.v.t.		Thursday, December 31, 2020		Er moet regionale besluitvorming plaatsvinden over de verdeling van de lumpsum middelen.	
25	Afspraken maken over de financiële governance o.a. blok b en d.	In uitvoering	Directeuren uitvoeringsoverleg	2-12-2020 over overbruggingskrediet		Zo spoedig mogelijk		De afspraak is dat er een gebiedsfonds wordt opgesteld waaruit kosten worden gedekt die samenhangen met de versterking. Er moeten afspraken gemaakt worden over verdeling van middelen, kasstromen en systematiek van besluitvorming en verantwoording.	
26	Na twee jaar evalueren van bestuurlijke afspraken om te zien of er aanleiding is om te herprioriteren binnen de blokken	Uitvoering nog niet gestart	Directeuren uitvoeringsoverleg	Wednesday, November 16, 2022		Wednesday, November 16, 2022		Na twee jaar evalueren van bestuurlijke afspraken om te zien of er aanleiding is om te herprioriteren binnen de blokken. Hierbij is in de bestuurlijke afspraken een vorm van bewonersparticipatie afgesproken.	
27	Knelpunten pot NCG	In uitvoering	BZK & NCG			Thursday, December 31, 2020	1. Duidelijkheid kader, 2. wanneer budget beschikbaar, 3. Afspraken over verantwoording	1. Duidelijkheid kader, 2. wanneer budget beschikbaar, 3. Afspraken over verantwoording	
H. Randvoorwaarden en nadere aandachtspunten uitwerking									

28	Typologie-aanpak implementeren	In uitvoering	Rijksoverheid, regio en de NCG	Zo spoedig mogelijk	Zo spoedig mogelijk	Opstellen plan voor implementatie en relatie met bestuurlijke afspraken leggen Op basis van het advies van het ACVG is de inzet om, vooruitlopend op de implementatie van de typologieaanpak, de komende maanden zoveel mogelijk huizen definitief toe te bedelen aan een typologie.	
29	Evaluatie samenloop schade en versterken	In uitvoering	IMG & NCG	Q2 2021	Wednesday, June 30, 2021	De samenwerkingsovereenkomst tussen IMG en NCG moet worden geëvalueerd. Op basis daarvan moeten verbeterafspraken gemaakt worden.	
30	Versnelling vergunningsproces	Uitvoering nog niet gestart	Gemeenten, provincie, rijksoverheid en NCG	Zo spoedig mogelijk	Zo spoedig mogelijk	1. toets aan het Bouwbesluit betrekken bij het versterkingsbesluit wordt het aantal vergunningen verminderd. 2. onderzoeken andere mogelijkheden zijn om het aantal vergunningen, toestemmingen en andere besluiten dat nodig is voor de uitvoering van een versterkingsbesluit te verminderen.	
31	Rijk en Regio zullen gezamenlijk bovenstaande afspraken nog toetsen op mogelijke fiscale aspecten, onderzoeken en afspraken rondom de afwikkeling van lopende regelingen en brengen juridische implicaties in kaart	Uitvoering nog niet gestart	Rijksoverheid en regio		Thursday, December 31, 2020	Betrekken bij actie mbt governance en uitwerking regelingen	
32	Informatiecampagne die ondersteunend is aan de persoonlijke benadering	In uitvoering	Rijksoverheid, regio en de NCG	Zo spoedig mogelijk	Zo spoedig mogelijk	O.a. advertenties in huis aan huis bladen, website, en PM	Naast communicatie met brieven op bewonersniveau vindt er centrale informatieverstrekking plaats over de voortgang van de uitwerking van de afspraken (beschikbaar komen van regelingen etc).
33	Burgerparticipatie, bewonersevaluatie	Uitvoering nog niet gestart	BZK	Zo spoedig mogelijk	Doorlopend	Inrichten van tijdelijke participatievoorziening waarmee een nader te bepalen aantal particuliere eigenaren mee kunnen denken over bijvoorbeeld onafhankelijke advies bij herbeoordeling. Uitwerken van structureel participatieplan om participatie van bewoners vorm te geven en de tevredenheid van bewoners in de versterkingsopgave te monitoren.	Besproken in DUO 3.

Wat	Status
A. Blok A	
1 Duidelijkheid over lijst van adressen	Uitgevoerd
2 Afspraken maken over de criteria (zoals <i>point of no return</i>)	Uitgevoerd
13.000 bewoners voor 1 januari 2021 per brief informeren over dat zij keuze mogen maken tussen liggend VA of opnieuw 3 beoordelen aan de hand van typologie-aanpak	Uitgevoerd
4 Instructie BZK over tijdvakken T2 en T5	Uitgevoerd
5 Uitwerken onafhankelijke adviseurs	In uitvoering
6 Start voorleggen van keuze aan de bewoners	Uitvoering nog niet gestart
B. Blok B	
7 Duidelijkheid over lijst van adressen	In uitvoering
8 Instructie BZK over tijdvakken T2 en T5	Uitgevoerd
9 Uitwerken aanpak clusters en maatwerk	Uitvoering nog niet gestart
10 Bewoners informeren over mogelijkheden	Uitvoering nog niet gestart
C. Blok C	
11 Inregelen opname en beoordelingen typologie-aanpak	In uitvoering
12 Bewoners informeren	Uitvoering nog niet gestart
D. Blok D	
Zie afspraken onder governance	
E. Blok E	
Uitwerken integrale programma's agro, mkb, erfgoed en 13 sociaal-emotionele ondersteuning	In uitvoering
14 Uitwerken toekomstagenda Groningen	In uitvoering
F. Regelingen	
Uitwerken regelingen blok A, B, C, D en E-13.000 euro vrij te besteden blok A -7000 euro verbreding bestaande duurzaamheidsregeling 15-10.000 woningverbetering blok E en C en regeling huurders	In uitvoering

16	Uitwerking regeling schrijnende situaties	In uitvoering
17	Uitwerken onafhankelijk advies/ondersteuning voor bewoners voor inzet middelen compensatie	Uitvoering nog niet gestart
18	Uitvoeringsorganisatie uitkiezen voor regelingen die niet aan versterking gerelateerd zijn	In uitvoering
<i>G. Governance</i>		
19	directeuren uitvoeringsoverleg	Uitgevoerd
20	Inrichten stuurgroep	In uitvoering
21	Vertalen van de afspraken in een meerjarenversterkingsplan	In uitvoering
22	Versterken uitvoeringskracht NCG	In uitvoering
23	Aanvullend budget gemeenten (70 mln.) voor extra organisatiekosten	In uitvoering
24	Afspraken maken over de financiële governance o.a. blok b en d.	In uitvoering
25	Na twee jaar evalueren van bestuurlijke afspraken om te zien of er aanleiding is om te herprioriteren binnen de blokken	Uitvoering nog niet gestart
26	Knelpunten pot NCG	In uitvoering
<i>H. Randvoorwaarden en nadere aandachtspunten uitwerking</i>		
27	Typologie-aanpak implementeren	In uitvoering
28	Evaluatie samenloop schade en versterken	In uitvoering
29	Versnelling vergunningsproces	Uitvoering nog niet gestart
30	Rijk en Regio zullen gezamenlijk bovenstaande afspraken nog toetsen op mogelijke fiscale aspecten, onderzoeken en afspraken rondom de afwikkeling van lopende regelingen en brengen juridische implicaties in kaart	Uitvoering nog niet gestart
31	Informatiecampagne die ondersteunend is aan de persoonlijke benadering	In uitvoering
32	Burgerparticipatie, bewonersevaluatie	In uitvoering

Wie (verantwoordelijke in bold)

(10)(2e) (OBG), (10)(2e) (NCG), (10)(2e) (BZK)

(10)(2e) (OBG), (10)(2e) (BZK), (10)(2e) (EZK) & (10)(2e) (NCG)

Saskia Dijkema (NCG), (10)(2e), (10)(2e) (OBG) & (10)(2e) (BZK)

(10)(2e) (BZK) en (10)(2e) (NCG)

(10)(2e) (10)(2e) of (10)(2e) (NCG), (10)(2e) (OBG + evt. extern iemand) & (10)(2e) (BZK)

(10)(2e) (NCG)

(10)(2e) (OBG), (10)(2e) (NCG) & (10)(2e) (BZK)

(10)(2e) (BZK) & (10)(2e) (NCG)

(10)(2e) (OBG), (10)(2e) (BZK), (10)(2e) (NCG) en PM maatschappelijke organisaties

(10)(2e), (10)(2e) (OBG) Saskia Dijkema (NCG) & (10)(2e) (BZK)

(10)(2e) (NCG), (10)(2e) (EZK) & (10)(2e) (BZK)

Saskia Dijkema (NCG), (10)(2e), (10)(2e) (OBG) & (10)(2e) (BZK)

(10)(2e) (BZK), (10)(2e) (EZK), (10)(2e) & (10)(2e) (OBG)

(10)(2e) (BZK), (10)(2e) (provincie Groningen) en (10)(2e) (gemeente Groningen)

(10)(2e) (BZK), (10)(2e) (EZK), (10)(2e) (OBG + externe), (10)(2e) (NCG)

(10)(2e) (EZK), (10)(2e) & (10)(2e) (BZK), (10)(2e), (10)(2e) (OBG, evt. met Anja Woortman), (10)(2e) (NCG), IMG PM, MO's PM
(10)(2e) (OBG) & (10)(2e) (BZK)
(10)(2e) & (10)(2e) (BZK) & (10)(2e) (EZK), (10)(2e) (OBG+externe)
Roelien Kamminga (BZK), Marc Hoenders (EZK), Anja Woortman (OBG), Jurry Bonnema (Loppersum), Henk Mulder (midden-Groningen), Johan Koopmans (provincie), Bert Popken (Groningen) & Peter Spijkerman (NCG). Secretariaat: NCG (10)(2e), verslaglegging: NCG (10)(2e). Secretarissen: (10)(2e) / (10)(2e) (OBG), (10)(2e) (EZK), (10)(2e) (BZK).
(10)(2e) (BZK), Anja Woortman (OBG)
(10)(2e) (OBG), (10)(2e) & (10)(2e) (NCG)
(10)(2e) (BZK) & PM NCG
(10)(2e) (BZK) & (10)(2e) (OBG)
(10)(2e) (10)(2e) en (10)(2e) (OBG + externe), (10)(2e), (10)(2e) (BZK), (10)(2e) NCG en (10)(2e) (EZK)
PM (OBG, en EZK), (10)(2e) (NCG), (10)(2e) (BZK)
(10)(2e) (BZK) & (10)(2e) (NCG)
(10)(2e) (NCG), (10)(2e) (OBG), (10)(2e) (BZK) en (10)(2e) (EZK)
(10)(2e) (NCG) PM IMG
(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (OBG), PM NCG
(10)(2e) (10)(2e) (BZK), (10)(2e) (10)(2e) en (10)(2e) (OBG + externe).
Saskia Dijkema (NCG), (10)(2e) (10)(2e) (OBG), (10)(2e) en (10)(2e) (BZK)
(10)(2e) (BZK)

Emailadressen	Opmerkingen
	(10)(2e) verzorgt communicatie met programmamanagers
	(10)(2e) en (10)(2e) verzorgen communicatie met communicatieadviseurs gemeenten
	(10)(2e) verzorgt communicatie met programmamanagers.
	(10)(2e) verzorgt communicatie met de programmamanagers.
	(10)(2e) en (10)(2e) verzorgen communicatie met de communicatieadviseurs gemeenten
	(10)(2e) en (10)(2e) verzorgen communicatie met communicatieadviseurs gemeenten
	(10)(2e) stemt af met de trekkers van de verschillende programma's. (10)(2e) en (10)(2e) stemmen af met de verschillende trekkers van programma's bij NCG en andere organisaties

	Anja/(10)(2e) zorgen voor afstemming met programmamanagers. (10)(2e) betreft de verschillende mensen bij NCG die op AOS, constructief meervoudige schade, etc. zitten.
	Het gaat hier om een andere ondersteuning dan bij actie 5.
	Er wordt regelmatig afgestemd met (10)(2e) (10)(2e) (BZK). Ook is er (uiteraard) ee relatie met de programmamanagers.
	Anja en Jurry worden in periodiek overleg met de NCG bijgepraat.
	Anja en Jurry worden in periodiek overleg met de NCG bijgepraat.
	(10)(2e) betreft externe expertise vanuit de gemeenten.
	Vraag: hier staat vanuit regio: Anja/externe inhuur (10)(2e) en vanuit BZK; (10)(2e). Maar dit is volgens mij een actie in in eerste instantie bij IMG en NCG ligt.
	(10)(2e) en (10)(2e) zijn verantwoordelijk voor communicatie met communicatieadviseurs gemeenten.