

Annotatie bij Overzicht Lokale Plannen van Aanpak

12 februari 2019

Voorafgaand aan deze annotatie moet het volgende voorbehoud worden gemaakt. Doordat het overleg met de minister eigenlijk te vroeg komt - het ware voor dit onderwerp prettiger geweest als dit na de krokusvakantie had gekund - is het nadrukkelijk werk in uitvoering. Het verandert nog per dag in detaillering en inzichten. Aanstaande donderdag 14 februari geeft de NCG Peter Spijkerman een eerste officiële terugkoppeling tijdens het hoog ambtelijk overleg. Deze annotatie bevat de laatste stand van zaken maar de conclusies kunnen komende twee dagen nog veranderen. Het kan dus zijn dat u over dit onderwerp een nazending krijgt of aanvullingen.

Voor u ligt het eerste overzicht van de lokale plannen van aanpak en het overzicht van de belangrijkste knelpunten die de uitvoering momenteel ophouden. Vanuit de gezamenlijke gemeenten zijn de lokale plannen van aanpak opgeteld en is een gezamenlijke vraag geformuleerd van de gemeenten aan de NCG om de benodigde capaciteit in beeld te brengen voor het in uitvoering brengen van de versterkingsopgave. De optelling en het overzicht van lokale plannen van aanpak is in nauwe samenwerking met de NCG tot stand gekomen. De vraag van de gemeenten wordt door de NCG aan het CVW gesteld.

In de tekst zijn een aantal uitgangspunten geformuleerd waarmee de versterking op een uitvoerbare, navolgbare en uitlegbare wijze kan plaatsvinden.

De cijfers in de tekst zijn een ruw overzicht en de tabel is nog volop in ontwikkeling en een eerste enigszins inzichtelijke versie. Achter deze tabel gaat een wereld schuil waarin tot op adresniveau en per categorie wordt gepland en beoordeeld of de juiste capaciteit beschikbaar is. De tabel is daarmee een overzicht op dit moment maar wijzigt nog door voortschrijdend inzicht. Verwacht wordt dat woensdag of donderdag een beste versie voor dit moment beschikbaar komt vanuit de NCG.

De capaciteitsvraag is vanuit de NCG en hun verantwoordelijkheid als volgt gesteld aan het CVW>

1. Breng de capaciteit in beeld die nodig is om het in het overzicht opgenomen aantal opnames en beoordelingen conform de voorgestelde planning uit te kunnen voeren.
2. Breng de beschikbare capaciteit in beeld conform de bestaande werkwijze zoals deze was afgesproken in het MJP voor de lopende inspectie- & engineeringprogramma's (batches 1467+, 1588, 1581 en inspecties eind 2017/begin 2018)
3. Breng de beschikbare capaciteit in beeld rekening houdende met de verwachte effecten van de mogelijkheden tot versnelling die op dit moment worden onderzocht.
4. Maak bij de mogelijkheden tot versnelling inzichtelijk of en zo ja welke effecten deze hebben op de door de gemeenten gewenste volgorde en planning. Welke voorstellen tot versnelling hebben betrekking op de interne organisatie van de capaciteit en zijn uitsluitend faciliterend? Welke voorstellen hebben effect in het gebied wat betreft planning, volgorde en communicatie met inwoners?

5. Ga bij het in beeld brengen van de beschikbare capaciteit niet alleen uit van de gecontracteerde capaciteit maar van de kwalitatief vergelijkbare capaciteit die binnen nu en een half jaar beschikbaar te maken is.

Tegelijkertijd met het opstellen van deze notitie en het in beeld brengen van de capaciteitsvraag heeft de NCG het CVW er op voorbereid dat deze vraag er aan komt. Het lijkt er op dat voor vrijdag de 15^{de} februari de vraag goed beantwoord kan worden.

Inmiddels zijn door het CVW wel de eerste contouren van het antwoord bekend gemaakt aan de NCG. Dat zijn de volgende .

- Als alles op de traditionele manier wordt gedaan met opname en beoordeling dan is de opgetelde planning niet te halen,
- Als er in de loop van het jaar een aantal versnellingsmethoden kunnen worden toegepast dan zou het totale pakket wel behapbaar moeten zijn,
- Het probleem zit bij de beoordelingscapaciteit, niet bij de opnames.

De NCG bekijkt deze antwoorden nog kritisch en geeft daarover zelf nog een oordeel.

Het volgende advies wordt gegeven.

- *Dat de gemeenten moeten vasthouden aan de lokale plannen van aanpak zolang niet volledig helder is of de maximale capaciteit is benut en opnieuw in de markt is opgehaald,*
- Dat de gemeenten voor methoden van versnellen zijn en dat de gemeenten zowel in versnellen van de traditionele aanpak als in nieuwe methoden van versnellen geloven en de mogelijkheden zien. Wel willen de gemeenten dat gebruik wordt gemaakt van technisch en juridisch gevalideerde methoden die bij voorkeur ook worden gesteund door het SodM,
- Dat het bij de versnelling niet alleen om techniek en juridische aspecten gaat maar dat versnelling alleen aanvaardbaar is als deze ook draagvlak in de uitvoering geniet. Dat wil zeggen dat het voor bewoners aanvaardbaar moet zijn en voor de versterkingspunten en de gemeenten uitvoerbaar moet zijn. Met name de communicatieve kant en de menselijke kant van de opgave moet ook passend zijn.

Voor wat betreft de knelpunten zijn in het stuk de meest prangende weergegeven die op dit moment een soepele uitvoering tegenhouden. Het is een top vijf van een veel langere lijst die nog verder bewerkt moet worden om de knelpunten goed aan te pakken.

- De kosten voor de benodigde capaciteit voor het uitvoeren van;
 1. de opnames en beoordelingen in 2019 en daarna zoals opgenomen in de gemeentelijke plannen van aanpak,
 2. en de uitvoering van de daarop volgende versterkingsadviezen met versterkingsmaatregelen,
 moeten in het geheel en op voorhand door het Rijk worden toegezegd en gedekt.
- De betrokken organisaties moeten worden bevoorschot en bemenst en ruimte krijgen om het proces en de uitvoering te begeleiden en verder voor te bereiden. Voor de zomer van 2019 moet de werving van benodigde personeel zijn gestart en bij voorkeur afgerond.

- Er moet helderheid komen over de verantwoordelijkheden en bevoegdheden, op zijn minst door een voorlopige en tijdelijke besturing. *NB hieraan werkt de governance werkgroep
- Marktpartijen moeten daadwerkelijk aangesloten raken op de voorgenomen stappen in de uitvoering door opdrachten en planning naadloos aan te laten sluiten.