

Actiepuntenlijst					Besluitenlijst				
#	Wat	Eigenaar actiepunt	Status	Opmerkingen	#	Wat			
<b>DUO 8: 10-03-2021</b>					<b>DUO 8: 10-03-2021</b>				
71	Actie Het is niet duidelijk wat voor actie 44 betekent. Voorstel is om dit scherp te stellen en vervolgens actie te nemen. Dit zal worden opgepakt door de ambtelijke secretarissen.	secretarissen	Afgerond	Actie 44 gaat over het communicatieplan, dit is toegevoegd	22	Het DUO stelt de memo voor brieven blok C vast.			
72	Het stoplichtenoverzicht zal op de agenda komen van de eerste volgende stuurgroep. Niet ter goedkeuring, maar ter informatie.		Afgerond		23	Het DUO besluit (impliciet) dat er toch geen opdrachtschrijving juiste mensen nodig is.			
73	Marc benoemt dat het budget door iedere organisatie individueel berekend moet worden. Er is verschil tussen de verschillende specials. Verzoek is om in de toekomst het te splitsen op onderwerp. Dit zal worden opgepakt door de ambtelijke secretarissen.	secretarissen	Nog niet uitgevoerd						
74	Anja zorgt ervoor dat samenhang en verantwoordelijkheden tussen regelingen blok A en B de volgende keer op de agenda van het DUO komt.	Anja	In uitvoering						
75	Er wordt gewerkt aan het implementatieplan typologie. Het implementatieplan wordt door Marc, namens de werkgroep, ingebracht voor het volgende DUO.	Marc	Uitgevoerd						
<b>DUO 7: 24-02-2021</b>					<b>DUO 7: 24-02-2021</b>				
63	Het document acties uit het bestuurlijk akkoord is gerangschikt volgens de 10 randvoorwaarden die nodig zijn om het gewenste aantal versterkingen dit jaar en de komende jaren te realiseren. Tevens is het van een stoplicht voorzien om de voortgang te monitoren. Het is een eerste opzet, door de ambtelijke secretarissen wordt deze voor het volgende DUO aangevuld en besproken. Ook wordt er een bestand gemaakt met alle opdrachtschrijvingen en/of documenten die afspraken rond desbetreffende punt hebben vastgelegd. Actie lijst wordt voor elke DUO meegestuurd, en gecombineerd met de eventuele punten van de vorige versie van de actielijst. De actielijst wordt (alleen) op hoofdlijnen en knelpunten per DUO besproken.		Afgerond			Het DUO werkt de afspraken die voortvloeien uit het bestuurlijk akkoord uit. Het directeuren-uitvoeringsoverleg geeft opdracht aan verschillende werkgroepen, door middel van een opdrachtschrijving. Het directeuren-uitvoeringsoverleg rapporteert aan de centrale stuurgroep. De vertegenwoordigers van het VOG in de stuurgroep zorgen dat het VOG aangehaakt is en dat zij mandaat hebben om besluiten te nemen namens het VOG. Het directeuren-uitvoeringsoverleg en de centrale stuurgroep zijn van tijdelijke aard. Streven is deze structuur voor de zomer van 2021 weer op te heffen. Hierbij wordt aangemerkt dat dit 19krap is.			
64	De ambtelijke secretarissen komen met een voorstel voor het volgende DUO hoe de actie houding & gedrag ingevuld kan worden.	secretarissen	Afgerond		20	De aangepaste opdrachtschrijving voor regelingen wordt vastgesteld door het DUO.			
65	(10)(2) en Anja gaan in gesprek omtrent inzet van onafhankelijke adviseurs ten behoeve van compensatie woningverbetering. Naar aanleiding van dat gesprek wordt in het volgende DUO bepaald wanneer er een opdrachtschrijving door het DUO moet worden vastgesteld voor de uitwerking van onafhankelijke adviseurs ten behoeve van compensatie woningverbetering.	(10)(2) Anja	Afgerond		21	het budgetvoorstel wordt doorgestuurd naar de centrale stuurgroep om er een finaal besluit over te nemen			
66	(10)(2) zorgt ervoor dat Tilly voor het volgende overleg een voortgangsrapportage deelt met het directeuren-uitvoeringsoverleg. In de rapportage wordt ingegaan op informatie over de evaluatie samenwerking IMG-NGC, welke onderdelen er deel van uit maken en welke actiepunten opgepakt worden. Eventueel wordt Tilly (samen met IMG) uitgenodigd om een toelichting te geven het volgende directeuren-uitvoeringsoverleg.	(10)(2)	Nog niet uitgevoerd						
67	BZK (Nicoline) komt met een voorstel richting het ondersteunend bureau gaswinning/regio (Anja) om de samenhang en verantwoordelijkheden tussen de regelingen voor blok A en B te bespreken. In het volgende DUO wordt een notitie geagendeerd en besproken over deze samenhang. Het uitgangspunt is dat de bewoner één aanvraag indient bij SNN.	Nicoline	In uitvoering						
68	Anja wordt gevraagd er zorg voor te dragen dat de acties in blok B in de tijd worden gezet, waarbij inzichtelijk wordt gemaakt welke partij bij welke actie nodig is.	Anja	In uitvoering						
69	Peter gaat met (10)(2) Tom Postmus en Anja in overleg om naar de inhoud van het Gronings Perspectief onderzoek te kijken. Belangrijk is de aansluiting te houden. Na het gesprek volgt er een terugkoppeling binnen het directeuren-uitvoeringsoverleg.	Peter	In uitvoering						
70	Anja vraagt Johan een annotatie te maken voor de bespreking van het budgetvoorstel integrale programma's in de centrale stuurgroep. Hierbij wordt specifieke aandacht besteed aan de vraag of het budgetvoorstel matcht met wat er gevraagd is en zo nee, waarom er vanaf geweken is.	Anja	Afgerond						
<b>DUO 6: 11-02-2021</b>					<b>DUO 6: 11-02-2021</b>				
51	Het secretariaat van Peter zal alvast kijken naar alternatieve data voor het DUO, mocht het debat in de middag plaats vinden.	secretariaat Peter	Afgerond		16	Besloten wordt dat de werkgroep die belast is met het uitwerken en uitvoeren van het implementatieplan daarmee doorgaat en met een aantal leden van het DUO ervoor te zorgen dat er bestuurlijk draagvlak wordt gecreëerd.			
52	(10)(2) verwerkt de opmerking van (10)(2) in het verslag van het vorige DUO. Besloten wordt het verslag vast te stellen.	(10)(2)	Afgerond		17	Het DUO gaat akkoord met het document dat is ingebracht door de werkgroep typologie-aanpak, maar tekent hierbij aan dat de technische en bestuurlijke vragen aangevuld moeten worden.			
53	De opdrachtformulering voor blok B komt op de agenda voor de volgende keer op de agenda van het DUO.	Anja	Afgerond		18	Met het aanpassen van bovenstaand actiepunt is het DUO akkoord met de opdrachtschrijving één waarheid.			
54	Anja wacht niet het VOG af en organiseert binnen een week bestuurlijk draagvlak voor de pilot omtrent typologie-aanpak. Als Anja iets van de NCG nodig heeft neemt ze daartoe contact op met (10)(2). De brieven van de NCG staan klaar.	Anja	Afgerond						
55	Anja verzamelt de vragen en scheidt deze in bestuurlijke en technische (implementatie)vragen. Anja neemt bij het verzamelen van de vragen mee of het bestuurlijk voldoende comfort biedt om de vragen te beantwoorden of dat er meer voor nodig is.	Anja	Afgerond						
56	(10)(2) kijkt naar het overkoepelende implementatiestraject van de typologie-aanpak en kijkt of er meer acties, zoals de pilot van 359 woningen, gepland zijn waar wellicht ook (bestuurlijke) afstemming voor nodig is. Dit om te voorkomen dat de voortgang van onze (regio, ministeries en NCG) operatie weer averij op loopt.	(10)(2)	Afgerond						
57	De opdrachtschrijving één waarheid wordt aangevuld met de voorwaarde dat er toegang is voor alle betrokkenen in het aardbevingsdossier zijnde de gemeentelijke ambtenaren en NCG.	(10)(2)	Afgerond						

58	De formulering in de opdrachtschrijving regelingen wordt aangepast. Het is de bedoeling dat de gemeenten zeggenschap hebben hoe ze de 300 miljoen en duurzaamheids subsidie willen besteden.	(10)(2e)	Afgerond			
59	Nicoline neemt het signaal over de lumpsum mee en komt daar buiten het DUO op terug bij de gemeenten.	Nicoline	In uitvoering			
60	Anja bespreekt met de ambtelijke vertegenwoordigers van de regio of er voor ieder document een akkoord nodig is van het VOG en komt terug in het DUO met een opvatting over dit punt.	Anja	In uitvoering			
61	Het VOG heeft gevraagd om meer informatie over de onafhankelijk adviseur. Anja, (10)(2e) en Johan bespreken met elkaar hoe het onderwerp op de agenda komt bij het VOG.	Anja/(10)(2e) Johan	In uitvoering			
62	Anja, (10)(2e) en Johan bespreken met elkaar hoe het onderwerp MJVP op de agenda komt bij het VOG en betrekken dit bij het vorige actiepunt.	Anja/(10)(2e) Johan	In uitvoering			
<b>DUO 5: 27-01-2021</b>						
46	Voor het volgende DUO zorgen NCG en EZK dat er een opdrachtschrijving is voor het implementatieplan typologie-aanpak.	(10)(2e)	Afgerond			Een afvaardiging van DUO, bestaande uit Johan, (10)(2e) Nicoline en (10)(2e), commentarieert het stuk over integrale programma's (agro, mkb, erfgoed en sociaal-emotionele ondersteuning) dat Johan heeft, zodat het kan worden vastgesteld tijdens het VOG in de eerste week van februari.
47	Afgesproken wordt dat (10)(2e) naar aanleiding van het gesprek met Henk nog een keer terugkomt in het DUO met een concreet voorstel en opdrachtschrijving hoe één waarheid ingericht gaat worden en het er in de praktijk uitziet.	(10)(2e)	Afgerond			Besloten wordt dat het MJVP niet meer in detail terug hoeft te komen in het DUO.
48	(10)(2e) verwerkt de opmerkingen van het DUO (DUO-stuurgroep tijdelijk, VOG-BOG structureel) in de praatplaat. De bal ligt verder in eerste instantie bij het overleg tussen SG BZK, gemeentesecretarissen en de NCG.	(10)(2e)	Afgerond			Gezien discussie over tijdelijkheid DUO wordt besloten tot nader order verder te gaan met het DUO onder voorzitterschap van Peter.
49	Document over de basis van blok B (budgetdiscipline, wat zijn resultaatafspraken, waar gaat het heen, etc.) wordt t.z.t. gedeeld met het DUO door Anja.	Anja	Afgerond			Afgesproken wordt om de brieven van blok B via de lijn af te stemmen zodat ze de eerste week van februari in het VOG vastgesteld kunnen worden.
50	Vanwege het belang van lokale worteling gaat Jurny (10)(2e) introduceren bij iemand die voor meerdere gemeenten een rol vervult om bewoners te adviseren.	Jurny (10)(2e)	Afgerond			Akkoord op de besprekingspunten voor onafhankelijke adviseurs. NCG en BZK werken de onafhankelijke adviseurs nader uit en nemen de opmerkingen van het DUO mee, tenzij er iets fundamenteels verandert. Eventueel komt het facet van toelatingscriteria (à la IMG) nog terug op de agenda.
<b>DUO 4: 13-01-2021</b>						
35	Voor de volgende keer komt de juistheid data op de agenda van het DUO. (10)(2e) brengt een notitie hiervoor in en stemt deze van te voren af met Henk.	(10)(2e)	Afgerond	Staat op agenda DUO 5		Als iemand aan de lat staat als opdrachtnemer, dan is één van de eerste stappen het in het DUO brengen van een opdrachtschrijving met randvoorwaarden. Hierbij worden eventuele discussiepunten tussen ministeries, gemeenten, provincie en NCG benoemd. Ook moet het vervolgproces benoemd worden (bv moeten stukken door naar stuurgroep?). Het aanmerken van discussiepunten en vervolgproces zal voortaan voor alle DUO-stukken worden toegepast. De secretarissen kijken met elkaar voor welke acties het opportuun is om opdrachtbeschrijvingen in het DUO te brengen.
36	Het volgende DUO staat herbeoordeling op de agenda. (10)(2e) komt met een notitie hiervoor en stemt deze van te voren af met Anja en Roelien.	(10)(2e)	Afgerond	Staat op agenda DUO 5 en komt later in februari meer uitgewerkt nog terug		Johan is de eigenaar voor de integrale programma's agro, MKB, erfgoed en sociaal-emotionele ondersteuning.
37	Het onderwerp onafhankelijk voorzitter zal in het volgende DUO worden besproken. Afgesproken was dat een memo met de afspraken naar aanleiding van de governance overleggen zal worden opgesteld. Roelien zal hiervoor een voorzet naar de regio sturen.	Allen	Afgerond	Staat op agenda DUO 5		
38	(10)(2e) zal met (10)(2e) contact op te nemen om te schakelen met Henk Kieft. Expertise van Henk Kieft wat betreft klantrais kan goed van pas komen.	(10)(2e)	Afgerond			
39	(10)(2e) maakt voor het volgende DUO een opdrachtschrijving voor de onafhankelijk adviseur.	(10)(2e)	Afgerond			
40	(10)(2e) komt voor het volgende DUO met een opdrachtschrijving voor het herbeoordelingsproces.	(10)(2e)	Afgerond			
41	Anja komt voor het volgende DUO met een stuk over de brief van Blok B waarin inzicht wordt gegeven in de categorieën en de basisbrief.	Anja	Afgerond	Wordt dinsdag 26 januari nagezonden		
42	De integrale programma's (agro, mkb, erfgoed, sociaal-emotioneel) moeten nog bestuurlijk worden afgehamerd en afgestemd. Er ligt al wel een stuk.	Johan	Afgerond			
43	Peter organiseert een bijeenkomst met de onderzoekers van Gronings Perspectief. Hij nodigt hierbij de leden van het DUO uit. Roelien en Anja zullen in ieder geval aanwezig zijn, voor de anderen is het optioneel.	Peter	Afgerond	Wordt gezocht naar een datum		
44	BZK, OBG en NCG lopen gezamenlijk de begroting van het communicatieplan nog na en scheppen duidelijkheid wie wat gaat doen en waar de verantwoordelijkheden liggen.	werkgroep communicatie	Nog niet uitgevoerd			
45	(10)(2e) brengt in het volgende DUO de meerjarenplanning in. Hij zal een voorzet aanleveren bij de secretarissen.	(10)(2e)	Afgerond	Staat op agenda DUO 5		
<b>DUO 3: 17-12-2020</b>						
22	Het conceptverslag wordt vrijdag 18 december naar de deelnemers van het DUO verstuurd om miscommunicatie te voorkomen.	Peter, (10)(2e)	Afgerond			Het DUO van 30 december wordt geannuleerd. Indien gewenst en nodig kan het DUO van 13 januari naar voren gehaald worden. De secretarissen schakelen in dat geval met Peter.
23	Begin 2021 gaan de deelnemers van het DUO in gesprek met elkaar over positie en mandaat DUO.	Deelnemers DUO	Afgerond	Staat op de agenda van DUO 4 (13-1-2021)		De alinea omtrent de dorpen wordt uit de brief gehaald. De alinea betreffende bouwimpuls praktijkpakket blijft wel in de brief. Het gaat hier om veel adressen.

24	In het nieuwe jaar komt de NCG met een memo over de juistheid van de adressen en de data.	Peter	Afgerond	Wordt betrokken bij één waarheid verhaal		Voor de gemeente Groningen is het voorstel dat de gemeente zelf brieven maakt en verstuurt. De inhoud van de brief wordt afgevaardigd met de NCG, Peter ondertekent de brief. Er worden geen toezeggingen gedaan voor Blok B en brief moet dezelfde rechten geven als voor andere bewoners. Voor de andere dorpen (Steendam Tjuchem, Krewerd en Overschild) wordt er wel een brief verstuurd. Dit in samenspraak met 7 versterkingspunten en gemeenten
25	Peter vraagt secretarissen voor de volgende vergadering om goed te kijken naar de lijst van acties van het bestuurlijk akkoord. Indien een actie niet op tijd is opgevolgd, dat duidelijk markeren. Voor verdere periode acties goed monitoren.	Secretarissen DUO	Afgerond	Staat op de agenda van DUO 4 (13-1-2021)		EZK voert, in samenwerking met de andere partijen, het plan 8 Schrijnende situaties uit zoals beschreven in bijlage 3.
26	01/26 gaat na het mogelijk is of de deadline voor de adressenlijst naar maandagochtend 21 december gaat en koppelt dit terug aan Anja.	10/26	Afgerond			
27	Anja koppelt per mail/app terug aan het DUO wat het VOG heeft besloten over de brief. Het proces van herbeoordeling zal volgend jaar uitgebreider over worden besproken, bijvoorbeeld hoe omgegaan wordt met weigeraars.	Anja	Afgerond			
28	Het is zaak dat NCG en de gemeenten nadenken over het beheersen van de data en op orde houden van de data. Dit wordt betrokken bij de memo van NCG over data.	10/26	Afgerond	Komt in februari terug op DUO.		
29	01/29 gaat in gesprek met stut en steun en plant andere gesprekken over de onafhankelijk adviseur. Daarnaast vormt 01/29 een werkgroep met BZK, regio en NCG voor dit onderwerp. Begin 2021 komt 30/01/21 met een voorstel terug bij het DUO.	Peter	Afgerond	Zie eerdere opmerking		
30	De secretarissen betrekken het instellen van werkgroepen bij het eerdere actiepunt om de voortgang van de acties van de bestuurlijke afspraken inzichtelijk te maken.	10/26	In uitvoering	Staat op agenda van DUO 5 27-1-2021		
31	Opmerkingen en vragen over het communicatieplan kunnen worden gemaild naar Anja en zal in een volgend DUO worden besproken.	Secretarissen DUO	Afgerond			
32	Het rapport van Groningen perspectief voor het volgende DUO agenderen. We moeten kijken of er actiepunten zijn. BZK zal samen met NCG een analyse maken van het rapport voor de deelnemers van DUO.	Deelnemers DUO	Afgerond			
33	BZK zal, met betrokkenheid van gemeenten en NCG, begin 2021 een structureel participatieplan uitwerken om participatie van bewoners vorm te geven en de tevredenheid van bewoners in de versterkingsopgave te monitoren.	Roelien & Peter	Afgerond	Staat op de agenda van DUO 4 (13-1-2021)		
34		Roelien	In uitvoering	Komt in februari terug op DUO.		
<b>DUO 2: 02-12-2020</b>						
10	Afgesproken wordt dat Marc een presentatie verzorgt over typologie-aanpak tijdens het VOG in januari, inclusief presentatie Peter en Wim Nagtegaal.	Marc	Afgerond	Zie oplegger van actielijst geagendeerd voor DUO 4 (13-1-2021)		tekenen van een aannemersovereenkomst is de point of no return, het is een hard point of no return. Bewoners die de 2 point of no return zijn gepasseerd krijgen geen brief.
11	Marc neemt het initiatief voor een ambtelijk overleg (in ieder geval met Henk) nog voor kerst over typologie-aanpak.	Marc	Afgerond			ook bewoners die in een gezamenlijk sloop/nieuwbouw-traject, zoals Hart van Opwierde, zitten worden uitgezonderd en krijgen geen brief. Criterium hiervoor is als volgt; het gaat om projecten die én sloop- nieuwbouw én meerdere 33 constructief verbonden én afspraken over in ver stadium zijn.
12	01/2 zal Roelien en Anja benaderen om deel te nemen aan een brainstormsessie met de maatschappelijke organisaties over de onafhankelijke adviseurs die op 10 december plaatsvindt.	01/2	Afgerond	Zie verslag dat is bijgevoegd bij DUO 17/12		de werkgroep communicatie voert de door het DUO voorgestelde wijzigingen in de brief voor blok A door, maar 38 Peter heeft mandaat om zelf een beslissing te nemen
13	de gemeenten inventariseren welke bewoners uit blok A in een gezamenlijk sloop/nieuwbouw-traject zitten en leveren dit uiterlijk maandag 7 december a.s. aan de NCG aan.	Anja	Afgerond			
14	in de brief voor blok A wordt door de communicatiewerkgroep een alinea opgenomen m.b.t. 'dorpstrajecten' (zoals Krewerd); regio levert vandaag of morgen (2 of 3 december) tekstvoorstel aan.	Anja	Afgerond	Afgerond: Zie brief 17/12		
15	de communicatie werkgroep verwerkt de door het DUO gemaakte opmerkingen (zie verslag 2 december 2020) in de brief voor blok A.	Communicatie-werkgroep	Afgerond			
16	de secretarissen wordt gevraagd om voor de volgende vergadering (17 december 2020) aan actie 42 toe te voegen dat de ministeries en IMG ook betrokken worden.	Secretarissen	Afgerond			
17	Marc geeft aan zo snel mogelijk te willen starten met actie 42 om te zorgen dat het DUO er regie op houdt.	Marc	Afgerond	Geagendeerd voor DUO 17/12		
18	Roelien neemt op korte termijn initiatief om het overbruggingskrediet met Henk en Bert te bespreken.	Roelien	Afgerond	BZK wacht op brief vanuit regio.		
19	notitie over onderzoeks- en kennisprogramma wordt voor kennisgeving aangenomen en Peter zet het in januari 2021 weer op de agenda van het DUO, als de regio tijd heeft gehad zich erop te beraden.	Peter	Afgerond	Wordt in januari 2021 geagendeerd voor het DUO		
20	Er zal een directeurenoverleg met corporaties georganiseerd worden, Roelien en Anja nemen dit op zich.	Roelien en Anja	Afgerond	27 januari geweest		
21	01/21 deelt de lijst met batches, HEFT, EKB, etc. met Anja en Anja checkt deze voor vrijdag 4 december 2020.	01/21 en Anja	Afgerond			
<b>DUO 1: 20-11-2020</b>						
1	Anja en NCG bespreken concept-actielijst, prioritering, welke organisatie betrokken en welke actie nodig worden toegevoegd.	Anja & 10/26	Afgerond			Besloten is dat het voorzitterschap bij Peter en dat het secretariaat door NCG wordt uitgevoerd. Iedere deelnemer kan één ondersteuner meenemen. De ondersteuners treden op als toehoorders en hebben vooraf met elkaar contact over 1 de agenda en voorbereiding hierop.
2	Deelnemers geven bij NCG aan wie secretaris wordt.	Allen	Afgerond			
3	3 NCG plant reeks DUO-overleggen.	Peter	Afgerond			
4	4 NCG deelt ter informatie overzicht overleggen.	Peter	Afgerond	Gedeeld ter informatie bij DUO 2-12-2020		

5	Gesprek tussen regio en maatschappelijke organisaties over betrokkenheid maatschappelijke organisaties. Aan de hand van uitkomsten afspraken maken.	Anja	Afgerond	Afspraak was vrijdag 22-januari.			
6	Voorstel overbruggingskrediet 2 december op agenda DUO (zie agendapunt 7).	Johan	Afgerond	Besproken op DUO 2-12-2020			
7	Implementatie typologie op agenda DUO 2 december.	Peter	Afgerond	Zie acties 10 en 11, is daaraan gekoppeld, wordt in nieuwe jaar geagendeerd.			
8	DUO start app-groep met deelnemers DUO.	10/24	Afgerond				
9	Onderzoeks- en kennisplatform op agenda DUO 2 december.	Roelien	Afgerond	Besproken tijdens DUO 2-12-2020			