

## Versnellingsmaatregelen Groningen

### Schade

**1. Door een aanbod te doen aan 9000 inwoners om hun schade op te lossen, brengen we het stuwmeer aan wachtenden drastisch naar beneden ("generaal alstublieft").** Iedereen die voor 1 januari 2019 een schademelding heeft gedaan kan kiezen tussen 5000 euro vergoeding of maximaal 11000 euro herstel door een aannemer (beiden incl. 1000 euro bijkomende kosten). Ze hoeven niet te wachten op een opname en beoordeling. Zodra bewoner dit aanbod accepteert, maakt de TCMG een besluit (waar beroep en bezwaar tegen openstaan). Na ontvangst van dit besluit ontvangt de bewoner gelijk het geldbedrag of kan bewoner gelijk een aannemer inschakelen.

Gedupeerden die een opname willen, kunnen uiteraard hiervoor kiezen. TCMG brengt hierdoor de wachttijd significant terug voor gedupeerden en maakt ruimte voor de meldingen n.a.v. de beving bij Westerwijtwerd.

**2. We versimpelen en optimaliseren het afhandelingsproces aanzienlijk met positieve gevolgen voor de beschikbare capaciteit en doorlooptijd.** Bij vaststelling van het Besluit Mijnbouwschade Groningen was iedereen gebrand op zorgvuldigheid en zijn extra waarborgen bovenop het normale bestuursrecht ingebouwd. Dit ging ten koste van de snelheid. Om meer snelheid te maken worden interne processtappen verwijderd (zoals een extra zienswijze) of samengevoegd. Ook gaan we meer risicogestuurd werken. Dit houdt bijvoorbeeld in dat vaker bij twijfel over de calculatie bij lage bedragen zonder verder onderzoek in het voordeel van de aanvrager wordt beslist. Daarnaast worden voor de meer complexe schades bij bijvoorbeeld monumenten en agrarische bedrijven, meer deskundigen aangetrokken. Ik vraag TCMG ook een extra stap in de bezwaarprocedure te schrappen. Dit moet de afhandeling voor alle gedupeerden versnellen.

**3. De aannemersvariant wordt uitgebreid tot 150 opnamen per week. Door verschillende maatregelen wordt het mogelijk dat minimaal vier keer zoveel mensen per maand gebruik maken van de aannemersvariant.** De aannemersvariant wordt hiermee voor (veel) meer bewoners toegankelijk. Bovendien wordt mogelijk gemaakt dat mensen hun eigen aannemer kunnen aandragen. Hiermee wordt de aanvrager meer eigen regie geboden en draagt de inzet van meer aannemersbedrijven voor opnames en calculatie van de schade bij aan het verlichten van de druk op het reguliere proces. De eigen aannemer kan ook zorgdragen voor het herstel.

### Versterken

**4. Door gebruik van standaardmethoden gebaseerd op typologieën wordt het mogelijk om substantieel te versnellen bij beoordelen.** In plaats van ieder huis individueel door te rekenen, wordt gebruik gemaakt van de typologiebenadering zodat de benodigde tijd voor beoordelen drastisch afneemt. Door niet meer huis-per-huis tot achter de komma te rekenen is het mogelijk om sneller in beeld te hebben of versterking nodig is en wat nodig is voor de versterking.

**5. We introduceren een radicaal versneld proces, waarbij erkende aannemers in 1 stap een uitvoeringsplan maken.** Aannemers zullen worden opgeleid en begeleid om het gehele proces van voorbereiding van de versterking in een keer te doen en snel uit de startblokken te komen. Hierbij wordt kennis die is opgedaan van de versterkingsoperatie of standaardaanpak slim ingezet. Dit betekent wel dat er minder nauwkeurig wordt doorgerekend. Het voordeel is dat bewoners zelf regie hebben en maatregelen sneller kunnen worden doorgevoerd. Als aannemers voldoende kennis in huis hebben levert dit extra capaciteit op voor de versterking. Bewoners die in de plannen van aanpak zitten van gemeenten krijgen de gelegenheid om voor deze optie te kiezen als zij dit wensen.

**6. Rijk en Regio zetten in op een Bouwakkoord Groningen om uitvoeringscapaciteit te maximaliseren.** Het bouwakkoord geeft bouwondernemers zicht op een constante werkstroom en zorgt voor korte lijnen met de uitvoeringsorganisatie. Door innovatieve vormen van aanbesteding wordt ingespeeld om de behoefte van gemeenten en bewoners.

**7. Er komt één Uitvoeringsorganisatie voor versterken.** De lokale plannen van gemeenten zijn leidend, de gemeenten opdrachtgevers, de Uitvoeringsorganisatie zorgt voor de voortgang. De

gehele procesketen versterken staat onder hoede van één Uitvoeringsorganisatie versterken. Dit betekent dat de huidige NCG een transitie zal moeten doormaken. Per 01-01-2020 zal de nieuwe Uitvoeringsorganisatie van start gaan.

**8. Er komt één wet voor schade en versterken in Groningen.** Voor de zomer zal de wet waarin de afhandeling van schade wettelijk wordt verankerd aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Wat wettelijk geregeld moet worden op het gebied van versterken zal hier zo spoedig mogelijk aan worden toegevoegd. Daarnaast wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld in Crisis- en Herstelwet, om procedures verder te versnellen. Zo ja, dan wordt dit meegenomen. Er komt ook één zbo voor schade en versterken. Alle besluiten over schade en veiligheidsbesluiten voor versterken worden onder één dak geplaatst. De Tijdelijke Commissie Versterken wordt zo spoedig mogelijk opgericht. Deze commissie gaat vanaf dag één samenwerken met de TCMG. Na wettelijke verankering worden beide commissies ondergebracht binnen één instituut.

**9. We voeren de bestaande versterkingsadviezen van de woningen met (licht) verhoogd risicoprofiel in batch 1581 uit.** We toetsen of een herbeoordeling van een deelverzameling van deze groep wezenlijk nieuwe inzichten oplevert. Deze toets zal op korte termijn worden uitgevoerd. Dit is aanvullend op de bestuurlijke afspraken van 20 september. Op deze wijze wordt schaarse capaciteit beter benut, er wordt geen capaciteit ingezet voor uitgebreide herbeoordeling van woningen die al een versterkingsadvies hebben. Deze afspraak sluit aan bij het advies van Staatstoezicht op de Mijnen.

#### **Aanvullende afspraken:**

**10. De opkoopregeling wordt tot en met 2024 doorgezet, daarbij wordt iedereen die op de huidige wachtlijst staat direct geholpen.** Bewoners die hun woning te koop hebben staan krijgen de garantie dat zij op enig moment hun woning kunnen verkopen als zij hier zelf niet in slagen. Daarom wordt het Koopinstrument voortgezet tot en met 2024. Deze meerjarige voortzetting geeft de bewoners perspectief. Dit zorgt voor rust en vertrouwen op de woningmarkt. Dit is in lijn met de aanbeveling die de onderzoekers van de TU Delft hebben gedaan in de evaluatie van de pilot Koopinstrument (2017). Er wordt €20 mln ingezet om voortzetting mogelijk te maken. Met deze inzet kan tegelijkertijd iedereen die nu op de wachtlijst staat per direct worden geholpen. Indien een nieuwe evaluatie uitwijst dat aanpassing van de regeling noodzakelijk is, dan zal dat mogelijk worden gemaakt.

**11. Samen met de Regio en de GGD worden 18 aardbevingscoaches opgeleid en ingezet om Groningers bij te staan die worstelen met de gevolgen van aardbevingen.** Er zijn aanvullende afspraken gemaakt naar aanleiding van het rapport van de GGD waarin aanbevelingen worden gedaan voor een preventieve aanpak. Rijk en regio hebben afgesproken dat de komende 2 jaar aardbevingscoaches beschikbaar zijn.

**12. Het loket Waardedaling gaat dit najaar open, zodat iedereen zich kan aanmelden voor een compensatie voor waardedaling en zo spoedig mogelijk vergoedingen kunnen worden uitgekeerd.** De Commissie die deze vergoedingen gaat doen, wordt na de zomer benoemd, zodat zij al kan starten met het ontwikkelen van de werkwijze.

#### **Gaswinning**

**13. Er wordt doorlopend gezocht naar aanvullende maatregelen om de gaswinning uit het Groningenveld zo snel mogelijk naar nul te brengen.** De maatregelen die het kabinet het afgelopen jaar in gang heeft gezet leiden tot een winning die komend gasjaar lager is dan voorzien bij de aankondiging van het sluiten van het gasveld op 29 maart 2018. We blijven zoeken naar aanvullende maatregelen. Specifiek onderzoekt het kabinet op dit moment twee aanvullende maatregelen om vanaf 2022 de winning nog dichterbij nul te brengen: het beleveren van exportpunt naar Duitsland Oude Statenzijl met pseudo Groningengas en het vullen van gasopslag Norg met pseudo Groningengas.

**14. Ook voor het komende jaar zoeken we aanvullende maatregelen om onder het niveau van 15,9 bcm uit te komen.** Het advies van SodM heeft nogmaals onderstreept dat ook voor het komende gasjaar het lopende onderzoek naar aanvullende maatregelen met de grootst mogelijke urgentie moet worden voortgezet. Eerste, nog onzekere maatregelen zijn hierbij in beeld. Uit een

tussentijdse evaluatie van het huidige gasjaar van GTS blijkt dat er in de zomer een grotere hoeveelheid stikstof over is dan eerder voorzien. Ik ben samen met betrokken partijen aan het kijken naar maatregelen om deze extra stikstofcapaciteit maximaal in te zetten om het winningsniveau mogelijk al voor komend gasjaar verder te beperken. Alle beschikbare maatregelen worden onderzocht, en medio juni kom ik bij de publicatie van het ontwerp-vaststellingsbesluit terug op de stand van zaken.