

Lokale Stuurgroep

Opening 10.32

Roeland, Inge, (10)(2e) Jaap

Afmeldingen (10)(2e) Richard, Peter van Heeswijk

2. Verslag akkoord

3. Agenda akkoord (Jaap: ontw NCG/CVW in rondvraag)

4. Communicatie-advies

- Roeland: vraag over toezeggin 11 feb. Roeland: VA's 'rond de zomer', 3^e kwartaal...?
- Kunnen we wat we nu communiceren wel waarmaken? (10)(2e) is wel ons streven
- Jaap: CVW levert planning P50 per week tot einde jaar, info is er nu pas mondjesmaat; tussenoplossing, daaruit blijkt dat we 95% kunnen gaan halen t.o.v. communicatie-advies
- (10)(2e) Het verschuift nu naar 4^e kwartaal
- Roeland: liever een boodschap waarvan 100% zeker is dat die klopt (Jaap: liever iets te somber)
- Letten op wat je communicert, en hoe bewoners dat percipiëren/interpreteren
- Jaap: volgende week 1000 adressen P90 aanbesteden dmv gesprekken met ingenieursbureaus
 - momenteel wordt alle info uit CVW gehaald, volgende week meer bekend
- Roeland: kunnen we het over de zomer heen tillen? Er zijn mensen die bellen
- Klacht is afgedaan; agrariers wel individueel benaderen ivm toezegging; script aan VP voor als mensen contact opnemen
 - noodplan: wat als op verschillende plekken in de regio mensen over vertraging worden geïnformeerd > journalist
- Roeland: hoe is communicatie andere gemeenten? > Jaap: vergelijkbaar, signalen hetzelfde
- Roeland: beter juiste informatie informeren dan op korte termijn
- NCG ook geen mensen benaderen (steekproef communicatie_
- (10)(2e) ook thema in versnellingssteam > dashboard > 1 november
- **Communicatie eind augustus/begin september**
- Mutaties: Inge: hoe zit het met K. de Boerweg > loopt, Jaap: volgende week convenant tekenen
- **Mutatief formulier vastgesteld**

- Boterdiep
- (10)(2e): warme overdracht NAM > NCG, wordt morgenochtend over gesproken (Jaap verwacht geen problemen) > (10)(2e) meldt aan ons
- idee is om opdracht voor middendeel te geven, rest garage wel meenemen
- Roeland: communicatie naar omgeving?: (10)(2e) KAW heeft PvA geschreven incl. communicatie
- (10)(2e): NCG is dossierhouder

HRA-lijst verrijking

- Basis voor lokaal Plan 2020 (kan ook later worden)
- Vragen?:
 - (10)(2e): (10)(2e) dilemma
- Naast technische verrijking ook beleidsmatige verrijking onderzoeken
 - Roeland: integrale aanpak Woltersum > conclusie GSAT geen oplossing
 - Lijn kiezen in LPA > duidelijkheid geven (wel of niet > conclusie trekken)
 - (10)(2e): ook nieuwe methodieken betrekken (parallel Krewerd, faciliteren dorpsvernieuwingsplan, vraagt niet veel capaciteit, wel creativiteit)
 - Draagvlak dorpsvernieuwing vraagt ook iets op thema versterking
- Kollerijweg: u staat al op de lijst, nog specifiek kijken naar schade, ik LPA voor heel Woltersum naar kijken
- Lijst vastgesteld

LPA 2020

- planning
- BCG: 1 november helderheid over lijsten
- Optie LPA voor 1 kwartaal; LPA in januari?
- Jaap: eind 2019 aanbesteden op basis van aantallen, zodat we zekerheid hebben dat capaciteit wordtn vastgelegd
- In september in Lokale Stuurgroep
- Ook betrekken voorraad coporaties (contact leggen)
- Jaap: advies niet HRA najaar 2019 afwachten
 - advies: houdt enige ruimte (overcapaciteit, voor mutaties)
- (10)(2e): SodM-onderzoek > er komen vermoedelijk woningen bij, maar verandert prioritering niet (advies uitvoeren LPA)

- in sept ruwe versie LPA

Communicatie Stad

- Roeland licht lijn toe

Versterking en dorpsvernieuwing

- Ten Post **(10)(2e)**: nieuwsbrief dorpsmiddag gereed > verspreiden onder LS
 - middag heeft veel opgeleverd, aanmeldingen voor gesprekken (o.a. ondernemers)
 - na de zomer trechter in
 - meest concreet is Huis van TP: partijen willen graag samen op plek dorps huis, vraag is hoe dit als organisatie gaat draaien (eerst organisatie, dan pas nadenken over gebouw)
 - Versterking: Avonden: na stoom afblazen door mensen gaat met in goede sfeer uiteen
 - Roeland: kunnen we het beter organiseren om negatieve sfeer te voorkomen/beter kanaliseren?
 - Jan Zijlstraat: bouwteam, keuzeformulier voor architect en aannemer-keuze (ook optie is Fazanthof-variant)
 - Wisselwoningen: kan wat krapte ontstaan, we willen niet langer dan 6-8 jaar bezig zijn

Woltersum

- Thematafels > veel aanmeldingen

Ten Boer

- Fazanthof: Waardesprong: strekking zal blijven zoals eerder door Peter genoemd
 - Jaap: NAM wil uit beeld
 - hypothecaire zekerheid: NCG doet frontoffice, NAM backoffice totdat het goed is geregeld (kost wat tijd) (NAM is het aan het inregelen) > boodschap aan bewoners kan zijn dat het is geregeld
- 1588:
 - Roeland: onrust in de zaal (mensen dachten dat ze ontzorgd zouden worden, nu weer op ons bordje); waarom is eerdere info niet bekend
 - Groep bewoners die graag willen dat instanties/gemeente veel voor hen regelen
 - Informatie-uitwisseling beter regelen
 - Roeland: of dit soort avonden beter balans tussen emoties uit de zaal

Rondvraag

- Roeland: Nieuwbouwing: afspraak EZK-NAM om nog een tijdje te verlengen
 - EZK vindt het lastig (staatssteun)
 - Roelof: wacht-regeling totdat er meer bekend is?
 - (10)(2e): afspraak is dat het nu doorgaat, Q4 nieuwe regeling
 - Jaap: wordt meegenomen

Jaap: CVW: NCG heeft de kennis nodig van medewerkers CVW

- Nieuwe organisatie bouwen, CVW'er solliciteren op functies
- Mensen proberen te binden en boeien
- NCG heeft inkoop maandag overgenomen (omdat het bij CVW blijkt stil te liggen)
- Op VP's in september vacatures
- Deels per team overnemen

Roelof: vandaag persmoment nav H3V

- betreft ook woningen in TB

(Jaap: ontw NCG/CVW in rondvraag)