

## Nationaal Coördinator Groningen

## TER INFORMATIE

Aan  
Directeuren Uitvoeringsoverleg

**Nationaal Coördinator  
Groningen**

**Auteur**

(10)(2e)

T (10)(2e)

(10)(2e) @nationaalcoördinat  
orgroningen.nl

**Datum**

8 januari 2021

**Kenmerk**

NCG / 21008575

# nota

Oplegger actielijst bestuurlijke afspraken

**Kopie aan**

**Bijlage:** 1. Acties en  
werkgroepen bestuurlijk akkoord

**Aanleiding**

Tijdens het directeuren uitvoeringsoverleg (DUO) van 17 december jl. heeft het DUO aan de NCG gevraagd om inzichtelijk te maken 1) voortgang en planning van acties inzichtelijk te maken en 2) inzichtelijk te maken van welke acties de deadline is verlopen. Beide verzoeken zijn verwerkt in de lijst van acties (zie bijlage). Voor het overzicht worden beide categorieën ook uitgelicht in deze oplegger.

**Advies**

- U kunt kennis nemen van de nota.
- Graag horen we of hiermee voldoende informatie wordt aangeboden of dat u ook andere acties op deze manier wilt zien of diepergaande informatie wilt ontvangen.
- U kunt een antwoord formuleren op de vragen die bij de integrale programma's aan het DUO worden gesteld: wie trekt dit onderwerp, wanneer moet er een besluit genomen worden en wie is bestuurlijk verantwoordelijk?

**Kernpunten**

- Om het overzichtelijk te houden is ervoor gekozen om de voortgang en planning van de acties voor nu te beperken tot het benoemen van de mijlpalen van 5 prioritaire acties (zie onder toelichting). Achter elk van de benoemde mijlpalen 'hangt' een plan van aanpak en planning op hoofdlijnen. Indien van toepassing wordt per actie een of meerdere bespreekpunten voor het DUO benoemd.
- De ambtelijk secretarissen van het DUO hebben 11 acties gevonden waarvan de deadline verlopen is of waar 'zo spoedig mogelijk' benoemd staat als deadline. Hieronder wordt een korte stand van zaken gegeven en indien relevant een voorgestelde actie.

**Toelichting**Voortgang en planning acties inzichtelijk maken

Om het overzicht te is ervoor gekozen om voor nu het inzichtelijk maken van de voortgang en planning van acties te beperken tot 5 prioritaire acties:

1. *Voorleggen keuze (herbeoordeling of niet) aan bewoners blok A (actie 6)*

Ontvangen BBR

Nationaal Coördinator  
Groningen

Kenmerk  
NCG / 21008575

- a. NCG trekt deze actie, gesprekken met de bewoners starten vanaf eind januari. Aandachtspunt uitwerking van juridische grondslag. Herbeoordelingen zelf vanaf 1 april (zie hieronder typologie-aanpak).

2. *Uitwerken clusters en aanpak blok B (acties 9 en 10)*

- a. Ondersteunend bureau Groningen is leidend; deadlines zijn 1 februari (kaders afgerond) en 1 maart (bewoners geïnformeerd).
- b. Om tot B te komen moeten de volgende stappen nog gezet worden (NB: dit moet nog afgestemd worden binnen de werkgroep met NCG en BZK):

3. Stap		Aanvang	Gereed	Opmerkingen
1	Aanpak per subgroep	5-1-2021	22-1-2021	OBG maakt voorstel i.s.m. werkgroepje
2	Splitsen B, C en rest	11-1-2021	22-1-2021	Gemeenten i.s.m. VP's net als bij Blok A
3	Voorlopige splitsing binnen B	11-1-2021	29-1-2021	Kan grotendeels gelijk opgaan met 2. OBG samen met gemeenten (evt. werksessie per gemeente)
4	Briefvarianten en concept brieven	22-1-2021	29-1-2021	OBG maakt voorstel i.s.m. communicatieadviseurs gemeenten. <u>Voorstel regio:</u> gezamenlijke ondertekening gemeenten en NCG
5	Financiële uitwerking	22-1-2021	Tussen 1-2-2021 en 5-2-2021 in VOG	OBG op basis van punt 2 en 3
6	Vaststellen definitieve brieven	29-1-2021	Tussen 1-2-2021 en 5-2-2021 in VOG	Interne ambtelijke afstemming en VOG via OBG
7	Vaststellen definitieve splitsing adressen in B	Tussen 1-2-2021 en 5-2-2021 in VOG	Afhankelijk van besluitvorming VOG; uiterlijk 12-2-2021	VOG via OBG
8	Afzonderlijke groepen informeren	Lijst en brief aanleveren 15-2-2021	Streven 23-2 / 24-2-2021 Uiterlijk 1-3-2021	Communicatiewerkgroep o.l.v. communicatieadviseur OBG <u>Voorstel regio:</u> NCG doet verzending ism Xerox
7	Governance	5-1-2021	Planning door werkgroep Governance	Werkgroep governance

Nationaal Coördinator  
Groningen

Kenmerk  
NCG / 21008575

4. *Typologie-aanpak implementeren (acties 11 en 27)*
  - a. EZK en NCG trekken deze acties. Doel is zo spoedig mogelijk implementeren.
  - b. Op basis van de planning komt de typologieaanpak in twee delen beschikbaar:
    - i. 1 februari: de definitieve toedelingcriteria om gebouwen te kunnen indelen in typologieën + de definitieve vlekkenkaarten voor de evident veilige gebouwen. (mits de beleidsregel, dus wettelijk kader, beschikbaar is.)
    - ii. 1 april: de definitieve vlekkenkaarten voor alle beschikbare typologieën.
  - c. 11 en 12 januari instructie aan ingenieursbureaus. Zodat zij vanaf 15 januari kunnen starten met opnames van adressen uit blok C en scope van de lokale plannen van aanpak 2020. Elk bureau ontvang 30 adressen, opnames zijn 1 maart afgerond. Wekelijkse feedbackloop NCG voor opdoen van ervaring en optimaliseren.
  - d. Ook aandacht voor communicatie via verschillende overleggen (o.a programmamanagers 12 januari en VOG 19 januari) en communicatiebureau.
  
5. *Integrale programma's agro, mkb, erfgoed en sociaal-emotionele ondersteuning (actie 13)*
  - a. Op het moment ligt er een overkoepelende vraag bij de regio hoe de 50 mln. euro die gealloceerd is voor al deze integrale programma's verdeeld moet worden.
  - b. Het is lastig tot plannen van aanpak – en dus mijlpalen – te komen zolang onduidelijk is wel budget beschikbaar is.
  - c. Kamer is zeer geïnteresseerd in deze programma's, dus haast geboden.
  - d. **Vraag aan DUO: wie trekt dit onderwerp, wanneer moet er een besluit genomen worden en wie is bestuurlijk verantwoordelijk?**
  
6. *Uitwerking regelingen (actie 15)*
  - a. Trekker: BZK.
  - b. 5 regelingen die uitgewerkt worden: duurzaamheidssubsidie, tegemoetkoming herbeoordeling, onuitlegbare verschillen, woningverbetering en tegemoetkoming woningcorporaties en hun huurders.
  - c. De komende tijd worden de regelingen uitwerkt, mede in samenspraak met de NCG en de gemeenten. Hiervoor is een werkgroep opgesteld.
  - d. Als ambitie is in de bestuurlijke afspraken gesteld dat de regelingen voor zowel woningeigenaren als corporaties en huurders uiterlijk per 1 juli 2021 in werking treden.
  - e. Streven is regelingen z.s.m. op te stellen. Zo zal de bestaande duurzaamheidssubsidie op de korte termijn verbreed kunnen worden aangezien er momenteel al huizen op norm zijn. Daarnaast dient de juridische grondslag voor enkele regelingen in de tijdelijke wet Groningen verankerd worden. Aandacht wordt besteed aan hoe de beschikbaarheid van de regelingen samenvallen met het versterkingstraject van de bewoners. Dit is met name het geval bij de keuze voor herbeoordeling.

Nationaal Coördinator  
Groningen

Kenmerk  
NCG / 21008575

Inzichtelijk maken acties waarvan deadline is verlopen

<b>Wat</b>	<b>Deadline</b>	<b>Stand van zaken</b>	<b>Voorgestelde actie</b>
Actie 14: Rijksoverheid en regio werken toekomstagenda Groningen uit.	1 januari 2021	Loopt, maar zal niet afgerond zijn voor 1 januari. Er vinden verschillende gesprekken regio plaats en in de tweede week van januari een Catshuisoverleg gepland.	Deadline aanpassen naar 2 <sup>e</sup> week van januari.
Actie 18: BZK en EZK kiezen een uitvoeringsorganisatie voor regelingen die niet aan versterking gerelateerd zijn	31 december 2020	Loopt, verschillende gesprekken met uitvoeringsorganisaties. Hangt samen met regelingen uitvoeren/opstellen, moet uiterlijk 1 maart bekend zijn.	Deadline aanpassen naar 1 maart 2021.
Actie 20: Rijksoverheid en regio richten de stuurgroep in	Zo spoedig mogelijk	Loopt, aan regio is gevraagd wie zij willen aandragen en onafhankelijke voorzitter.	Staat op agenda DUO 14 januari 2021.
Actie 22: Rijksoverheid en NCG versterken de uitvoeringskracht van de NCG.	31 december 2020	Loopt, zie bijv. bijeenkomst SG BZK en gemeentesecretarissen van 8 januari 2021.	Staat op agenda DUO 14 januari 2021, dan bespreken.
Actie 23: BZK en regio maken afspraken over aanvullend budget gemeenten (70 mln.) voor extra organisatiekosten	31 december 2020	Loopt, zie o.a. ook overleg over overbruggingskrediet.	Deadline aanpassen.
Actie 24: het DUO maakt afspraken over de financiële governance van o.a. blok b en d.	Zo spoedig mogelijk	Hangt samen met bovenstaande punt, maar is ook breder. Hangt ook samen met de nadere uitwerking van blok b en d.	N.v.t.
Actie 26: BZK en de NCG werken de knelpunten pot NCG uit.	31 december 2021	Loopt, JEZ van NCG en BZK (o.a. FEZ) zijn hiermee bezig.	Zo spoedig mogelijk agenderen bij DUO.
Actie 27: Rijksoverheid, regio en NCG implementeren typologieaanpak	Zo spoedig mogelijk	Loopt, NCG is bezig met voorbereidingen, in nauw overleg met TNO en ACVG en ministeries en regio.	N.v.t.
Actie 29: Gemeenten, provincie, NCG en rijksoverheid werken gezamenlijk aan versnelling vergunningsproces	Zo spoedig mogelijk	Een gezamenlijke werkgroep zal worden op de korte termijn worden ingesteld om voor versnellingen te realiseren.	
Actie 30: Rijk en Regio zullen gezamenlijk alle afspraken nog toetsen op mogelijke fiscale aspecten, onderzoeken en afspraken rondom de afwikkeling van lopende regelingen en brengen juridische implicaties in kaart.	31 december 2020	Loopt, om te toetsen op fiscale aspecten en welke gevolgen het heeft voor bewoner moeten we weten welke vorm het heeft (subsidie, etc.). Regelingen moeten meer uitgewerkt zijn. Kan dan wel snel uitgevoerd worden.	Deadline koppelen aan regelingen.
Actie 31: informatiecampagne die ondersteunend is	Zo spoedig mogelijk	Loopt, Communicatiewerkgroep is hiermee bezig.	N.v.t.