

Randvoorwaarde realisatie doelen	Onderwerpen	Openstaande acties	Account-houder DUO	Uitvoerings-status	Opdracht DUO	Deadline: vertraging, vertraging verwacht, op schema	Opmerking	Samenstelling werkgroep (dikgedrukt is projectleider)	
#01 Juiste mensen en houding op alle plekken	I.Mensen/vaardigheden	a. NCG zet format uit bij gemeenten d. BZK en gemeenten gaan in overleg met VNG over een pool.	(10)(2e) Nicoline	In uitvoering nog niet gestart	Nader te bepalen	26 maart? Nader te bepalen	6 weken na 5G-GS sessie (12-feb)	Nader te bepalen	
#02 Uitgewerkte beleidskaders met BZK/EZK/Regio	I.Regelingen / Subsidies blok A, B, C, D, E	a.13.000 euro vrij te besteden	Nicoline	In uitvoering	11 februari vastgesteld	1 april 2021		(10)(2e) (BZK), (10)(2e) (EZK), (10)(2e) (10)(2e) (NCG), (10)(2e) (Lysias), (10)(2e) (OBG)	
		b.7000 euro verbreding bestaande duurzaamheidsregeling	Nicoline	In uitvoering		1 april 2021 (blok E open in juli)			
		c.10.000 woningverbetering	Nicoline			1 april			
		d. Uitvoeringsorganisatie kiezen voor regelingen (niet aan versterking gerelateerd)	Nicoline			1 juli			
		e. Regeling onuitlegbare verschillen (13.000)	Nicoline						
		f. Regeling voor woningcorporaties en huurders (totaal: 135 mln.)	Nicoline						
	g. Uitwerken integrale programma's agro, mkb, erfgoed en sociaal-emotionele ondersteuning	Johan	In voorbereiding	24 februari besproken in het DUO	1 februari 2021	Doorgeleid naar de stuurgroep. Die geeft er een klap op.	(10)(2e) (BZK), (10)(2e) (EZK), (10)(2e), (10)(2e) (beiden provincie) & (10)(2e) (OBG)		
	h. Rijk en Regio zullen gezamenlijk bovenstaande afspraken nog toetsen op mogelijke fiscale aspecten, onderzoeken en afspraken rondom de afwikkeling van lopende regelingen en brengen juridische implicaties in kaart	Nicoline	In uitvoering	Volgt nog; gekoppeld aan regeling/subsidies	Zo spoedig mogelijk		PH		
	II.Budgetallocatie	a. Aanvullend budget gemeenten (70 mln) voor extra organisatiekosten	Henk	In uitvoering	Niet van toepassing	Zo spoedig mogelijk	Verwachting: Meerjarenbegroting goedgekeurd voor eind februari 2021	(10)(2e) (BZK) & (10)(2e) (Provincie) & Anja Woortman (OBG)	
		b. Afspraken maken financiële governance (o.a. blok B en D)	Nicoline / Anja	In uitvoering	Nader te bepalen	Zo spoedig mogelijk		(10)(2e) (OBG), (10)(2e) (Lysias), (10)(2e) (BZK), (10)(2e) (NCG) en (10)(2e) (EZK)	
		c. knelpunten pot NCG	(10)(2e)	In uitvoering	Niet van toepassing	Zo spoedig mogelijk		N.v.t.	
	III.Blok B	Utwerken aanpak clusters en maatwerk Blok B en afhandeling vragen/etc. blok B	Anja	In uitvoering	24 februari vastgesteld	1 juli		(10)(2e) (OBG), (10)(2e) (Eemdelta), (10)(2e) (10)(2e) (Het Hogeland), (10)(2e) (Oldambt), (10)(2e) (BZK), (10)(2e) (10)(2e) (NCG)	
IV.Onafhankelijk adviseur	Utwerken onafhankelijke adviseurs	(10)(2e)	In uitvoering	13 januari vastgesteld	1 maart 2021		(10)(2e) (OBG), (10)(2e) (Midden-Groningen), (10)(2e) (BZK)		
V. Onafhankelijk advies/ondersteuning bewoners inzet middelen compensatie (woningverbetering)	Utwerken onafhankelijk advies/ondersteuning voor bewoners voor inzet middelen compensatie	Anja	Nog niet gestart	Nader te bepalen	1 mei 2021		Nader te bepalen		
VI. Schrijvende situaties	Utwerken van de kaders voor schrijvende situaties.	Marc	In uitvoering	17 december 2020 vastgesteld	30 juni 2021		(10)(2e) (EZK), (10)(2e) & (10)(2e) (BZK), (10)(2e) (OBG, evt. met Anja Woortman), (10)(2e) (NCG), (10)(2e) (PH), (10)(2e) (PH)		
VII. Versnelling verslaggevingsprocessen	Nader te bepalen	N.L.B.	Nog niet gestart	Nader te bepalen	Zo spoedig mogelijk		Nader te bepalen		
#03 Ingeredele (bestuurlijke) aansturing	I.Centrale kaders	a. inrichten DUO/Werkgroep/Stuurgroep/VOG	(10)(2e)	Gereed	Niet van toepassing			Olger van Dijk, Nicoline van der Linden (BZK), Marc Hoenders (10)(2e) (EZK), Anja Woortman (OBG), Jorry Bonema (Loppersum), Henk Mulder (midden-Groningen), Johan Koopmans (provincie), Bert Popken (Groningen) & Pater Spijkerman (NCG). Secretariaat: NCG (10)(2e) verslaglegging: NCG (10)(2e) Secretarissen: (10)(2e) (OBG), (10)(2e) (EZK), (10)(2e) (BZK).	
		b. NCG en IMG moeten hun samenwerking verder vormgeven.	Peter	In uitvoering	Nader te bepalen	30 juni 2021	Verder invulling loopt; bestuurlijk invulling VOG duidelijk genoeg?	N.v.t.	
		c. na twee jaar evalueren van bestuurlijke afspraken om te zien of er aanleiding is om te herprioriteren binnen de blokken.	N.L.B.	nog niet gestart	Nader te bepalen	16 november 2022		Nader te bepalen	
#04 Op elkaar afgestemde (lokale) organisaties Gemeenten en NCG	I.NCG organisatie	a. versterken uitvoeringskracht NCG	(10)(2e)	In voorbereiding	Nader te bepalen	30 juni 2021	Nader te bepalen		
II.Voorbeeld per gemeente	a. spiegelen NCG en gemeenteorganisatie	(10)(2e)	In voorbereiding	Nader te bepalen	Vanaf Q2 2021	Voorbeelden worden per gemeente en voor NCG verder uitgewerkt	Nader te bepalen		
#05 Een gecoördineerd MJVP	I.Balkenplanning	Vertalen van de bestuurlijke afspraken in een meerjaren versterkingsplan	(10)(2e)	In uitvoering	27 januari vastgesteld	30 juni 2021	Afstemming met gemeenten	(10)(2e) (OBG), (10)(2e) (NCG)	
#06 Een werkend data/informatie systeem	I.Een-waarheid	Inrichting één data waarheid NCG/Gemeenten	(10)(2e)	In uitvoering	11 februari vastgesteld (met toevoeging van één zin)	30 juni 2021	Loopt	(10)(2e) (OBG), (10)(2e) (NCG IV) en (10)(2e) (NCG IV) en zal aangevuld worden met vertegenwoordiging vanuit betrokken partijen.	
#07 Gevalideerde typologie-aanpak	I.Aanpak	Inregelen opname en beoordelingen typologie-aanpak	(10)(2e)	In uitvoering	10 februari vastgesteld	1 april 2021	ACVG in april i.p.v. 1 april; implementatie-plan wordt met Rijk, Regio/gemeenten, NCG uitgewerkt	(10)(2e) (NCG) programmamanager Typologie, (10)(2e) (NCG), (10)(2e) (NCG), (10)(2e) (EZK), (10)(2e) (BZK), (10)(2e) (10)(2e) (BZK), Jasper de Vos (Midden-Groningen), (10)(2e) (Eemdelta), PH (regio), (10)(2e) (ondersteunend bureau).	
	II. Communicatie	Communicatie-middelen en bewonerscommunicatie voor eerste adressen	(10)(2e)	In uitvoering		na brief B			Saskia Dijkema (NCG), (10)(2e) (OBG), (10)(2e) (BZK)
	III.Implementatie	Implementatie plan opgesteld met EZK/BZK, Regio/Gemeenten, NCG en eerste adressen uitgevoerd	(10)(2e)	In uitvoering		1 mei 2021			PH
#08 Werkende herbeoordeling-aanpak	Herbeoordelen blok A	Blok A: start voorleggen van keuze aan de bewoners Blok A	(10)(2e)	In uitvoering	27 januari vastgesteld, 11 februari nader ingevuld	Starten zodra dat kan (Q1/Q2 2021)	Orienterende gesprekken gestart	Saskia Dijkema (NCG), (10)(2e) (OBG), (10)(2e) (BZK)	
#09 Gecoördineerde communicatie bewoners	I.Bewoners brieven	a. Bewoners informeren over blok A	(10)(2e)	Gereed	Afgestemd in het DUO	begin jan 2021	Loopt en communicatie richting bewoners en regio wordt opgeschaald (werkgroep Comms)	PH	
		b. Bewoners informeren over mogelijkheden Blok B	Anja	Gereed		22 februari 2021 verzonden			
	II.Informaticacampagnes	c. Blok C: Bewoners informeren Informaticacampagne die ondersteunend is aan de persoonlijke benadering	(10)(2e)	In voorbereiding	1 mei 2021				
III. Burgerparticipatie, bewonersevaluatie	a. Evaluatie van aanpak (o.a. voor eerste adressen implementatie aanpak)	Anja	In uitvoering						
b. Uitwerken burgerparticipatie, bewonersevaluatie	Nicoline	In voorbereiding	Maart	Zo spoedig mogelijk			(10)(2e) (BZK)		

#10 Gedegen implementatie aanpak voor draagvlak/structuur	aanpak, betrokkenen & activiteiten	Nader te bepalen	N.v.t.	In voorbereiding	Nader te bepalen	doorlopend	Klaar voor de start binnen NCC	Nader te bepalen
#11 Overig	Blok E	Uitwerken toekomstagenda Groningen	N.v.t.	In voorbereiding	Niet van toepassing	1 februari 2021		N.v.t.

Wat	Status	Betrokken organisaties	Accounthouder DUO	Wanneer in DUO?	Wanneer uiterlijk afgerond?	Acties	Ondrachtbeschrijving op hoofdlijnen	Opmerkingen	
Prioritaire acties									
Start voorleggen van keuze aan de bewoners Blok A	In voorbereiding	NGC	(10)(2e)	Melden zodra het start.	Starten zodra dat kan (Q1/Q2 2021)	Start eind januari met gesprekken, herbeoordelingen zelf start 1 april	Bewoners krijgen de keuze voorgelegd om te kiezen voor compensatie. Bewonersbegeleiders van de NCG moeten deze keuze kunnen uitleggen. Daarnaast kunnen bewoners gebruik maken van onafhankelijke adviseurs bij het maken van een keuze.	Gezien de hoeveelheid gesprekken (enkele duizenden) kan het wel even duren voor de gesprekken geheel zijn afgerond	
Uitwerken aanpak clusters en maatwerk Blok B	In uitvoering	Gemeenten samen met de NCG en maatschappelijke organisaties	Anja Woortman	woensdag 3 februari 2021	maandag 1 februari 2021	Aanpak per subgroep (22-1) Splitsen B, C en rest (22-1) Voorlopige splitsing binnen B (29-1) Briefvarianten en concept brieven (29-1) Financiële uitwerking (5-2) Vaststellen definitieve brieven (5-2) Vaststellen definitieve splitsing adressen in B (12-2) Afzonderlijke groepen informeren (1-3) Governance (volgt)			
Bewoners informeren over mogelijkheden Blok B	In uitvoering	Gemeenten samen met de NCG en maatschappelijke organisaties	Anja Woortman	woensdag 3 februari 2021	maandag 1 maart 2021				
Inregelen opname en beoordelingen typologie-aanpak	In uitvoering	NGC	(10)(2e) Peter Spijkerman			<ul style="list-style-type: none"> i. 1 februari: de definitieve toedelingcriteria om gebouwen te kunnen indelen in typologieën + de definitieve vlekkenkaarten voor de evident veilige gebouwen. (mits de beleidsregel, dus wettelijk kader, beschikbaar is.) ii. 1 april: de definitieve vlekkenkaarten voor alle beschikbare typologieën. 			
Uitwerken integrale programma's agro, mkb, erfgoed en sociaal-emotionele ondersteuning	In uitvoering	Rijksoverheid en regio	Anja Woortman	woensdag 27 januari 2021	maandag 1 februari 2021	Vierde kwartaal 2020 eerste gesprekken met maatschappelijke organisaties, NCG en IMG	Er moet een integraal programma komen voor agro, MKB, erfgoed en sociaal-emotionele ondersteuning. Er lopen al programma's op deze onderdelen of deze staan in de startfase. In afstemming met ambtelijke en bestuurlijke trekkers van deze onderdelen tot een nadere invulling komen van de te besteden middelen en een verdeling tussen de programma's.		
Uitwerken regelingen blok A, B, C, D en E-13.000 euro vrij te besteden blok A -7000 euro verbreding bestaande duurzaamheidsregeling -10.000 woningverbetering blok E en C en regeling huurders	In uitvoering	Rijk, regio, NCG en woco's	Nicoline van der Linden			Regeling herbeoordeling (blok a) 31 maart, duurzaamheidssubsidie z.s.m, regeling woningverbetering 30 juni, d. Als ambitie is in de bestuurlijke afspraken gesteld dat de regelingen voor zowel woningeigenaren als corporaties en huurders uiterlijk per 1 juli 2021 in werking treden. e. Streven is regelingen z.s.m. op te stellen. Zo zal de bestaande duurzaamheidssubsidie op de korte termijn verbreed kunnen worden aangezien er momenteel al huizen op norm zijn. Daarnaast dient de juridische grondslag voor enkele regelingen in de tijdelijke wet Groningen verankerd worden. Aandacht wordt besteed aan hoe de beschikbaarheid van de regelingen samenvallen met het versterkingstraject van de bewoners. Dit is met name het geval bij de keuze voor herbeoordeling.	Er moet een regeling opgesteld worden voor herbeoordeling inclusief uitwerking van de 30.000 euro compensatie. (regeling voor de 17.000 euro aan woningverbetering en verduurzaming uitwerken en een regeling voor het uitbetalen van de 13.000 euro inclusief consequenties voor toeslagen, btw vraagstuk etc.). Tevens moet een uitvoeringsorganisatie gekozen worden voor de uitvoering van deze regelingen.		
A. Blok A									
1 Duidelijkheid over lijst van adressen	Uitgevoerd	Gemeenten & NCG	(10)(2e) Peter Spijkerman	n.v.t.		maandag 16 november 2020	n.v.t.	Er moet een lijst komen van juiste adressen in blok A waarbij gemeenten en NCG overeenstemming hebben over deze adressen. Afgesproken daarbij is een plafond in het totale aantal adressen. Knelpunten worden opgeschaald en besproken in overleg tussen NCG en regio.	Belangrijk is dat ook de versterkingspunten worden betrokken hierbij zodat er 1 beeld en uiteindelijk 1 bronbestand is waaruit de adressen worden gehaald. Dit geldt zowel voor de blokken A, B als C.
2 Afspraken maken over de criteria (zoals <i>point of no return</i>)	Uitgevoerd	Rijksoverheid, gemeenten en NCG	(10)(2e)	woensdag 2 december 2020		donderdag 31 december 2020		De NCG doet een voorstel over het point of no return.	Vastgesteld in DUO 2 december
3 13.000 bewoners voor 1 januari 2021 per brief informeren over dat zij keuze mogen maken tussen liggend VA of opnieuw beoordelen aan de hand van typologie-aanpak	Uitgevoerd	NGC in samenspraak met rijksoverheid en regio.	(10)(2e) Peter Spijkerman	woensdag 2 december 2020		vrijdag 1 januari 2021	Afhankelijk van actiepunten 1, 2 en 30 (TYP), 22/11/2020 in DUO voorstel NCG voor aanpak	Voor 1 januari moeten alle eigenaren van een woning in blok A een brief hebben met een toelichting op de keuzemogelijkheid die ze hebben. Deze brief wordt opgesteld en verstuurd door de NCG maar komt tot stand in samenspraak met de regio en wordt daar ook bestuurlijk geaccordeerd.	Gezien kerstrees moet brief er feitelijk vóór kerst liggen.
4 Instructie BZK over tijdvakken T2 en T5	Uitgevoerd	BZK aan NCG	Nicoline van der Linden	n.v.t.		maandag 16 november 2020	n.v.t.		

15	Uitwerken regelingen blok A, B, C, D en E-13.000 euro vrij te besteden blok A -7000 euro verbreding bestaande duurzaamheidsregeling -10.000 woningverbetering blok E en C en regeling huurders	In uitvoering	Rijk, regio, NCG en woco's	Nicoline van der Linden	Variabel	donderdag 1 juli 2021	Regeling herbeoordeling (blok a) 31 maart; duurzaamheidssubsidie z.s.m., regeling woningverbetering 30 juni. d. Als ambitie is in de bestuurlijke afspraken gesteld dat de regelingen voor zowel woningeigenaren als corporaties en huurders uiterlijk per 1 juli 2021 in werking treden. e. Streven is regelingen z.s.m. op te stellen. Zo zal de bestaande duurzaamheidssubsidie op de korte termijn verbreed kunnen worden aangezien er momenteel al huizen op norm zijn. Daarnaast dient de juridische grondslag voor enkele regelingen in de tijdelijke wet Groningen verankerd worden. Aandacht wordt besteed aan hoe de beschikbaarheid van de regelingen samenvallen met het versterkingstraject van de bewoners. Dit is met name het geval bij de keuze voor herbeoordeling.	Er moet een regeling opgesteld worden voor herbeoordeling inclusief uitwerking van de 30.000 euro compensatie. (regeling voor de 17.000 euro aan woningverbetering en verduurzaming uitwerken en een regeling voor het uitbetalen van de 13.000 euro inclusief consequenties voor toeslagen, btw vraagstuk etc). Tevens moet een uitvoeringsorganisatie gekozen worden voor de uitvoering van deze regelingen.	Idealer zijn de regelingen er eerder met het oog op de gesprekken met bewoners in blok A en B.	
16	Uitwerking regeling schrijnende situaties	Uitvoering gestart	Regio, maatschappelijke organisaties	Anja Woortman / Marc Hoenders (?)	Q2 2021	woensdag 30 juni 2021	Gemeenten en maatschappelijke organisaties doen eerste inventarisatie (PM datum)	Gemeenten en maatschappelijke organisaties doen eerste inventarisatie. Op basis daarvan wordt samen met NCG en IMG een regeling vastgesteld.		
17	Uitwerken onafhankelijk advies/ondersteuning voor bewoners voor inzet middelen compensatie	Uitvoering nog niet gestart	Regio samen met rijk	Anja Woortman				Bewoners moeten terecht kunnen bij een loket voor onafhankelijk advies als het gaat om inzet van middelen voor woningverbetering en verduurzaming.		
18	Uitvoeringsorganisatie uitkiezen voor regelingen die niet aan versterking gerelateerd zijn	In uitvoering	BZK & EZK	Nicoline van der Linden	N.v.t.		Afhankelijk van wanneer de regelingen (actie 15) afgerond zijn			
G. Governance										
19	directeuren uitvoeringsoverleg	Uitgevoerd	Roelien Kamminga (BZK), Marc Hoenders (EZK), Anja Woortman (ondersteunend bureau), Jummy Bonnema (Loppersum), Henk Mulder (midden-Groningen), Johan Koopmans (provincie), Bert Popken (Groningen) & Peter Spijkerman (NCG). Secretariaat: NCG (10)(2e) - verslaning NCG (10)(2e) (10)(2e) Secretarissen: (10)(2e) (provincie) (10)(2e) (10)(2e) (EZK), (10)(2e) (BZK).	Peter Spijkerman	N.v.t.		Vanaf week 17 november 2 wekelijks overleg	1. Na eerste kwartaal van afspraken nagaan of dit juiste samenstelling en vergaderfrequentie is.	Niet deelnemers zijn feitelijk directeur.	
20	Inrichten stuurgroep	In uitvoering	Rijksoverheid & regio	Nicoline van der Linden, Anja Woortman	Zo spoedig mogelijk		Zo spoedig mogelijk	Inrichten stuurgroep die de uitwerking van bestuurlijke afspraken aanstuurt.		
21	Vertalen van de afspraken in een meerjarenversterkingsplan	In uitvoering	Gemeenten samen met NCG	(10)(2e)	Q2 2021		woensdag 30 juni 2021	De NCG is bezig met het opstellen met een meerjarigversterkingsplan. Dit plan moet aansluiten bij de lokale plannen van aanpak en inzicht geven in de voortgang, het verloop en de duur van de operatie. Dit moet een haalbare en realistische meerjarenplanning zijn (ook genoemd bij randwoorden in de best.afspraken)		
22	Versterken uitvoeringskracht NCG	In uitvoering	Rijksoverheid & NCG	Nicoline van der Linden & (10)(2e) & Peter Spijkerman (?)	N.v.t.			Aandacht voor positionering lokale stuurgroep.		
23	Aanvullend budget gemeenten (70 mln.) voor extra organisatiekosten	In uitvoering	BZK (in overleg met regio)	Anja Woortman	N.v.t.			Er moet regionale besluitvorming plaatsvinden over de verdeling van de lumpsum middelen.		
24	Afspraken maken over de financiële governance o.a. blok b en d.	In uitvoering	Directeuren uitvoeringsoverleg	Allen	2-12-2020 over overbruggingskrediet			De afspraak is dat er een gebiedsfonds wordt opgesteld waaruit kosten worden gedekt die samenhangen met de versterking. Er moeten afspraken gemaakt worden over verdeling van middelen, kasstromen en systematiek van besluitvorming en verantwoording.		

25	Na twee jaar evalueren van bestuurlijke afspraken om te zien of er aanleiding is om te herprioriteren binnen de blokken	Uitvoering nog niet gestart	Directeuren uitvoeringsoverleiden	Allen	woensdag 16 november 2022	woensdag 16 november 2022	Na twee jaar evalueren van bestuurlijke afspraken om te zien of er aanleiding is om te herprioriteren binnen de blokken. Hierbij is in de bestuurlijke afspraken een vorm van bewonersparticipatie afgesproken.	
26	Knelpunten pot NCG	In uitvoering	BZK & NCG	Nicoline van der Linden & (10)(2e) & Peter Spijkerman		Zo spoedig mogelijk	1. Duidelijkheid kader, 2. wanneer budget beschikbaar, 3. Afspraken over verantwoording	1. Duidelijkheid kader, 2. wanneer budget beschikbaar, 3. Afspraken over verantwoording
H.	Randvoorwaarden en nadere aandachtspunten uitwerking							
27	Typologie-aanpak implementeren	In uitvoering	Rijksoverheid, regio en de NCG	(10)(2e)	Zo spoedig mogelijk	Zo spoedig mogelijk	Opstellen plan voor implementatie en relatie met bestuurlijke afspraken leggen Op basis van het advies van het ACVG is de inzet om, vooruitlopend op de implementatie van de typologieaanpak, de komende maanden zoveel mogelijk huizen definitief toe te bedelen aan een typologie.	Opstellen plan voor implementatie en relatie met bestuurlijke afspraken leggen Op basis van het advies van het ACVG is de inzet om, vooruitlopend op de implementatie van de typologieaanpak, de komende maanden zoveel mogelijk huizen definitief toe te bedelen aan een typologie.
28	Evaluatie samenloop schade en versterken	In uitvoering	IMG & NCG	Peter Spijkerman	O2 2021	woensdag 30 juni 2021		De samenwerkingsovereenkomst tussen IMG en NCG moet worden geëvalueerd. Op basis daarvan moeten verbeterafspraken gemaakt worden.
29	Versnelling vergunningsproces	Uitvoering nog niet gestart	Gemeenten, provincie, rijksoverheid en NCG	PM	Zo spoedig mogelijk	Zo spoedig mogelijk	1. toets aan het Bouwbesluit betrekken bij het versterkingsbesluit wordt het aantal vergunningen verminderd. 2. onderzoeken andere mogelijkheden zijn om het aantal vergunningen, toestemmingen en andere besluiten dat nodig is voor de uitvoering van een versterkingsbesluit te verminderen.	1. toets aan het Bouwbesluit betrekken bij het versterkingsbesluit wordt het aantal vergunningen verminderd. 2. onderzoeken of er andere mogelijkheden zijn om het aantal vergunningen, toestemmingen en andere besluiten dat nodig is voor de uitvoering van een versterkingsbesluit te verminderen.
30	Rijk en regio samen gezamenlijk bovenstaande afspraken nog toetsen op mogelijke fiscale aspecten, onderzoeken en afspraken rondom de afwikkeling van lopende regelingen en brengen juridische implicaties in kaart	Uitvoering nog niet gestart	Rijksoverheid en regio	Nicoline van der Linden		donderdag 31 december 2020		Betrekken bij actie mbt governance en uitwerking regelingen
31	Informatiecampagne die ondersteunend is aan de persoonlijke benadering	In uitvoering	Rijksoverheid, regio en de NCG	PM	Zo spoedig mogelijk	Zo spoedig mogelijk	O.a. advertenties in huis aan huis bladen, website, en PM	Naast communicatie met brieven op bewonersniveau vindt er centrale informatieverstrekking plaats over de voortgang van de uitwerking van de afspraken (beschikbaar komen van regelingen etc).
32	Burgerparticipatie, bewonerevaluatie	In uitvoering	BZK	Nicoline van der Linden	Zo spoedig mogelijk	Doortoepend	Inrichten van tijdelijke participatievoorziening waarmee een nader te bepalen aantal particuliere eigenaren mee kunnen denken over bijvoorbeeld onafhankelijke advies bij herbeoordeling. Uitwerken van structureel participatieplan om participatie van bewoners vorm te geven en de tevredenheid van bewoners in de versterkingsopgave te monitoren.	Besproken in DUC 3.

	Wat	Status	Wie (verantwoordelijke in bold)	Emailadressen	Opmerkingen
A.	<i>Blok A</i>				
1	Duidelijkheid over lijst van adressen	Uitgevoerd	(10)(2e) (OBG), (10)(2e) (NCG), (10)(2e) (BZK)		(10)(2e) verzorgt communicatie met programmamanagers
2	Afspraken maken over de criteria (zoals <i>point of no return</i>)	Uitgevoerd	(10)(2e) (OBG), (10)(2e) (BZK), (10)(2e) (EZK)		
3	13.000 bewoners voor 1 januari 2021 per brief informeren over dat zij keuze mogen maken tussen liggend VA of opnieuw beoordelen aan de hand van typologie-aanpak	Uitgevoerd	Saskia Dijkema (NCG), (10)(2e) (OBG) & (10)(2e) (BZK)		(10)(2e) en (10)(2e) verzorgen communicatie met communicatieadviseurs gemeenten
4	Instructie BZK over tijdvakken T2 en T5	Uitgevoerd	(10)(2e) (BZK) en (10)(2e) (NCG)		
5	Uitwerken onafhankelijke adviseurs	In uitvoering	(10)(2e) (OBG + evt. extern iemand) & (10)(2e) (BZK)		
6	Start voorleggen van keuze aan de bewoners	In voorbereiding	(10)(2e) (NCG)		
B.	<i>Blok B</i>				
7	Duidelijkheid over lijst van adressen	In uitvoering	(10)(2e) (OBG), (10)(2e) (NCG) & (10)(2e) (BZK)		(10)(2e) verzorgt communicatie met programmamanagers.
8	Instructie BZK over tijdvakken T2 en T5	Uitgevoerd	(10)(2e) (BZK) & (10)(2e) (NCG)		
9	Uitwerken aanpak clusters en maatwerk	In uitvoering	(10)(2e) (OBG), (10)(2e) (BZK), (10)(2e) (NCG) en PM maatschappelijke organisaties		(10)(2e) verzorgt communicatie met de programmamanagers.
10	Bewoners informeren over mogelijkheden	In voorbereiding	(10)(2e) (OBG) Saskia Dijkema (NCG) & (10)(2e) (BZK)		(10)(2e) en (10)(2e) verzorgen communicatie met de communicatieadviseurs gemeenten
C.	<i>Blok C</i>				
11	Inregelen opname en beoordelingen typologie-aanpak	In uitvoering	(10)(2e) (NCG), (10)(2e) (EZK) & (10)(2e) (BZK)		
12	Bewoners informeren	Uitvoering nog niet gestart	Saskia Dijkema (NCG), (10)(2e) (OBG) & (10)(2e) (BZK)		(10)(2e) en (10)(2e) verzorgen communicatie met communicatieadviseurs gemeenten
D.	<i>Blok D</i>				
	Zie afspraken onder governance				
E.	<i>Blok E</i>				
13	Uitwerken integrale programma's agro, mkb, erfgoed en sociaal-emotionele ondersteuning	In uitvoering	(10)(2e) (BZK), (10)(2e) (EZK), (10)(2e), (10)(2e) (beiden provincie) & (10)(2e) (OBG)		(10)(2e) stemt af met de trekkers van de verschillende programma's (10)(2e) en (10)(2e) stemmen af met de verschillende trekkers van programma's bij NCG en andere organisaties
14	Uitwerken toekomstagenda Groningen	In uitvoering	(10)(2e) (BZK), (10)(2e) (provincie Groningen) en (10)(2e) (gemeente Groningen)		
F.	<i>Regelingen</i>				
15	Uitwerken regelingen blok A, B, C, D en E-13.000 euro vrij te besteden blok A -7000 euro verbreding bestaande duurzaamheidsregeling -10.000 woningverbetering blok E en C en regeling huurders	In uitvoering	(10)(2e) (BZK), (10)(2e) (EZK), (10)(2e) (OBG + externe), (10)(2e) (10)(2e) (NCG)		
16	Uitwerking regeling schrijnende situaties	Uitvoering gestart	(10)(2e) (EZK), (10)(2e) & (10)(2e) (BZK), (10)(2e) (OBG, evt. met Anja Woortman), (10)(2e) (NCG), IMG PM, MO's PM		Anja, (10)(2e) zorgen voor afstemming met programmamanagers. (10)(2e) betreft de verschillende mensen bij NCG die op AOS, constructief meervoudige schade, etc. zitten.
17	Uitwerken onafhankelijk advies/ondersteuning voor bewoners voor inzet middelen compensatie	Uitvoering nog niet gestart	(10)(2e) (OBG) & (10)(2e) (BZK)		Het gaat hier om een andere ondersteuning dan bij actie 5.
18	Uitvoeringsorganisatie uitkiezen voor regelingen die niet aan versterking gerelateerd zijn	In uitvoering	(10)(2e) (OBG+externe) (BZK) & (10)(2e) (EZK), (10)(2e)		
G.	<i>Governance</i>				

19	directeuren uitvoeringsoverleg	Uitgevoerd	Koelen Kamminga (BZK), Marc Hoenders (EZK), Anja Woortman (OBG), Jorry Bonhema (Loppersum), Henk Mulder (midden-Groningen), Johan Koopmans (provincie), Bert Popken (Groningen) & Peter Spijkerman (NCG). Secretariaat: NCG (10)(2e), verslaglegging: NCG (10)(2e). Secretarissen: (10)(2e)		
20	Inrichten stuurgroep	In uitvoering	(10)(2e) (BZK), Anja Woortman (OBG)		
21	Vertalen van de afspraken in een meerjarenversterkingsplan	In uitvoering	(10)(2e) (OBG), (10)(2e) (NCG)		Er wordt regelmatig afgestemd met (10)(2e) (10)(2e) BZK). Ook is er (uiteraard) ee relatie met de programmamanagers.
22	Versterken uitvoeringskracht NCG	In uitvoering	(10)(2e) (BZK) & PM NCG		Anja en Jorry worden in periodiek overleg met de NCG bijgepraat.
23	Aanvullend budget gemeenten (70 min.) voor extra organisatiekosten	In uitvoering	(10)(2e) (BZK) & (10)(2e) (Provincie) & Anja Woortman (OBG)		
24	Afspraken maken over de financiële governance o.a. blok b en d.	In uitvoering	(10)(2e) (OBG + externe), (10)(2e) (BZK), (10)(2e) (NCG) en (10)(2e) (EZK)		
25	Na twee jaar evalueren van bestuurlijke afspraken om te zien of er aanleiding is om te herprioriteren binnen de blokken	Uitvoering nog niet gestart	PM (OBG, en EZK), (10)(2e) (NCG), (10)(2e) (BZK)		
26	Knelpunten pot NCG	In uitvoering	(10)(2e) (BZK) & (10)(2e) (NCG)		Anja en Jorry worden in periodiek overleg met de NCG bijgepraat.
H. Randvoorwaarden en nadere aandachtspunten uitwerking					
27	Typologie-aanpak implementeren	In uitvoering	(10)(2e) (NCG), (10)(2e) (OBG), (10)(2e) (BZK) en (10)(2e) (EZK)		(10)(2e) betreft externe expertise vanuit de gemeenten.
28	Evaluatie samenloop schade en versterken	In uitvoering	(10)(2e) (NCG) PM IMG		vraag, hier staat vanuit regio. Anja/externe inhuur, (10)(2e) vanuit BZK; (10)(2e) Maar dit is volgens mij een actie in in eerste instantie bij IMG en NCG ligt.
29	Versnelling vergunningsproces	Uitvoering nog niet gestart	(10)(2e) (OBG), PM NCG		
30	Rijk en Regio zullen gezamenlijk bovenstaande afspraken nog toetsen op mogelijke fiscale aspecten, onderzoeken en afspraken rondom de afwikkeling van lopende regelingen en brengen juridische implicaties in kaart	Uitvoering nog niet gestart	(10)(2e) (BZK), (10)(2e) (OBG + externe).		
31	Informatiecampagne die ondersteunend is aan de persoonlijke benadering	In uitvoering	Saskia Dijkema (NCG), (10)(2e) (OBG), (10)(2e) en (10)(2e) (BZK)		(10)(2e) en (10)(2e) zijn verantwoordelijk voor communicatie met communicatieadviseurs gemeenten.
32	Burgerparticipatie, bewonersevaluatie	In uitvoering	(10)(2e) (BZK)		